



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO**  
**PRODEUR-FRONTERAS-2017-ROS-LP-04**

De conformidad en lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta entrega Recepción.

**DATOS GENERALES:**

Programa: **FONDO PARA FRONTERAS (FRONTERAS).**  
 Contrato: **PRODEUR-FRONTERAS-2017-ROS-LP-04**  
 Nombre de la obra: **"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSÉ FRANCISCO MIJARES DESDE CALLE BALBINO OBESO A CALLE CAÑÓN CORDERO, PLAYAS DE ROSARIO, B. C."**  
 Localidad: **PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**  
 Modalidad de Ejecución: **LICITACION PÚBLICA**  
 Contratista: **"MG PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE S. DE R. L. DE C. V."**  
 Fecha de Inicio: **30 DE OCTUBRE DE 2017**  
 Fecha de terminación: **31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
 Importe contratado: **\$ 1,311,686.81 (IVA INCLUIDO)**

**Intervienen:**

**Por la Dependencia Ejecutora que entrega la obra:**

**Nombre:** ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUÑOZ  
**Cargo:** DIRECTOR GENERAL PRODEUR

**Nombre:** ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO  
**Cargo:** COORDINADOR OBRAS Y PROYECTOS

**Por la Contratista.**

**Empresa:** "MG PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE S. DE R. L. DE C. V."  
**Representante Legal:** MARÍA GUADALUPE MUÑIZ SALAS  
**RFC:** MPE-121004-I38

*María Guadalupe M*

José Haroz Aguilar 2000  
 Fracc. Villa Turística, 22710  
 Rosarito, B.C.





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

Quienes asisten como representantes autorizados por las Dependencias que se mencionan en acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, de la obra mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**Inversión autorizada:**

La inversión se deriva de los recursos asignados al **FONDO PARA FRONTERAS (FRONTERAS)** en la Planeación Urbana para el ejercicio fiscal 2017, los cuales se ejercieron a través de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito en coordinación con el H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

Concepto	Unidad	Cantidad
Colocación de Concreto Premezclado F'c= 150 Kg/Cm <sup>2</sup> , en Guarnición tipo "L" reforzada con con varilla de 3/8" (véase detalle de sección tipo) según Proyecto, Incluye: Cimbrado, Tendido, Compactación, Curado y Descimbrado, Pasa juntas, Varillas de Amarre, Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo Menor, cortes con cortadora de disco, sellador de juntas y todo lo necesario para su correcta Ejecución.	ML	253.75
Colocación de Concreto Premezclado MR38, espesor de 15cms, según Proyecto, Incluye: Cimbrado, Tendido, Compactación, Curado y Descimbrado, Pasa juntas con Acero Liso de 5/8" @ 76cms con una longitud de 71cms, Varillas de Amarre Corrugado de 1/2" @ 76cms con una longitud de 71cms, corte con disco de diamante en frio, sellado de juntas con cintilla de poliuretano y/o cola de rata, Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo Menor y todo lo necesario para su correcta Ejecución.	M2	1148.39

*Maria Guadalupe M*

*[Firma]*





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

<p>Construcción de Banqueta de Concreto de 10 cm. de espesor, con acabado rayado, con Concreto Premezclado F'c=210 Kg/Cm<sup>2</sup>, relleno de 20 cms compactado con equipo mecánico, afine, tendido y compactado con material tucuruquay, Incluye: cimbrado, descimbrado, colado, curado y refuerzo con Malla 6x6/10-10, formacion de rampa para discapacitados en lugar que sea necesario, cortes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.</p>	M2	778.72
<p>Construcción de muro de block de concreto de 20x20x40 cms., asentado con mortero cemento-arena 1:5, acabado comun con juntas rayadas, con celas coladas de concreto f'c=210kg/cm<sup>2</sup>, armado con varilla del No.4 a cada 60 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	M2	13.80

**Importe Contractual y Convenios:**

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detallan a continuación:

Contratos/Convenios	Fecha	Importe Con IVA
PRODEUR-FRONTERAS-2017-ROS-LP-04	26 DE OCTUBRE DE 2017	\$ 1,311,686.81
CONVENIO MODIFICATORIO 1	26 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 1,377,085.96

**IMPORTE EJERCIDO: \$ 1,377,085.96 (IVA INCLUIDO)**

**(UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)**

*[Firma manuscrita]*

*Maria Gonzalez*





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

**Periodo de Ejecución de los trabajos:**

La fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo convenios:

Contratos/Convenios	Fecha Inicio	Fecha de Termino
PRODEUR-FRONTERAS-2017-ROS-LP-04	30 DE OCTUBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017

**Relación de Estimaciones:**

Estimaciones	Periodo	# Factura	Fecha de Factura	Importe
ESTIMACIÓN 1	30 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017	208	01 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 270,218.33
ESTIMACIÓN 2	23 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017	209	14 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 813,340.06
ESTIMACIÓN 3	14 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017	212	21 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 115,167.76
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	23 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	213	21 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 178,359.81

*[Handwritten signatures]*

*Maria Guadalupe M.*





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

**Garantías:**

La presente acta no exime a **"MG PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE S. DE R. L. DE C. V."** de los defectos o vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregirlas sin costo alguno para el Municipio en los términos que establece el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

FIANZA	NUMERO	IMPORTE
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	795097	\$ 131,168.68
FIANZA DE ENDOSO DEL CONVENIO MODIFICATORIO 1	805876	\$ 137,708.59
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	821383	\$ 137,708.59

Nombre de la Compañía Afianzadora: **FIANZAS DORAMA, S.A.**

Vigencia: **UN AÑO**

**Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

*Maria Guadalupe et*



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

Obra Realizada por el H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

**ENTREGA**


**"MG PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE S. DE R. L. DE C. V."**

**CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**MARÍA GUADALUPE MUNIZ SALAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE**  
**DEPENDENCIA EJECUTORA**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. HÉCTOR R. FERNÁNDEZ MUÑOZ**  
**DIRECTOR GENERAL PRODEUR**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO**  
**COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS**

**PLAYAS DE ROSARITO B. C. A 29 DE ENERO DE 2018.**



**PRODEUR**

(661) 613 7612 y 13

José Haroz Aguilar 2000  
Fracc. Villa Turística, 22710  
Rosarito, B.C.

6 de 6

[www.rosarito.gob.mx](http://www.rosarito.gob.mx)