



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
**PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07**

**DATOS GENERALES**

Programa: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)**  
 Contrato: **PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07**  
 Nombre de la obra: **"ELECTRIFICACIÓN DE COLONIA V MUNICIPIO (C. JUAN ZARATE Y ARTURO SEPÚLVEDA)"**  
 Localidad: **PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**  
 Modalidad de Ejecución: **ADJUDICACION DIRECTA**  
 Empresa Constructora: **RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.**  
 Fecha de Inicio: **10 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 Fecha de terminación: **31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 Terminación según Convenio: **31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**Intervienen:**

**Por la Dependencia Ejecutora que entrega la obra:**

**Nombre:** ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUÑOZ  
**Cargo:** DIRECTOR GENERAL PRODEUR

**Nombre:** ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO  
**Cargo:** COORDINADOR OBRAS Y PROYECTOS

**Por la Persona Física.**

**Empresa Constructora:** "RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS S. A. DE C. V."  
**Representante Legal:** ING. ROSARIO ABEL MEDRANO SALAZAR

Quienes asisten como representantes autorizados por las Dependencias que se mencionan en acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, de la obra mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

**Inversión autorizada:**

La inversión se deriva de los recursos aprobado en fecha 16 de julio de 2018 por el cabildo municipal según consta en acta número VII-018-2018 en el punto tercero de asuntos agendados del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)** en la Planeación Urbana para el ejercicio fiscal 2018, los cuales se ejercieron a través de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito y el H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

**OPERADO  
 FAIS-FISM 2018**





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
**PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07**

**Inversión ejercida:**

IMPORTE CONTRATADO: \$ 59,650.78 (IVA INCLUIDO) (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 78/100 M.N.)

CONTRATO No. PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07					
FECHA	# FACTURA	RFC	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	EMPRESA CONSTRUCTORA
11 DE DICIEMBRE DE 2018	905	RIS1204198Z5	\$ 59,650.78	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS S. A. DE C.V.
		SUMA:	\$ 59,650.78		

**OPERADO  
FAS FISM 2018**

IMPORTE EJERCIDO: \$ 59,650.78 (IVA INCLUIDO)  
(CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 78/100 M.N.)

GARANTÍAS

FIANZA	NUMERO	IMPORTE
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	2047870-0000	\$ 5,965.08
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	2060626-0000	\$ 5,965.08

Nombre de la Compañía Afianzadora: **LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.**  
Vigencia: **UN AÑO.**

**TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación de los recursos.



(661) 613 7612 y 13

*[Handwritten signature]*

José Haroz Aguilar 2100  
E/acc. Villa Turística 22710  
Rosarito, B.C.



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**  
 Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
**PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07**

La presente acta no exime a "ING. ROSARIO ABEL MEDRANO SALAZAR" de los defectos o vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregirlas sin costo alguno para el Municipio en los términos que establece el Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Los representantes de la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, de la Entidad Municipal social, firmaran de conformidad esta acta.

**OBRA REALIZADA POR EL H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.**

**ENTREGA**  
 RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.

**OPERADO**  
**FAIS-FISM 2018**

\_\_\_\_\_  
 ING. ROSARIO ABEL MEDRANO SALAZAR  
 REPRESENTANTE LEGAL

VALIDA  
 DEPENDENCIA EJECUTORA

\_\_\_\_\_  
 ARQ. HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL PRODEUR

\_\_\_\_\_  
 ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO  
 COORDINADOR DE OBRAS Y  
 PROYECTOS



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**  
 Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
**PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07**

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de ésta acta el Departamento de Coordinación Técnica, hace la entrega a Desarrollo Social Municipal de H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito dependencia responsable de su operación y ejecución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM 2017), quien la recibe de conformidad.

RECIBE  
 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

**OPERADO  
 FAIS-FISM 2018**

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS PERAZA VERGARA**  
 H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

**PLAYAS DE ROSARITO B.C., A 25 DE ENERO DE 2019.**

ACTA – ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07 DENOMINADA “ELECTRIFICACIÓN DE COLONIA V MUNICIPIO (C. JUAN ZARATE Y ARTURO SEPÚLVEDA), DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018), CUYO MONTO DE INVERSIÓN \$ 59,650.78 (IVA INCLUIDO) (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 78/100 M.N.)

José Haroz Aguilar/2000  
 Fracc. Villa Turística, 22710  
 Rosarito, B.C.





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

PLAYAS DE ROSARITO, B. C., A 11 DE ENERO DE 2019.

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**

SIENDO LAS 11:00 AM DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2019, SE REUNIERON PARA DAR VERIFICACIÓN DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA: NO. PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07 BAJO EL NOMBRE DE: ""ELECTRIFICACIÓN DE COLONIA V MUNICIPIO (C. JUAN ZARATE Y ARTURO SEPÚLVEDA)"" , A CARGO DEL CONTRATISTA RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS S. A. DE C. V., QUIEN NOS INFORMA QUE ESTÁN TOTALMENTE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONFORME AL CONTRATO.

ENTREGA  
CONTRATISTA  
RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.

**OPERADO  
FAIS-FISM 2018**

~~ING. ROSARIO ABEL MEDRANO SALAZAR  
REPRESENTANTE LEGAL~~

~~ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
PRODEUR~~

~~ARQ. ADAMANELY QUINTERO ROMERO  
COORDINADOR DE OBRAS Y  
PROYECTOS DE PRODEUR~~

~~ING. JOSE OBED AISPURU VALENZUELA  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DE PRODEUR~~



**PRODEUR**

(661) 613 7612 y 13

José Haroz Aguilar 2000  
Fracc. Villa Turística, 22710  
Rosarito, B.C.

[www.rosarito.gob.mx](http://www.rosarito.gob.mx)