



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**

*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO  
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03**



De conformidad en lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta entrega Recepción.

**DATOS GENERALES:**

Programa: **PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR).**  
 Contrato: **PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03**  
 Nombre de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, PLAYAS DE ROSARITO, B. C."**  
 Localidad: **PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**  
 Modalidad de Ejecución: **INVITACION SIMPLIFICADA**  
 Contratista: **LJP CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.**  
 Fecha de Inicio: **21 DE MAYO DE 2018**  
 Fecha de terminación: **18 DE AGOSTO DE 2018**  
 Importe contratado: **\$ 769,266.46 (IVA INCLUIDO)**

**Intervienen:**

**Por la Dependencia Ejecutora que entrega la obra:**

**Nombre:** ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUÑOZ  
**Cargo:** DIRECTOR GENERAL PRODEUR

**Nombre:** ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO  
**Cargo:** COORDINADOR OBRAS Y PROYECTOS

**Por la Contratista.**

**Empresa:** "LJP CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V."  
**Representante Legal:** JUAN MANUEL MUÑIZ SALAS  
**RFC:** LCO-121004-9V0



A curved blue line, possibly a signature or a mark, spanning across the middle of the page.





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

Quienes asisten como representantes autorizados por las Dependencias que se mencionan en acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, de la obra mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.




**Inversión autorizada:**

La inversión se deriva de los recursos asignados al **PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)** en la Planeación Urbana para el ejercicio fiscal 2018, los cuales se ejercieron a través de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito en coordinación con el H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

Concepto	Unidad	Cantidad
Colocación de Concreto Premezclado F'c= 150 Kg/Cm <sup>2</sup> , en Guarnición tipo "L" reforzada con con varilla de 3/8" (véase detalle de sección tipo) según Proyecto, Incluye: Cimbrado, Tendido, Compactación, Curado y Descimbrado, Pasa juntas, Varillas de Amarre, Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo Menor, cortes con cortadora de disco, sellador de juntas y todo lo necesario para su correcta Ejecución.	ML	102.50
Colocación de Concreto Premezclado MR38, espesor de 15cms, según Proyecto, Incluye: Cimbrado, Tendido, Compactación, Curado y Descimbrado, Junta plastica a cada 3.00 mts, Pasa juntas con Acero Liso de 5/8" @ 76cms con una longitud de 71cms cada 36 mts, Varillas de Amarre Corrugado de 1/2" @ 76cms con una longitud de 71cms, corte con disco de diamante en frio, sellado de juntas con cintilla de poliuretano y/o	M2	513.51





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**

Horizonte de Posibilidades

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

cola de rata, Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo Menor y todo lo necesario para su correcta Ejecución..		
Construcción de Banqueta de 10cms de espesor, de concreto pmezclado normal F'c=200 kg/cm2. Armado con malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: Materiales, mano de obra, mejoramiento de capa de 20 cms de terraceria con material de banco, homogeinizacion, afine y compactación, cimbrado. colado, descimbrado y curado con curacreto, corte con disco con una separacion maxima de 3 mts entre ellos, equipo, herramienta, limpieza al termino de su construcción y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	390.50

**Importe Contractual y Convenios:**

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detallan a continuación:

Contratos/Convenios	Fecha	Importe Con IVA
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03	18 DE MAYO DE 2018	\$ 769,266.46
CONVENIO MODIFICATORIO 1	12 DE JULIO DE 2018	\$ 785,819.40
CONVENIO MODIFICATORIO 2	15 DE AGOSTO DE 2018	\$ 785,819.40

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 785,819.40 (IVA INCLUIDO)

(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N.)

**Periodo de Ejecución de los trabajos:**

La fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo convenios:

Contratos/Convenios	Fecha Inicio	Fecha de Termino
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03	21 DE MAYO DE 2018	18 DE AGOSTO DE 2018

3 de 5



**PRODEUR**

(661) 613 7612 y 13

José Haroz Aguilar 2000  
Fracc. Villa Turística, 22710  
Rosarito, B.C.

www.rosarito.gob.mx





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**  
 Promotora del Desarrollo Urbano

**Relación de Estimaciones:**

Estimaciones	Periodo	# Factura	Fecha de Factura	Importe
ANTICIPO		142	23 DE MAYO DE 2018	\$ 230,779.94
ESTIMACIÓN 1	21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2018	3	22 DE JUNIO DE 2018	\$ 337,958.08
ESTIMACIÓN 2	22 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DE 2018	4	12 DE JULIO DE 2018	\$ 103,678.96
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	13 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DE 2018	11	28 DE AGOSTO DE 2018	\$ 73,402.42

**Garantías:**

La presente acta no exime a "LJP CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V." de los defectos o vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregirlas sin costo alguno para el Municipio en los términos que establece el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

FIANZA	NUMERO	IMPORTE
FIANZA DE ANTICIPO	976888	\$ 230,779.94
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	976891	\$ 76,926.65
FIANZA DE ENDOSO CONVENIO MODIFICATORIO 1	976891	\$ 78,581.94
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	1013278	\$ 78,581.94

Nombre de la Compañía Afianzadora: **FIANZAS DORAMA, S. A.**  
 Vigencia: **UN AÑO**

*[Firma manuscrita]*







VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

**Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Obra Realizada por el H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

**ENTREGA**

"LJP CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V."

**CONTRATISTA**


**JUAN MANUEL MUÑOZ SALAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE**  
**DEPENDENCIA EJECUTORA**

**ARQ. HÉCTOR R. FERNÁNDEZ MUÑOZ**  
**DIRECTOR GENERAL PRODEUR**

**ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO**  
**COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS**

**PLAYAS DE ROSARITO B. C. A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**  
 Promotora del Desarrollo Urbano  
**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y  
 MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**  
**PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03**

De conformidad en lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, se levanta la siguiente Acta entrega Recepción de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, PLAYAS DE ROSARITO, B. C."**.

Por medio de ésta acta el Departamento de Coordinación Técnica, hace la entrega a Oficialía Mayor de H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

**Obra Realizada por el H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.**

**ENTREGA**

ARQ. HÉCTOR R. FERNÁNDEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL PRODEUR

**RECIBE**

ING. GEORGINA RANGEL CANCHOLA  
 DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

**VALIDA  
 OFICIAL MAYOR**

C. OSCAR RENÉ LOZANO CASAVANTES  
 OFICIAL MAYOR

**PLAYAS DE ROSARITO B. C. A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

EL CIUDADANO, DIEGO ALFONSO RAMIREZ ROBLES, SECRETARIO GENERAL DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA:

**CERTIFICA:**

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA COMPULSADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJE, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. Y CONSTA DE (06) SEIS FOJAS UTILES ESCRITAS POR UN SOLO LADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 FRACCION III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, Y 9 FRACCION VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, A LOS (16) DIECISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

**ATENTAMENTE**

"UN HORIZONTE DE POSIBILIDADES"



**DIEGO ALFONSO RAMIREZ ROBLES**

SECRETARÍA GENERAL

**SECRETARIO GENERAL DEL**

**H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.**

