

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-08

DATOS GENERALES

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)
Contrato: PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-08
Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA ANDRÉS LUNA, DEL CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO B.C. "
Localidad: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
Modalidad de Ejecución: INVITACION SIMPLIFICADA
Empresa Constructora: LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
Fecha de Inicio: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de terminación: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Intervienen:

Por la Dependencia Ejecutora que entrega la obra:

Nombre: ARQ. ABRAHAM GÓMEZ ÁLVAREZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL PRODEUR
Nombre: ING. JOSÉ OBED AISPURO VALENZUELA
Cargo: COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS

Por la Persona Física.

Empresa Constructora: LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
Representante Legal: ING. CARLOS OMAR LÓPEZ VIZCARRA



Quienes asisten como representantes autorizados por las Dependencias que se mencionan en acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, de la obra mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Inversión autorizada:



La inversión se deriva de los recursos aprobados en fecha 08 de octubre de 2020 por el cabildo municipal según consta en acta número VIII-032/2020 en el punto tercero de asuntos agendados del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)** en la Planeación Urbana para el ejercicio fiscal 2020, los cuales se ejercieron a través de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito y el H. VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:



Subcapítulo	1	PRELIMINARES	Unidad	Cantidad
Concepto	1.01	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructuras medido a paño de paramentos exteriores, Incluye: Mano de obra, herramientas, equipo topográfico, hilo, cal, estacas, movimiento y maniobras del equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	243.48
Concepto	1.02	Suministro y colocación de señalamiento de Inicio de obra con Datos Generales de Construcción y las siguientes características: Lona Vinilica con dimensión (122 x 244cm), a base de triplay de 1/2" 0 caras de pino anclado a bastidor con chilillo de madera de 1-1/2", bastidor y poste a base de barrote de 2"x4", incluye; excavacion, fijacion , anclado con dado de concreto f'c 150 kg/cm2 de 30x30 cm y 60 cm de profundidad, fletes, maniobras, limpieza, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	1.00
Concepto	1.03	Demolición de piso de concreto de 10 a 15 cm, Incluye: Corte y perfilado, con cortadora de disco para concreto, ruptura con compresor, acopio, carga y acarreo dentro y fuera de obra al lugar de tiro autorizado, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	2.60
Subcapítulo	2	CIMENTACION		
Concepto	2.01	Excavación en zanjas en material tipo B de 0.00 a 2.00 m de profundidad, incluye: Equipo, mano de obra, herramienta, limpieza al final de la misma y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	30.42
Concepto	2.02	Relleno compactado con material suministrado de banco, con equipo mecánico al 95% proctor, en capas de 20 cm, incluye: incorporación de humedad, papeo, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza al final de la misma y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	27.62
Concepto	2.03	Carga y Acarreo de Material Producto de Corte, hasta una Distancia de 1.0 km, Incluye: Balconeo en Banco de Tiro, acarreo, herramienta, maquinaria, Equipo. correcta Ejecución.	m3	33.14


Subcapítulo	3	ESTRUCTURA METALICA		
Concepto	3.01	Suministro, habilitado, colocación y nivelación de placa de acero (A-36) de 40 cm x 40 cm x 3/4", Incluye: 6 anclas tipo "L" de redondo solido liso de 3/4" con un desarrollo de 28" x 4" y 5" de rosca, con estribos de varilla de 3/8" soldados a cada 20 cm, cortes, dobleces, barrenos, fijación, nivelación y plomeo de anclas, dejando 4" mínimas fuera de la corona de la base, doble tuerca y rondanas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	pza	7.00
Concepto	3.02	Suministro, habilitado, colocación y nivelación de placa de acero (A-36) de 30 cm x 30 cm x 3/4", Incluye: 6 anclas tipo "L" de redondo solido liso de 3/4" con un desarrollo de 0.28" x 4" y 5" de rosca, con estribos de varilla de 3/8" soldados a cada 20 cm, cortes, dobleces, barrenos, fijación, nivelación y plomeo de anclas, dejando 4" mínimas fuera de la corona de la base, doble tuerca y rondanas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	pza	7.00
Concepto	3.03	Suministro y colocación de acero estructural grado A36 en columnas con una altura hasta de 7.00 mts. de altura según proyecto, Incluye: suministro de materiales, barrenos, soldadura, habilitado, cortes, empates, elevación y montaje, nivelación y plomeo, desperdicios, acarreo y movimientos dentro de la obra, andamios, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	kg	3,370.39
Concepto	3.04	Suministro y colocación de acero estructural en armaduras o trabes voladas a base de doble ángulo en "T" y estructura central de ángulo o PTR, Incluye: suministro de materiales, barrenos, soldadura, habilitado, cortes, empates, elevación y montaje, nivelación y plomeo, desperdicios, acarreo y movimientos dentro de la obra, andamios, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	kg	2,398.27
Concepto	3.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten tipo C calibre 12 o 14 en cubierta según proyecto. Incluye: Tapas de lámina de acero calibre 14 soldadas a extremos de polines, suministro de materiales, habilitado, cortes, elevación y movimientos dentro y/o fuera de la obra a cualquier altura y/o distancia, andamios, montaje, nivelación y plomeo, empates, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	kg	1,148.53
Subcapítulo	4	CUBIERTA		
Concepto	4.01	Suministro y colocación de lámina acanalada de R-72' calibre 26, incluye: sujeción con estructura mediante colocación de pijas, cortes, desperdicios.	m2	217.48
Subcapítulo	5	PINTURA Y TRABAJOS FINALES		
Concepto	5.01	Suministro y colocación de pintura de esmalte, incluye preparación de la superficie, primer anticorrosivo y esmalte a dos manos del color de acuerdo con proyecto, andamios, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	292.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-08

Importe Contractual y Convenios:

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detallan a continuación:

Contratos/Convenios	Fecha	Importe Con IVA
PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-08	19 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 959,848.47
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO 1	17 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 991,455.46

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 991,455.46 (IVA INCLUIDO)
(NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)

Periodo de Ejecución de los trabajos:

La fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo convenios:

Contratos/Convenios	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-08	20 DE NOVIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO 1	17 DE DICIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020

Relación de Estimaciones:

CONTRATO No. PRODEUR-R33-2020-ROS-08					
FECHA	# FACTURA	RFC	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	EMPRESA CONSTRUCTORA
19 DE NOVIEMBRE DE 2020	209	RCO1106229P4	\$ 287,954.54	ANTICIPO	LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
01 DE DICIEMBRE DE 2020	211	RCO1106229P4	\$ 331,403.93	ESTIMACIÓN 1	LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
01 DE DICIEMBRE DE 2020	211	RCO1106229P4	\$ 211,344.11	ESTIMACIÓN 2	LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
01 DE DICIEMBRE DE 2020	211	RCO1106229P4	\$ 160,752.88	ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
		SUMA:	\$ 991,455.46		

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-08

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 991,455.46 (IVA INCLUIDO)
(NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)

GARANTÍAS

FIANZA	NUMERO	IMPORTE
FIANZA DE ANTICIPO	2093305	\$ 287,954.54
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	2093307	\$ 95,984.85
FIANZA VICIOS OCULTOS	2104470	\$ 99,145.55

Nombre de la Compañía Afianzadora: **CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCION S.A**
Vigencia: **UN AÑO**

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación de los recursos ejercidos.

La presente acta no exime a **LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.** de los defectos o vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregirlas sin costo alguno para el Municipio en los términos que establece el Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Los representantes de la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, de la Entidad Municipal social, firmaran de conformidad esta acta.

OBRA REALIZADA POR EL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ENTREGA
LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.



ING. CARLOS OMAR LÓPEZ VIZCARRA
REPRESENTANTE LEGAL

VALIDA
DEPENDENCIA EJECUTORA



ARQ. ABRAHAM GÓMEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL PRODEUR



ING. JOSÉ OBED AISPURO VALENZUELA
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS
PRODEUR

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de ésta acta el Departamento de Coordinación Técnica, hace la entrega a Secretaría de Bienestar Social Municipal de H. VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito dependencia responsable de su operación y ejecución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM 2020), quien la recibe de conformidad.

RECIBE

SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL

LIC. LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYAS DE ROSARITO B.C. A 18 DE ENERO DE 2021

Página 8 de 8

Calle José Haros Aguilar 2000,
Fracc. Villa Turística, 22707 Rosarito, B.C.
T. 661.61.49.600