

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha término: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE PRELIMINARES	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025 31/03/2025	01/04/2025 30/04/2025	01/05/2025 31/05/2025	01/06/2025 30/06/2025	01/07/2025 31/07/2025	01/08/2025 03/08/2025
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA VIABILIDAD, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL TECNICO Y HERRAMIENTA.	M2	1,528.78	\$ 41,613.39	15/04/2025	31/05/2025	0.16%	\$	\$ 15,645.36	\$ 24,968.03	\$	\$	\$
10102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE INICIO DE OBRA, CON DATOS GENERALES DE CONSTRUCCION Y LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LONA VINILICA CON DIMENSION (122 X 244CM), A BASE DE TRIPLAY DE 1/2" O CARAS DE PISO ANCLADO A BASTIDOR CON CHILLILLO DE MADERA DE 1-1/2", BASTIDOR Y POSTE A BASE DE BARROTE DE 2"x4", INCLUYE, EXCAVACION, FRACCION ANCLADO CON DADO DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 DE 10X30 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, FLETES, MANOBRAS LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 8,660.08	11/03/2025	15/03/2025	0.03%	\$ 8,660.08					
10103	RETIRO DE SEÑALAMIENTO DE TRANSITO DE DIMENSIONES HASTA 0.85 X 0.80 MTS. CON POSTE METALICO GALVANIZADO INCLUYE DESMANTELAMIENTOS, CARGA Y ACARRIO HASTA EL SITIO DE ACOPIO QUE INCLUYE LA DEPENDENCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$			0.00%						
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS													
PAV-CONC-410-01	REPARACION DE DESCONCHADURAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE INSTALACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, CORTE DE LA SUPERFICIE DAÑADA, RETIRO DEL MATERIAL, LIMPIEZA, COLADO VIBRADO, ENRASADO TEXTURIZADO Y CURADO	m2	0.00	\$			0.00%						
RENIV-REJ-01	RENIVELACION DE REJILLA PLUVIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y RETIRO DEL MATERIAL	pza	0.00	\$			0.00%						
CONC-EST-10	CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ESTAMPADO COLOR ROJO, ESTAMPADO TIPO LADRILLO EN GABELLON, INCLUYE APINE, SUMINISTROS, TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIA CON MATERIAL DE BANCO CON UN ESPESOR DE 20 CMS COMPACTADO, CIMBRADO MALLA ELECTROSOLDADA 6X6X10-10, COLADO, TENIDO, ESTAMPADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m²	0.00	\$			0.00%						
BANQ10ESC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM², EN BANQUETA ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBRADO, TENIDO, COMPACTACION, CURADO Y DESCIMBRADO MALLA ELECTROSOLDADA 66X1010, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADOR DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	1,532.92	\$ 872,016.47	22/05/2025	15/07/2025	3.34%	\$	\$ 130,002.53	\$ 610,411.81	\$	\$ 130,002.53	
DEM-GUAR-01	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO DE 15X20X40CM, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M	263.44	\$ 85,886.71	22/05/2025	15/07/2025	0.33%	\$	\$ 12,883.01	\$ 60,120.70	\$	\$ 12,883.01	

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAI y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio 11/03/2025
Fecha termino 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
								31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	05/08/2025
GUAR1540	CUARTIFICIÓN DE CONCRETO F'CD 150 KG/CM ² DE 15 X 40 CENTÍMETROS, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS CON AGRAGADOS DE 3/4" Y CEMENTO CON ACABADO EN COLOR BLANCO CON PINTURA TRAFIC LIGHT. INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	0.00	\$	-	-	0.00%						
RIEGO-LIGA	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K A RAZÓN DE 0.80 LTM ² . INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	\$	-	-	0.00%						
ASF-CICLV	TENDIDO DE MICROCARPETA PARA FRANJA DE CICLOVIA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	\$	-	-	0.00%						
AC-ROJO	ACABADO EN COLOR ROJO CON PINTURA EN MICROCARPETA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	\$	-	-	0.00%						
10106	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, HASTA UNA DISTANCIA DE 1 KM. INCLUYE BALCONEO EN BANCO DE TIRO ACARREO, HERRAMIENTA MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	109.56	\$	10,597.74	22/05/2025	15/07/2025	0.04%		\$ 1,589.66	\$ 7,410.42	\$ 1,589.66	
10107	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. INCLUYE BALCONEO EN BANCO DE TIRO ACARREO, HERRAMIENTA MAQUINARIA Y EQUIPO.	m3/km	1,102.36	\$	26,804.67	22/05/2025	15/07/2025	0.11%		\$ 4,320.70	\$ 20,163.27	\$ 4,320.70	

SEÑALAMIENTO

SEÑALAMIENTO VERTICAL

60101	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJA (SR-S)(TXX1) 40 KM/H, ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO "B" FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) INCLUYE: POSTE SECCIÓN EN ANGULO L1 DE 25"x16"x21 METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA NFPY CAR 10 01 00013 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 0.80 M MÍNIMO, CON CONCRETO HERRÁULICO F'CD=150 KG/CM ² , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$	-	-	0.00%						
60102	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJA (SR-25A)(TXX1) ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO "B" FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) INCLUYE: POSTE SECCIÓN EN ANGULO L1 DE 25"x16"x21 METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA NFPY CAR 10 01 00013 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 0.80 M MÍNIMO, CON CONCRETO HERRÁULICO F'CD=150 KG/CM ² , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$	-	-	0.00%						

VERSIÓN PÚBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
60103	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (SR-12)(71X71). ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO "B". FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)INCLUYE: POSTE SECCIÓN EN ANGULO LI DE 2.5'X3'16"XH METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.000/13. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 0.50 M MÍNIMO, CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$			0.00%	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	01/08/2025
60104	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (SR-32)(71X71). ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO "B". FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)INCLUYE: POSTE SECCIÓN EN ANGULO LI DE 2.5'X3'16"XH METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.000/13. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 0.50 M MÍNIMO, CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$			0.00%						
60105	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (SR-51)(71X71). ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO "B". FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)INCLUYE: POSTE SECCIÓN EN ANGULO LI DE 2.5'X3'16"XH METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.000/13. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 0.50 M MÍNIMO, CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$			0.00%						
60106	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (SR-13)(71X71). ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO "B". FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)INCLUYE: POSTE SECCIÓN EN ANGULO LI DE 2.5'X3'16"XH METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.000/13. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 0.50 M MÍNIMO, CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$			0.00%						
60107	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (SR-28)(71X71). ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO "B". FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)INCLUYE: POSTE SECCIÓN EN ANGULO LI DE 2.5'X3'16"XH METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.000/13. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 0.50 M MÍNIMO, CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$			0.00%						

VERSIÓN PÚBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAI y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BI VD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
60108	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (S4-15) (30X76). ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO 'B'. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) INCLUYE: POSTE SECCIÓN EN ANGULO LI DE 2.5'X3'16"X1 METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-PRY-CAR-10-01-008/13 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 80 M MINIMO, CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$			0.00%						
60109	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (SID-10), 3 TABLEROS (23X40). ACABADO REFLEJANTE MUY ALTA INTENSIDAD TIPO 'B'. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) INCLUYE: POSTES SECCIÓN EN ANGULO LI DE 2.5'X3'16"X1 METROS, (LA ALTURA H DEBERÁ DE SER TAL QUE CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-PRY-CAR-10-01-008/13 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES) FIJACIÓN EN SECCIÓN CIRCULAR CON DIMENSIONES DIAM = 0.40 M Y PROF = 80 M MINIMO, CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	0.00	\$			0.00%						
MOV-SV-057	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (71x71) para ccdovia	PZA	0.00	\$			0.00%						

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

60110	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA BLANCA M-2.3 CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, PARA LA SEPARACIÓN DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN SEGMENTOS DE 2.5 M SEPARADOS ENTRE SI A CADA 5.0 M, DE 15 CM DE ANCHO INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/13, P.U.O.T.	mL	0.00	\$			0.00%						
60111	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA BLANCA CONTINUA M-2.1 CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, PARA LA SEPARACIÓN DE CARRILES DE CIRCULACIÓN, DE 15 CM DE ANCHO INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/13, P.U.O.T.	mL	0.00	\$			0.00%						
60112	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA AMARILLA M-3.3 CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/13, P.U.O.T.	mL	0.00	\$			0.00%						
60113	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA DISCONTINUA BLANCA M-4.1 CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA ZONAS DE TRANSICIÓN EN SEGMENTOS DE 2.0 M SEPARADOS ENTRE SI A CADA 4.0 M, DE 15 CM DE ANCHO INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/13, P.U.O.T.	mL	0.00	\$			0.00%						

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los articulos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha Inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
								31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	05/08/2025
60114	PAYA DISCONTINUA BLANCA M-10.1.1 CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 10 CM DE ANCHO, LARGO DE 50 CM Y SEPARACION DE 50 CM INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/13, P.U.O.T	ml	0.00	\$	*	*	0.00%						
60115	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES M-11.1, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO, DIMENSIONES PARA VALIDADES CON VELOCIDADES DE HASTA 60 KMH, LONGITUD DE 5.0 M INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/13, P.U.O.T	pza	0.00	\$	*	*	0.00%						
60116	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA DE ALTO M-6, DE 60 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/13, P.U.O.T	ml	0.00	\$	*	*	0.00%						
60117	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCAS PARA CRUCE DE PEAJONES M-7.1, DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/13, P.U.O.T	ml	0.00	\$	*	*	0.00%						
60118	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA ROTULO DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDAD COLOR BLANCO CON SIMBOLO DE BICICLETA DE DIMENSIONES DE 320 M DE ALTURA POR 1.60 M DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON BARRIDO A MANO, APLICACIÓN DE SELLADOR (PRIMER) EN FRIO PARA ADHERENCIA Y FIJACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA, BARRIDO NUEVAMENTE SOBRE EL PRIMER PARA LIBERAR POLVO, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA CON REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS DE VORIO DE GRANULOMETRIA CONTROLADA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	14.00	\$	68,171.60	21/06/2025	30/06/2025	0.26%				\$	68,171.60
60119	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA ROTULO DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDAD COLOR BLANCO CON SIMBOLO DE MOTOCICLETA DE DIMENSIONES DE 320 M DE ALTURA POR 1.60 M DE ANCHO INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON BARRIDO A MANO, APLICACIÓN DE SELLADOR (PRIMER) EN FRIO PARA ADHERENCIA Y FIJACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA, BARRIDO NUEVAMENTE SOBRE EL PRIMER PARA LIBERAR POLVO, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA CON REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS DE VORIO DE GRANULOMETRIA CONTROLADA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	16.00	\$	77,910.40	21/06/2025	30/06/2025	0.30%				\$	77,910.40

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-R05-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	03/08/2025
								11/03/2025	30/04/2025	01/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	05/08/2025
60120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS RETROREFLEJANTES, DE 10X10CM, A CADA 15 METROS SOBRE LA RAYA COLOR BLANCO, CON UNA CARA REFLEJANTE. INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEBERA CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/11, P.U.O.T.	pza	0.00	\$	-	-	0.00%						
60121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS RETROREFLEJANTES, DE 10X10CM, A CADA 15 METROS SOBRE LA RAYA COLOR AMARILLO, CON UNA CARA REFLEJANTE. INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEBERA CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/11, P.U.O.T.	pza	529.00	\$	53,987.64	01/05/2025	15/05/2025	0.25%		\$	63,987.64		
60122	DESBASTE DE MARCAS DE PINTURA TERMOPLASTICA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	0.00	\$	-	-	0.00%						
60123	LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO CON EQUIPO TIPO BARREDORA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y RETIRO DEL MATERIAL	m2	0.00	\$	-	-	0.00%						
60124	RETIRO DE BOTONES EXISTENTES UBICADOS SOBRE EL PAVIMENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	pza	3,069.00	\$	218,236.59	01/04/2025	30/04/2025	0.84%	\$	218,236.59			
60125	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO PARA DELINEAR GUARNICIONES, DIMENSIONES DE HASTA 30 CM DE LUZ Y 20 CM DE ANCHO DE CORDON. INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA PREVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEBERA CUMPLIR CON LA N-PRY-CAR-10-01-002/11, P.U.O.T.	M	0.00	\$	-	-	0.00%						
MOV-SH-M-5	LINEAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO, DE 50 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO	M	0.00	\$	-	-	0.00%						
MOV-SH-DH-3	INSTALACION DE BOTONES METALICOS DE 10 CM DE DIAMETRO, COLOCADOS SOBRE LINEAS LOGARITMICAS	PZA	13,067.00	\$	2,413,977.06	16/05/2025	31/05/2025	9.25%	\$	965,940.82	\$	1,448,386.24	
MOV-SH-M7 1-08	MARCAS PARA CRUCE DE CICLISTAS M-7 1, DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR VERDE ESMERALDA	ML	0.00	\$	-	-	0.00%						
CARRIL-BICI	SIMBOLO DE BICICLETA +FLECHA, PARA INDICAR FRANJA EXCLUSIVA DE USO DE CICLISTAS, CON PINTURA TERMOPLASTICA	PZA	0.00	\$	-	-	0.00%						
MOV-SH-M3 115-03	RAYA BLANCA CONTINUA M-3.1 CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE 10 CM DE ANCHO	ML	0.00	\$	-	-	0.00%						
PAISAJISMO													
PAI-CUB-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECIE VEGETAL PARA COMPLETAR PAISAJISMO SEGUN PROYECTO, DE CACTACEA "BUZNAGA", PEROCACTUS RECTISPINUS, ALTURA MINIMA DE 25 CM HASTA 1 M, CERCA DE 80 CM DE DIAMETRO. INCLUYE LIMPIEZA DEL TERRENO, SUSTRATO VEGETAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	0.00	\$	-	-	0.00%						

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAI y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACIÓN URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha término: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025 31/03/2025	01/04/2025 30/04/2025	01/05/2025 31/05/2025	01/06/2025 30/06/2025	01/07/2025 31/07/2025	01/08/2025 05/08/2025
PAI-CUB-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECIE VEGETAL PARA COMPLETAR PAISAJISMO SEGUN PROYECTO, DE ARBUSTO "INCIENSO" ENCENIA PALMERI ALTURA MINIMA DE 50 CM HASTA 1 M, Y LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, DIMENSION DE ESPACIO MINIMA DE 30 CM INCLUYE LIMPIEZA DEL TERRENO, SUSTRATO VEGETAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	0.00	\$			0.00%						
PAI-PAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECIE VEGETAL PARA COMPLETAR PAISAJISMO SEGUN PROYECTO, DE PALMERA CALIFORNIANA ALTURA MINIMA DE 3 M, DIMENSION DE FOLLAJE DE MINIMO 2 M Y LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, INCLUYE LIMPIEZA DEL TERRENO, SUSTRATO VEGETAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	0.00	\$			0.00%						
PAI-PAL-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECIE VEGETAL PARA COMPLETAR PAISAJISMO SEGUN PROYECTO, DE SUCCULENTA "FULO VERDE" YUCCA CAPENSIS ALTURA MINIMA DE 1.5 M, Y LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, ENVASE MINIMO DE 20 X 30 CM INCLUYE LIMPIEZA DEL TERRENO, SUSTRATO VEGETAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	0.00	\$			0.00%						
PAI-CUB-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECIE VEGETAL PARA COMPLETAR PAISAJISMO SEGUN PROYECTO, DE HERBACEA "HIERBA DE LA HORMIGA" ALLIUM INCARCATA ALTURA MINIMA DE 10 CM, ENVASE DE 30 X 30 CM INCLUYE LIMPIEZA DEL TERRENO, SUSTRATO VEGETAL, AGUA, PODA HASTA SU ENTREGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	0.00	\$			0.00%						
PAI-CUB-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECIE VEGETAL PARA COMPLETAR PAISAJISMO SEGUN PROYECTO, DE HERBACEA "PASTO BALADO" SPOROBIOLUS VIRGINICUS ALTURA MINIMA DE 10 CM, ENVASE DE 20 X 30 CM INCLUYE LIMPIEZA DEL TERRENO, SUSTRATO VEGETAL, AGUA, PODA HASTA SU ENTREGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	0.00	\$			0.00%						
PAI-TIE-01	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL PARA AREAS VERDES CON ESPESOR PROMEDIO DE 7 CM	m3	0.00	\$			0.00%						
PRE-TRA-01	LIMPIEZA, TRAZO Y DESHERBEO DE TERRENO, INCLUYE ACARRIROS DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ETC.	m2	0.00	\$			0.00%						
PRE-EXC-01	EXCAVACION PARA MEDRAMIENTO DE SUSTRATO, CON ESPESOR DE 10 CM SOBRE CAMELON CENTRAL, INCLUYE ACARRIO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ETC.	m3	0.00	\$			0.00%						
MOBILIARIO													
50103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA URBANA "ECOSYSTEM" MARCA BENITO URBAN INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pza	25.00	\$	593,698.00	01/04/2025	15/06/2025	2.27%					
50104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE CATALOGO "ECOSYSTEM" MARCA BENITO URBAN INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pza	25.00	\$	499,669.50	01/04/2025	15/06/2025	1.91%					

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIIP Y 116 LGTAIP

\$	237,479.20	\$	237,479.20	\$	116,739.60
\$	199,867.80	\$	199,867.80	\$	99,933.90

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2026-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
50105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLLARDS DE PROTECCION CON UN DIAMETRO DE 10-15CM X 9CM DE ALTO CON ACERO INOXIDABLE 304". PARA PROTECCION EN ACCESO DE GOLPES DE VEHICULOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	34.00	\$ 353,140.40	01/04/2025	15/06/2025	1.33%						
								\$ 145,256.16	\$ 145,256.16	\$ 72,628.08			

ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO

LP-MTO-MPW2B-03	MANTENIMIENTO A POSTES METALICOS DE 2 BRAZOS INCLUYE LIMPIEZA DE POSTE, RETIRO DE PUBLICIDAD, RETIRO DE PINTURA VIEJA POR MEDIOS MECANICOS APLICACION DE DESGRIPIANTE, PRIMER, PINTURA ESMALTE RESISTENTE A AMBIENTES SALADOS, BASE METALICA, BRAZO METALICO, ARREGLO DE ESCUADRA CON BASTIDOR, LIMPIEZA DE AREA CERCANA A LA BASE DEL POSTE, ZURCO EN PERIMETRO DE BASE PYRAMIDAL, PLOMO DEL POSTE.	pza	0.00	\$			0.00%						
MTTO-01-TAB	MANTENIMIENTO MENOR DE TABLERO GENERAL DE SUBESTACION, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE CON DIELECTRICO, REAPRIETE DE CONEXIONES, LIMPIEZA DE BORDES DE CONEXION SULFATADOS, PEINADO DE CABLEADO, ETIQUETADO DE TABLERO E INTERRUPTORES	serv	0.00	\$			0.00%						
MTTO-01-SUB	MANTENIMIENTO MENOR A SUBESTACION TIPO POSTE, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, PINTURA, PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RELACION DE TRANSFORMACION, REAPRIETE DE CONEXIONES, DE SER NECESARIO REEMPLAZO DE CABLE DE BAJA TENSION AL MEDIDOR, LIMPIEZA DE BORNES DE CONEXION SULFATADOS, AN COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION	serv	0.00	\$			0.00%						

RETIRO

ALP-RET-RPM11-03	RETIRO DE POSTE METALICO DE HASTA 11 MTS INCLUYE MANIOBRAS CON GRUAS A ALMACEN DESIGNADO	pza	0.00	\$			0.00%						
ALP-RET-BPE-042	RETIRO DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA, EXCAVACION Y TRASLADO A ZONA DE COMBINAMIENTO	pza	68.00	\$ 298,965.48	01/04/2025	11/04/2025	1.15%	\$ 298,965.48					

LUMINARIAS PEATONALES

OC-CDR	CORTE, DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD Y 50 CM DE ANCHO	M	0.00	\$			0.06%						
REG 40X40X80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION EN BANQUETA, MEDIDAS EXTERIORES DE 0.4 X 0.40 X 0.08 M, INCLUYE EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, TAPA Y MARCOS GALVANIZADOS EN CALOR, ADOPLAMIENTO A DUCTOS, EMBUTIDO PERIMETRAL, EXTERIOR, E IDENTIFICACION DE REGISTROS TRABAJOS DIURNOS Y/O NOCTURNOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y TRASLADOS LOCALES, LOS TRABAJOS SE TERMINARAN POR CADA TRAMO EMPEZADO, LIMPIEZA GRUESA Y FINA AL TERMINO DE CADA JORNADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	\$ 13,442.58	01/05/2025	11/05/2025	0.05%	\$ 13,442.58					

VERSIÓN PÚBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha Inicio: 11/03/2025
Fecha Término: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025 31/03/2025	01/04/2025 30/04/2025	01/05/2025 31/05/2025	01/06/2025 30/06/2025	01/07/2025 31/07/2025	01/08/2025 05/08/2025
LP-OC-BA54040-01	S Y C DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 40X40X60 CON ANCLAS DE 3/4" GALVANIZADAS EN CALOR 19CM DE SEPARACION, INCLUYE TUERCAS RONDANAS PLANAS Y RONDANAS DE PRESION, OBRA CIVIL EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, TAPA Y MARCO GALVANIZADOS EN CALOR, ADOPLAMIENTO A DUCTOS, EMBOITADO PERIMETRAL EXTERIOR E IDENTIFICACION DE REGISTROS TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y TRASLADOS LOCALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA AL TERMINO DE CADA JORNADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$	-	-	0.00%						
S1B-2"	S. Y C. DE TUBO HD DE 2" INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ENCOFRADO Y COMPACTACION.	M	756.31	\$	457,620.49	15/05/2025	31/05/2025	1.75%		\$	457,620.49		
ALP-MD-CURD-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE USO TRIPLEX 2+1 CAL. 4 HASTA CAL. 30 MCA, CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	960.45	\$	319,894.95	15/05/2025	31/05/2025	1.23%		\$	319,894.95		
ALP-ELE-C312-058	S Y C DE CABLE DE USO RUDO CAL 3X12, CONCLUYE CINTA DE AISLAR, CONECTORES BIMETALICOS, ASI COMO TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	300.00	\$	80,052.00	15/05/2025	31/05/2025	0.31%		\$	80,052.00		
PMGC-3M	POSTE METALICO RECTO CIRCULAR GALVANIZADO EN CALOR DE HASTA 3 METROS DE ALTURA, CON ESPIGA DE 2" DE DIAMETRO Y 73" DE ALTURA CEGULA 11, GALVANIZADO EN CALOR, PLACA BASE DE 1/4", BARREROS DE 1-1/4" @ 19CM DE SEPARACION.	PZA	0.00	\$	-	-	0.00%						
ALP-MAP-BM5T-05C	SYC DE BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES O 7 TERMINALES 100A, CLAVE ST-7T-100 A INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	PZA	0.00	\$	-	-	0.00%						
ALP-MAP-GH3R-051	SYC DE GABINETE HIMMEL NEMA 3R 400 x 150 x 150 mm INCLUYE 4 TAPQUETES EXPANSORES DE 3/8", 4 TORNILLOS DE 3/8", 4 ROLDANAS PLANAS DE 3/8"	PZA	0.00	\$	-	-	0.00%						
ALP-MAP-IT2P-052	SYC DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 P 15 A 240 V 10 KA QC2015	PZA	0.00	\$	-	-	0.00%						
PT50	SYC DE LUMINARIO TIPO PUNTA POSTE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANIOBRAS CON GRUA, FOTOCELDA Y SHORTING CAP.	PZA	50.00	\$	407,118.50	15/05/2025	31/05/2025	1.56%		\$	244,271.10	\$	162,847.40
ADORNOS 3D													
ADO-ESC-02	DISEÑO, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ADORNO 3D PARA PISO "EL VISITANTE" DE 3.50 METROS DE ALTO X 3.00 METROS DE ANCHO X 4.55 METROS DE LARGO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO, ACERO GALVANIZADO, INCLUYE BASE DE SUJECION CON ILUMINACION EN PISO CON ALIMENTACION A 480V INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	1.00	\$	624,052.57	24/04/2025	30/04/2025	2.39%		\$	624,052.57		
SEMAFORIZACION (MODERNIZACION)													
MITO-SEMAF1	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SEMAFOROS TIPO MENSULA, CON POSTE DE 5.2 m DE ALTURA Y BRAZO DE 5.5 m DE LONGITUD LA SECCION DEL BRAZO Y POSTE ES CIRCULAR CON UN DIAMETRO DE 10 CM. INCLUYE ALIBRACION, APLICACION DE DESENORASANTE PARA APLICACION DE PINTURA, APLICACION DE ESMALTE EN DOS CAPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$	11,317.42	01/04/2025	04/04/2025	0.04%					\$ 11,317.42

VERSIÓN PÚBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACIÓN URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2026-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha término: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025 31/03/2025	01/04/2025 30/04/2025	01/05/2025 31/05/2025	01/06/2025 30/06/2025	01/07/2025 31/07/2025	01/08/2025 05/08/2025
MTTO-SEMAF2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO DE 3 LUCES DE 30CM DE DIAMETRO, LAMPA NEGRA VISEA TIPO CACHUCA, ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, JUEGO DE HERRAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$ 108,129.36	01/04/2025	14/06/2025	0.41%		\$ 54,064.68	\$ 54,064.68			
MTTO-SEMAF3	MANTENIMIENTO MAYOR A ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SEMAFOROS TIPO PEDESTAL, DE HASTA 3 METROS DE ALTURA, CON SECCION CIRCULAR DE 10 cm DIAMETRO INCLUYE EN ALIBRACION, LIJADO Y APLICACION DE REMOVEDOR PARA RETIRO DE PINTURA ACTUAL, APLICACION DE PRIMER Y ESMALTE EN DOS CAPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,156.87	01/04/2025	30/04/2025	0.01%		\$ 3,156.87				
MTTO-SEMAF4	MANTENIMIENTO A CONTROL SEMAFORICO DE 2 A 6 FASES Y 6 A 18 SALIDAS, COMPRENDE, MANTENIMIENTO A GABINETES, LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON SOLVENTES ESPECIALES, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE TARJETA CPU, TARJETA RELEVADORA DE CARGA, RELEVADORA DE SEÑAL, GPS, COMUNICACION A TODAS LAS SALIDAS, INCLUYE MATERIAL, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$ -			0.00%						
MTTO-SEMAF5	MANTENIMIENTO A REGISTROS DE INSTALACIONES DE COMUNICACION ENTRE EQUIPOS Y CONTROL, SE REALIZARA DESAZOLVE, RETIRO DE BASURA, ADEMÁS DE SUSTITUCION O RECUPERACION DE TAPAS DANADAS O FALTANTES SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$ -			0.00%						
MTTO-SEMAF6	REVISION Y REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE SUMINISTRO DE CABLE DE 50M, 6 CONECTORES, 1 INTERRUPTOR	PZA	1.00	\$ 6,250.05	01/05/2025	11/05/2025	0.02%			\$ 6,250.05			
MTTO-SEMAF7	LIMPIEZA DE LAS VENTANAS DE LAS ESTRUCTURAS, ESTO CONSISTE EN SACAR Y QUITAR TODA AQUELLA BASURA QUE SE ENCUENTRA OBSTRUYENDO LA PARTE INTERIA DE LAS VENTANAS	PZA	0.00	\$ -			0.00%						
MTTO-SEMAF8	COLOCACION DE TAPA DE ACERO PARA LAS VENTANAS DE ESTRUCTURAS	PZA	0.00	\$ -			0.00%						
MTTO-SEMAF9	ELABORACION DE EMPALMES Y ENCONTADOS NECESARIOS EN REGISTROS COMO EN LAS VENTANAS DE LOS POSTES, VERIFICANDO QUE CADA UNA DE LAS CONEXIONES QUEDEN EN PERFECTO ESTADO, PARA PROCEDER A REALIZAR EL ORDEN Y ENGRAPADO DEL CABLEADO ALREDEDOR DE LAS PAREDES INTERNAS DEL REGISTRO, DE ESTA FORMA SE EVITA EL DAÑO Y DETERIORO FUTURO DE LAS CONEXIONES.	Cruceio	0.00	\$ -			0.00%						
MTTO-SEMAF10	CAMBIO Y REPOSICION DE CABLE EXISTENTE TIPO CONTROL YA SEA DE 5X14 O 7X14, CUANDO ESTE YA ESTE TOTALMENTE DETERIORADO.	ML	0.00	\$ -			0.00%						
SEMAF-OC-2	CAHALIZACION EN BANQUETA DE 2 VIAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE CONTE Y REMOLCION DE LOSA DE CONCRETO, EXCAVACION DE GERA HASTA 40 CM, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA PAD DE 2", BOQUILLAS ADS DE 2", CAMA DE ARENA DE 5 CM, ENCOFRADO DE CONCRETO F24-100 PSI/CM2, REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	\$ -			0.00%						
MTTO-SEMAF11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONTROL DE 5 CONDUCTORES ESPECIAL PARA SEMAFOROS CALIBRE 14 AWG PARA SEMAFOROS	ML	278.00	\$ 101,661.82	01/05/2025	11/05/2025	0.39%		\$ 101,661.82				
MTTO-SEMAF12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONTROL DE 7 CONDUCTORES ESPECIAL PARA SEMAFOROS CALIBRE 14 AWG PARA SEMAFOROS	ML	150.00	\$ 60,984.00	01/05/2025	11/05/2025	0.23%		\$ 60,984.00				

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2026-RQS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha Inicio 11/03/2025
Fecha termino 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%		
SEMAF-OE-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAI 10 PARA ALIMENTACION DE CONTROL, CABLE CONDUCTOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE SEMAFOROS THW-LS/THW-LS 10HS DESCRIPCION: CONDUCTOR DE COBRE SUAVE EN CABLEADO CONCENTRICO CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) LIBRE DE METALES PESADOS Y COMPUESTOS BROMADOS, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASAS. DESUZANTE, DISMINUYE EL ESFUERZO DE JALADO DE LOS CABLES EN TUBO CONDUIT, FACILITANDO LA INSTALACION Y EVITANDO DAÑOS AL AISLAMIENTO PRINCIPALES APLICACIONES ES USADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS, TANTO COMERCIALES COMO INDUSTRIALES, EN AMBIENTES SECOS Y HUMEDOS, EN TUBO CONDUIT, DUCTO O CHAROLA. CARACTERISTICAS: 1. TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 VOLTS 2. TEMPERATURA MAXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C AMBIENTE HUMEDO 75°C 3. ANTIFLAMA RESISTENTE A LA PROPAGACION DE INCENDIOS A BAJA EMISION DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, ECOLOGICO ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI PRODUCTOS ELECTRICOS, CONDUCTORES, REQUISITOS DE SEGURIDAD HMX-J-010 CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V ANTIFLAMA RESISTENTE A PROPAGACION DE INCENDIOS Y BAJA EMISION DE HUMOS CUMPLE CON LA NOM-01-SEDE-2012	ML	40.00	\$ 14,022.00	01/04/2025	30/04/2025	0.05%	\$	14,022.00
MITO-SEMAF-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO DE 4 LUCES CON FLECHA DE 30 CM DE DIAMETRO, TAPA NEGRA, VISERA TIPO CACHUCHA, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, JUEGO DE HERRAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$			0.00%		
MITO-SEMAF-16	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO ESPADA DE 14 -16 COPPER TERMINAL FORK TONGUE 16-14 AWG, #8, #10 STD. VINYL INSULATED TIN PLATED	PZA	46.00	\$ 726.34	01/05/2025	11/05/2025	0.00%	\$	726.34
MITO-SEMAF-17	SUMINISTRO E INSTALACION PUA AUTOROSCALE DE 3/8 DE 1-1/2"	PZA	0.00	\$			0.00%		
SEMAF-IS-22	Suministro e instalación de Poste galvanizado para controlador que tiene capacidad de 10 fases, 6 pulgadas x 9 pulgadas y 2 metros de altura, placa interior de acero de 1/4 pulgada de espesor unida al poste por medio de 4 tornillos de 1/8 de pulgada de espesor, medida de placa interior de 40x55 centímetros.	PZA	0.00	\$			0.00%		
SEMAF-IS-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA CONTROLADOR QUE TIENE UNA CAPACIDAD DE 10 FASES INCLUYE CAJA PARA 1 HILOS DE TENSION DE 120/240 VOLTS, PARA CORRIENTE MAXIMA DE 50 AMPERIOS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPERIOS PARA FRECUENCIA DE 60 HERTZ, 2 TUBOS CONDUIT DE 3/4 PULGADA POR 3 METROS, MESA DE 3/4 PULGADA, CONDUIT TIPO "T" DE 3/4 PULGADA, 2 HILOS DE 2 PULGADAS POR 3/4 PULGADAS, 1 CODO DE 90 GRADOS DE 3/4 PULGADA, TUERCA ELECTRICA DE 3/4 PULGADA, TUERCA MONITOR DE 3/4 PULGADA, TIERRA FISICA DE CARBON ACTIVADO CALIBRE # 8, 5 METROS DE CABLE NUMERO 8, 3 CONECTORES BIPARTIDOS BRUNDY PARA SEGURIDAD DE ESTE TIPO DE CONTROL ANTE UNA DESCARGA Y 3 OMEGAS DE 3/4 PULGADA Y 6 CLAVIS PARA CONCRETOS.	PZA	0.00	\$			0.00%		
SEMAF-IS-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO PEATONAL DINAMICO DE 2 LUCES DE 20CM DE DIAMETRO, TAPA NEGRA, VISERA TIPO CACHUCHA, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, JUEGO DE HERRAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$ 48,996.40	01/05/2025	11/05/2025	0.19%	\$	48,996.40

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio 11/03/2025
Fecha termino 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones

CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025 31/03/2025	01/04/2025 30/04/2025	01/05/2025 31/05/2025	01/06/2025 30/06/2025	01/07/2025 31/07/2025	01/08/2025 05/08/2025	
SEMAF-IS-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR SEMAFONICO DE TRAFFICLIGHT MODELO "CENTURION" CON CAPACIDAD DE 10 FASES	PZA	0.00	\$			0.00%							
SEMAF-IS-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR Y/O PEATONAL, ALTURA DEL POSTE DE 3.50 METROS, TENDRA ACABADO ANTICORROSIVO CON TERMINACION EN PINTURA DE ESMALTE RESISTE VIENTOS HASTA DE 110 KMHR	PZA	4.00	\$	91,627.16	01/03/2025	11/05/2025	0.35%		\$	91,627.16			
SEMAF-IS-25	Programación de Controlador	PZA	1.00	\$	43,654.53	29/03/2025	31/05/2025	0.17%		\$	43,654.53			
V.P-OC-BAS4040-01	S Y DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 40X40X60 CON ANCLAS DE 3/4" GALVANIZADAS EN CALOR 19CM DE SEPARACION, INCLUYE TUERCAS RONDANAS PLANAS Y RONDANAS DE PRESION, OBRA CIVIL EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, TAPA Y MARCO GALVANIZADOS EN CALOR, ACOMPLAMIENTO A DUCTOS, EMBUTIDO PERIMETRAL EXTERIOR E IDENTIFICACION DE REGISTROS TRABAJOS DIURNOS Y/O NOCTURNOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y TRASLADOS LOCALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA AL TERMINO DE CADA JORNADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	\$	26,933.95	01/05/2025	11/05/2025	0.10%		\$	26,933.95			
EXT	EXTRAORDINARIOS													
	Bacheo con concreto hidráulico MR 42 de 20 cm de espesor, tamaño máximo agregado 1 1/2" revestimiento de 12 cm, incluye corte de concreto con disco de diamante, demolición de losa existente, carga y retiro del material producido de las demoliciones fuera de la obra a donde indique la supervisión, tratamiento de la subbase de 25 cms de espesor con material del lugar, escalficación, acamellonado, homogenización, incorporación de humedad, tendido y compactado al 95% de la prueba proctor, construcción de base hidráulica de 20 cms. De espesor compactos con material pétreo (máx 1 1/2", incorporación de humedad, homogenizado, tendido y compactado al 100% de su p.v.s.m, suministro de concreto, acelerante a 24 horas, colado, vibrado, nivelación, texturizado, acabado, aditivos, membrana de curado, acurios, locales, y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	903.23	\$	3,487,632.97	03/04/2025	10/05/2025	13.36%	\$	2,790,106.38	\$	697,526.59		
EXT-01	Señalamiento vertical bajo (SR-6) ALTO acabado reflejante muy alta intensidad tipo "b". Fabricado en lámina galvanizada calibre 16 (por unidad de obra terminada) incluye poste sección en ángulo L de 2 5/8x3/16" x 16 metros, (la altura h deberá de ser tal que cumpla con lo especificado en la norma NMX-C-101-008/13 diseño de estructuras de soporte para señales verticales) fijación en sección circular con dimensiones diam = 0.40 m y prof = 80 m mínimo, con concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	PZA	20	\$	138,336.52	03/04/2025	10/04/2025	0.53%	\$	138,336.52				
EXT-02	Demolicion de banquetta existente en zona urbana con espesor de hasta 15 cm, con maquinaria pesada, incluye: perfilado con cortadora de disco, demolición, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	791.39	\$	208,285.93	23/04/2025	15/06/2025	0.80%	\$	41,657.19	\$	124,971.56	\$	41,657.19
EXT-03	Sistema de anclaje para colocación de postes de hasta 4 m de altura para luminarias peatonales, incluye: anclajes de 30x400 cm de largo de acero, con tuercas, rondanet, espaldos, estado de corte de base de hasta 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	JGO	90	\$	185,555.50	15/04/2025	20/05/2025	0.63%	\$	99,333.30	\$	66,222.20		

04

Se testa información
confidencial con función
113 fracción I de la

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025 31/03/2025	01/04/2025 30/04/2025	01/05/2025 31/05/2025	01/06/2025 30/06/2025	01/07/2025 31/07/2025	01/08/2025 05/08/2025
EXT-05	Suministro y colocación de guarnición de concreto prefabricada de 12x20x25, longitud de 1 metro (p=200 kg/cm2 sin refuerzo con ducto central de 2" pulgadas, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta)	M	153	\$ 231,697.08	15/04/2025	20/05/2025	0.89%		\$ 135,018.25	\$ 92,678.83			
EXT-06	Suministro e instalación de cable de aluminio 2x1 pcd calibre 6 tipo acero. Conductores del norte y similar, incluye: materiales, mano de obra, equipo herramienta, p.u. o t.	M	30	\$ 6,460.00	20/07/2025	30/07/2025	0.03%					\$ 0,460.00	
EXT-07	Rehabilitación de bases en monumentos, retiro y lijado pintura existente, repelido en toda la zona, aplicación de pintura amarilla esmalte para metal (antone 124)	PZA	18	\$ 80,086.32	03/04/2025	30/04/2025	0.31%		\$ 80,086.32				
EXT-08	Rehabilitación de base en monumento de base, incluye retiro de piedra dañada y sustitución por similar, aplicación de junta color negro en línea y limpieza de la misma	PZA	1	\$ 3,050.07	08/04/2025	15/04/2025	0.01%		\$ 3,050.07				
EXT-09	Fabricación de losa de concreto como base para adoquín monumental en camellón de 3.6x4m altura de 17cm, incluye preparación del terreno, armado con varilla de 12/16 20cm ambos sentidos, concreto fci 260 kg/cm2, con acabado pulido	PZA	1	\$ 26,787.37	03/04/2025	10/04/2025	0.10%		\$ 26,787.37				
EXT-10	Suministro e instalación de losa con ojitos de 16x8 piea con letrada "Bienvenido a rosario" incluye instalación hasta una altura de 3m con grúa de canalilla, pilado con pja autoladrante de 1" y rondana de 3/8	PZA	1	\$ 10,319.79	03/04/2025	10/04/2025	0.04%		\$ 10,319.79				
EXT-11	Aplicación de pintura amarillo tráfico en barreras de contención de concreto ubicadas en camellón central de medidas 2x1m ambas caras, incluye materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	11	\$ 20,460.02	03/04/2025	10/04/2025	0.08%		\$ 20,460.02				
EXT-12	Retiro de jarrones en mal estado en camellón central, incluye mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3	\$ 4,724.91	03/04/2025	10/04/2025	0.02%		\$ 4,724.91				
EXT-13	Retiro y demolición de monumento de hortalera "el penco" en mal estado en camellón central, incluye demolición de base de concreto de 1x0.2 metros, retiro de figura sin dañarla, y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1	\$ 1,809.97	03/04/2025	10/04/2025	0.01%		\$ 1,809.97				
EXT-14	Limpieza de liños de palmas de altura de hasta 4m, consistente en corte de escamas de bases de hojas, con navaja, incluye: herramienta, mano de obra, señalamiento, acarreo dentro de la obra	ML	300	\$ 204,588.00	03/04/2025	10/04/2025	0.78%		\$ 204,588.00				
EXT-15	Suministro y colocación de malla antimalera (green cover) en áreas de jardín, incluye: mano de obra, corte, extendimiento, anclamiento con clavos y rondana, retiro de desperdicios	M2	2890	\$ 1,486,124.70	03/04/2025	31/07/2025	5.65%		\$ 743,062.35	\$ 743,062.35			
EXT-16	Suministro y relleno de áreas de jardín con arena de grando, incluye: acarreo dentro de la obra, acomodo, mano de obra y herramienta	M3	231.200	\$ 320,935.66	03/04/2025	31/07/2025	1.23%		\$ 160,467.83	\$ 160,467.83			
EXT-17	Suministro y colocación de borde de plástico para separación de áreas de jardín de 10 cm de ancho, incluye: acarreo, elementos de fijación, liazo, excavación, colocación y ajuste, mano de obra, herramienta	ML	120	\$ 51,211.20	01/05/2025	15/05/2025	0.20%			\$ 51,211.20			
EXT-18	Suministro y colocación de piedra irregular para decoración de jardines, incluye: acarreo, colocación, señalamientos, mano de obra y herramienta	M3	7	\$ 17,117.45	03/04/2025	15/04/2025	1.55%		\$ 17,117.45				
EXT-19	Suministro y colocación de yuca de 5 galones, incluye: traslado, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	168	\$ 227,834.96	03/04/2025	15/05/2025	0.87%		\$ 159,344.47	\$ 68,290.49			
EXT-20	Suministro y colocación de euforbia ubicadas (lapz) de un galon, incluye: traslado, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	393	\$ 262,767.66	03/04/2025	15/05/2025	1.01%		\$ 163,937.36	\$ 78,830.30			

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/04/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones

CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025 31/03/2025	01/04/2025 30/04/2025	01/05/2025 31/05/2025	01/06/2025 30/06/2025	01/07/2025 31/07/2025	01/08/2025 05/08/2025
EXT-21	Suministro y colocación de lavanda de un galon, incluye: traslados, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	199	\$ 115,810.04	03/04/2025	15/05/2025	0.44%	\$ 81,067.03	\$ 34,743.01				
EXT-22	Suministro y colocación de romero de un galon, incluye: traslados, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	171	\$ 99,515.16	03/04/2025	15/05/2025	0.38%	\$ 89,660.61	\$ 29,854.55				
EXT-23	Suministro y colocación de arbol palo de vaca de 5 galones con altura de 1.50 m, incluye: traslados, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	68	\$ 83,803.20	03/04/2025	15/05/2025	0.32%	\$ 58,662.24	\$ 25,140.96				
EXT-24	Suministro y colocación de arbol jacaranda de 5 galones con altura de 2.50 m, incluye: traslados, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	90	\$ 116,487.00	03/04/2025	15/05/2025	0.45%	\$ 81,540.50	\$ 34,946.10				
EXT-25	Suministro y colocación de arbol lianadora de 2 galones con altura de 1.2 m, incluye: traslados, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	70	\$ 84,463.40	03/04/2025	15/05/2025	0.32%	\$ 59,124.36	\$ 25,339.02				
EXT-26	Suministro y colocación de cactus agave de 5 galones, incluye: traslados, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	73	\$ 112,833.18	03/04/2025	15/05/2025	0.43%	\$ 78,923.23	\$ 33,919.95				
EXT-27	Suministro y colocación de pasto penicelum de un galon, incluye: traslados, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	100	\$ 75,530.00	03/04/2025	15/05/2025	0.28%	\$ 52,871.00	\$ 22,659.00				
EXT-28	Suministro y colocación de arbol palo verde de 1.50 m, incluye: traslados, excavación a mano, sustrato vegetal y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	60	\$ 100,998.60	03/04/2025	15/05/2025	0.35%	\$ 70,639.02	\$ 30,299.56				
EXT-29	Poste metálico recto circular de 3" cedula 11 de 3.2 a 4 metros alto según requiera el sitio, placa base de 1/2", barrenos de 1 1/4" de diámetro 18cm de separación, incluye aplicación de primer, pintura epóxica color que Oxford acabado mate	PZA	50	\$ 510,538.00	10/05/2025	10/06/2025	1.96%	\$ 204,215.20	\$ 204,215.20	\$ 102,107.60			
EXT-30	Suministro e instalación de poste para controlador con capacidad para 10 fases, a base poste circular de 3" de cedula 40 y altura de 2.0 metros, placa inferior de 1/4" pulgada de grosor x 12 pulgadas x 12 pulgadas con 4 barrenos de 1 1/2", placa superior para control de 1/4 pulgada x 50 cm x 60 cm con 4 barrenos de 1 1/2", aplicación de primer y pintura gris aluminosa, incluye: Cartabones en base para refuerzo, tuercas y rondanas galvanizadas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1	\$ 12,865.15	01/03/2025	03/05/2025	0.05%	\$ 12,865.15					
EXT-31	Suministro e instalación de control de semáforos de 10 fases, 30 señales para operar en modo aislado o centralizado con capacidad de controlar hasta dos cruces viales de forma simultánea Programación de forma local inalámbrica con dispositivos android o windows o vía remota a través de internet en su plataforma web de gestión centralizada. Opera a temperaturas de -10°C a 70 °C, en gabinetes metálicos nema con ip 66. Alimentación eléctrica ac-dc-12v	PZA	1	\$ 333,144.76	10/05/2025	20/05/2025	1.28%	\$ 333,144.76					

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAI y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACIÓN URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-R0S-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
EXT-32	Construcción de base para escultura, con dimensiones de 2.5x2.5 m y altura hasta 1.2 m, incluye: preparación de terreno, excavación de talud, compactación de superficie, planilla de concreto simple, construcción de dala de desplante de 30x20cm reforzada con 4 varillas de 3/8 y esbibo de 1/4 @20cm, con concreto fc 250 kg/cm2, muros de block de 40x20 hasta una altura de 1.2m, casilleros con esquinas reforzadas con armex con concreto fc 250 kg/cm2, losa de concreto con espesor de 10cm fc 250 kg/cm2 de 2.5x2.5m, reforzada con varilla del número 3 a cada 20 cm en ambos sentidos, perfilado en exterior de losa, repicado de superficie en acabado liso, aplicación de sellador y de pintura esmalte color amarillo. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6	\$ 228,788.22	01/03/2025	30/05/2025	0.88%						
EXT-33	Reforma compacto con material de banco en banquetta, con equipo mecánico al 95% proctor en capas de 15 cm, incluye: incorporación de humedad, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	232.83	\$ 390,474.54	20/05/2025	15/07/2025	1.50%						
EXT-34	Retiro de diferentes tipos de señalamientos de tránsito de dimensiones hasta 0.71 x 0.71 mts con poste metálico galvanizado incluye: desmantelamientos, carga y acarreo hasta el sitio de acople que indique la dependencia, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	46	\$ 69,403.80	03/04/2025	10/05/2025	0.27%						
EXT-35	Construcción de guardación de 70 hasta 90 lts/ml, con concreto premezclado fc=150kg/cm2, (m a. 34") revestimiento de 10 cms, incluye: cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (incluye suministro de concreto)	ML	100	\$ 137,553.00	21/07/2025	05/08/2025	0.53%						
EXT-36	Señalamiento vertical bajo (SR-9)(71x71), 40 km/h, acabado reflejante muy alta intensidad tipo "b". Fabricado en lámina galvanizada calibre 16 (por unidad de obra terminada) incluye: poste sección PTR de 2"x2" calibre 14 sin metros, (la altura h deberá de ser la que cumpla con lo especificado en la norma n.pry car.10.01.00/13 diseño de estructuras de soporte para señales verticales) fijación en sección circular con dimensiones diam = 0.25 m y prof = 60 m mínimo, con concreto hidráulico fc=150 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	11	\$ 54,346.60	03/04/2025	10/04/2025	0.21%						
EXT-37	Señalamiento vertical bajo (SR-33)(71x71) acabado reflejante muy alta intensidad tipo "b". Fabricado en lámina galvanizada calibre 16 (por unidad de obra terminada) incluye: poste sección en PTR de 2"x2" calibre 14 sin metros, (la altura h deberá de ser la que cumpla con lo especificado en la norma n.pry car.10.01.00/13 diseño de estructuras de soporte para señales verticales) fijación en sección circular con dimensiones diam = 0.25 m y prof = 60 m mínimo, con concreto hidráulico fc=150 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	16	\$ 79,049.60	03/04/2025	10/04/2025	0.30%						
EXT-38	Señalamiento vertical bajo (SIT-2)(71x71), acabado reflejante muy alta intensidad tipo "b". Fabricado en lámina galvanizada calibre 16 (por unidad de obra terminada) incluye: poste sección en ángulo L de 2.5"x3/16" sin metros, (la altura h deberá de ser la que cumpla con lo especificado en la norma n.pry car.10.01.00/13 diseño de estructuras de soporte para señales verticales) fijación en sección circular con dimensiones diam = 0.25 m y prof = 60 m mínimo, con concreto hidráulico fc=150 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	2	\$ 9,981.20	01/03/2025	15/05/2025	0.04%						

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-R05-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha termino: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
	Señalamiento vertical bajo (50-15)(30x70), acabado reflejante muy alta intensidad tipo "b". Fabricado en lámina galvanizada calibre 16 (por unidad de obra terminada) incluye: poste sección en PTR de 2'x2' calibre 14x1 metros, (la altura h deberá de ser tal que cumpla con lo especificado en la norma n.pry-car-10-01-002/13 diseño de estructuras de soporte para señales verticales) fijación en sección circular con dimensiones diam = 0.25 m y prof = 60 m mínimo, con concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	FZA	6	\$ 39,524.80	01/05/2025	15/05/2025	0.15%	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	05/08/2025
EXT-39													
	Suministro y aplicación de raya blanca M-2.3 con pintura termoplástica, para la separación de carriles de circulación en segmentos de 2.5 m separados entre sí a cada 5.0 m, de 15 cm de ancho. Incluye trazo, desbaste, aplicación de sello, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n.pry-car-10-01-002/13, P.U.O.T.	ml	4510	\$ 750,263.60	03/04/2025	15/05/2025	2.87%		\$ 450,170.16	\$ 300,113.44			
EXT-40													
	Suministro y aplicación de raya blanca continua M-2.1 con pintura termoplástica, para la separación de carriles de circulación de 15 cm de ancho incluye trazo, desbaste, aplicación de sello, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n.pry-car-10-01-002/13, P.U.O.T.	ml	1467	\$ 244,050.12	03/04/2025	15/05/2025	0.93%		\$ 146,430.07	\$ 97,620.05			
EXT-41													
	Suministro y aplicación de raya amarilla M-2.3 con pintura termoplástica, continua de 15 cm de ancho incluye trazo, desbaste, aplicación de sello, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n.pry-car-10-01-002/13, P.U.O.T.	ml	7875	\$ 1,310,085.00	03/05/2025	25/06/2025	5.02%		\$ 786,051.00	\$ 524,034.00			
EXT-42													
	Suministro y aplicación de flechas de dirección para carriles M-11.1, con pintura termoplástica color blanco, dimensiones para velocidades con velocidades de hasta 60 km/h, longitud de 5.0 m incluye trazo, desbaste, aplicación de sello, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n.pry-car-10-01-002/13, P.U.O.T.	PZA	83	\$ 125,034.52	03/04/2025	15/05/2025	0.48%		\$ 75,020.71	\$ 50,013.81			
EXT-43													
	Suministro y aplicación de marca de alto M-6, de 60 cm de ancho, con pintura termoplástica color blanco incluye trazo, desbaste, aplicación de sello, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n.pry-car-10-01-002/13, P.U.O.T.	ml	508.46	\$ 190,326.75	03/04/2025	15/05/2025	0.73%		\$ 114,196.05	\$ 76,130.70			
EXT-44													
	Suministro y aplicación de marcas para cruce de peatones M-7.1, de 40 cm de ancho, con pintura termoplástica color blanco incluye trazo, desbaste, aplicación de sello, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n.pry-car-10-01-002/13, P.U.O.T.	ml	2374	\$ 712,125.86	03/04/2025	15/05/2025	2.73%		\$ 427,277.92	\$ 284,851.94			
EXT-45													
	Líneas con espaciamiento logarítmico, de 60 cm de ancho, con pintura termoplástica color blanco, incluye trazo, desbaste, aplicación de sello, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	1112.51	\$ 416,434.74	03/04/2025	15/05/2025	1.60%		\$ 249,860.84	\$ 166,573.90			
EXT-46													
	Raya blanca continua M-2.3 con pintura termoplástica, de 10 cm de ancho, incluye trazo, desbaste, aplicación de sello, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	7241	\$ 1,150,450.08	10/06/2025	05/08/2025	4.41%		\$ 517,702.54	\$ 460,180.03	\$ 172,567.51		
EXT-47													

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-R0S-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio: 11/03/2025
Fecha término: 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025 31/03/2025	01/04/2025 30/04/2025	01/05/2025 31/05/2025	01/06/2025 30/06/2025	01/07/2025 31/07/2025	01/08/2025 05/08/2025
EXT-48	Suministro y colocación de vialitas retroreflectantes, de 10x10cm a cada 2.5 metros, con una cara reflectante. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, señalización de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n-py-car-10-01-002/13. P.U.O.T.	PZA	1850	\$ 224,985.60	03/04/2025	15/05/2025	0.86%		\$ 134,991.36	\$ 69,094.24			
EXT-49	Aplicación de pintura tráfico color amarillo base solvente en guardarríos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y acarreo hacia sitio de obra, herramienta, señalización de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n-py-car-10-01-002/13. P.U.O.T.	ML	7899	\$ 1,083,554.15	03/04/2025	15/05/2025	4.15%		\$ 650,132.49	\$ 433,421.66			
EXT-50	Suministro y colocación de especie vegetal palmera washingtonia. Altura mínima de 2 m, incluye: sustrato vegetal, material, mano de obra, herramienta, pago hasta la entrega de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	10	\$ 181,285.40	03/04/2025	30/04/2025	0.69%		\$ 181,285.40				
EXT-51	Limpieza, deshierbe de terreno. Incluye: acarreo de material no utilizable fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, etc.	M2	7385	\$ 506,611.00	03/04/2025	30/04/2025	1.94%		\$ 506,611.00				
EXT-52	Mantenimiento a postes metálicos de 2 brazos incluye: primer, pintura esmalte resistente a ambientes salinos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	101	\$ 218,693.28	03/04/2025	30/04/2025	0.84%		\$ 218,693.28				
EXT-53	Aplicación de pintura tráfico color blanco base solvente en guardarríos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalización de protección de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Deberá cumplir con la n-py-car-10-01-002/13. P.U.O.T.	ML	805.44	\$ 110,627.18	15/07/2025	31/07/2025	0.42%					\$ 110,627.18	
EXT-54	Señalamiento vertical bajo S1R.6 con leyenda "PRINCIPIA ZONA URBANA" de medidas 56x147cm, acabado reflectante muy alta intensidad tipo "B". Fabricado en lámina galvanizada calibre 16 (por unidad de obra terminada) incluye: postes sección en PTR de 2"x2" calibre 14x1x1 metros, (la altura h deberá de ser tal que cumpla con lo especificado en la norma n-py-car-10-01-000/13 diseño de estructuras de soporte para señales verticales) fijación en sección circular con dimensiones diam = 0.40 m y prof = 80 m mínimo, con concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	1	\$ 7,055.84	15/07/2025	31/07/2025	0.03%					\$ 7,055.84	

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP

OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio 11/03/2025
Fecha termino 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
								31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	05/08/2025
EXT-55	Suministro y colocación de caja de plástico para medición de agua en banquetas, incluye suministro de caja de plástico, refase de caja existente, colocación, reparaciones de fuga de agua en donde fuera necesario, manómetro, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución	PZA	2	\$ 3,206.16	01/07/2025	20/07/2025	0.01%					\$ 3,206.16	
EXT-56	Reparación de socavón a base de relleno fluido de medidas 4.0m de ancho, 1.7m de largo y 1.47m de altura, adicionalmente bloques de concreto de 1.20x0.7x0.4m para contener el relleno, incluye limpieza del área, corte, compactación con balanza, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M3	10	\$ 56,881.40	20/07/2025	30/07/2025	0.22%					\$ 56,881.40	
EXT-57	Guarnición de concreto Fc 150 kg/cm2 de 15 x 20 centímetros alabardado con procedimientos mecánicos con agregados de 3/4" y cemento, incluye trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbrado y descimbrado, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra	ML	594.94	\$ 428,451.99	10/06/2025	20/07/2025	1.64%					171,380.80	\$ 257,071.19
EXT-58	Renovación de tapa de pozo de visita, incluye trazo y corte en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, retiro del material fuera del sitio de los trabajos, recuperación de brecha y tapa, renovación de pozo de visita a base de tabique tras recibo, acabado pulido en su interior	PZA	2	\$ 2,354.80	01/08/2025	05/08/2025	0.01%						\$ 2,354.80
EXT-59	Construcción de murete de block hueco, reforzado con varilla de 1/2", espesor de 15 cm, incluye dala de cerramiento de 15x20 cm, materiales, mano de obra y herramienta	m2	6	\$ 8,047.56	20/07/2025	30/07/2025	0.03%					\$ 8,047.56	
EXT-60	Rehabilitación de boca de tormenta de hasta 1m de largo por 1m de ancho, incluye trazo y corte sobre pavimento de concreto, ruptura y demolición de pavimento de concreto y de boca existente, relleno de material producto de la demolición fuera del sitio de los trabajos, colocación de lámina antideslizante con bastidor de ángulo de 1 1/2" anclado, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	4	\$ 94,266.20	20/07/2025	30/07/2025	0.36%					\$ 94,266.20	
EXT-61	Suministro y colocación de concreto en: 38 en superficie de pavimento, hasta 15 cm de espesor, incluye limpieza del área, formido, acabado con pene texturizador, y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	175	\$ 135,408.00	01/07/2025	15/07/2025	0.52%					\$ 135,408.00	
EXT-62	Señalamiento vertical bajo SIR-6 con leyenda "PRINCIPIA ZONA ARTESANAL" de medidas 36X147cm, acabado reflejante muy alta intensidad tipo "b". Fabricado en lámina galvanizada calibre 16 (por unidad de obra terminada) incluye: postes sección en PTR de 2"x2" calibre 14xh metros, (la altura h deberá de ser tal que cumpla con lo especificado en la norma NMX-C-10-01-DOB-13 diseño de estructuras de soporte para señales verticales) fijación en sección circular con dimensiones diámetro = 0.40 m y profundidad = 80 mm mínimo, con concreto hidráulico Fc=150 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	PZA	1	\$ 7,017.58	01/08/2025	05/08/2025	0.03%						\$ 7,017.58
EXT-63	Simbolo de bicicleta color blanco con triangulo color verde en pintura trafico	PZA	16	\$ 19,248.72	20/07/2025	05/08/2025	0.15%					\$ 19,248.72	\$ 19,248.72
EXT-64	Rega con agua de papa en jardineras existentes a la larga de 4cm de recorrido incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	SERVICIO	44	\$ 212,014.44	03/04/2025	05/08/2025	0.81%	\$ 42,402.89	\$ 42,402.89	\$ 63,604.33	\$ 42,402.89	\$ 21,201.44	
EXT-65	Suministro y colocación de tapa de concreto para registros sanitarios de 40cm x 40cm de tapa con altura de 5cm	PZA	9	\$ 4,469.76	01/08/2025	05/08/2025	0.02%					\$ 4,469.76	

VERSIÓN PÚBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa información clasificada como
confidencial con fundamento en los artículos
113 fracción I de la LFTAI y 116 LGTAIP



OBRA: REGENERACION URBANA DEL BLVD. ARTESANAL POPOTLA QUE COMPRENDE EL TRAMO
CONTRATO: PRODEUR-PRON-2026-ROS-LP-01
CONTRATISTA: TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha inicio 11/03/2025
Fecha termino 05/08/2025

Programa de ejecución de obra y erogaciones
CONVENIO ADICIONAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIA	TERMINA	%	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025
								31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	05/08/2025
EXT 66	LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE OBRA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO MANUAL, DESALOJO DE MATERIALES SOBREVANTES, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	12925	\$ 206,153.75	01/08/2025	05/08/2025	0.79%						

\$ 206,153.75

\$ 26,106,040.95

100.00%

PARCIAL	\$ 8,060.08	\$ 9,982,406.00	\$ 8,002,496.47	\$ 4,833,959.22	\$ 2,804,248.71	\$ 474,279.47
% PARCIAL	0.03%	38.24%	30.65%	18.52%	10.74%	1.82%
ACUMULADO	\$ 8,060.08	\$ 9,991,066.08	\$ 17,993,562.55	\$ 22,827,521.77	\$ 25,631,770.48	\$ 26,106,049.95
% ACUMULADO	0.03%	38.27%	68.92%	87.44%	98.18%	100.00%

VERSIÓN PUBLICA
Fecha de clasificación

04 JUN. 2026

Se testa informacion clasificada como
confidencial con fundamento en los articulos
113 fracción I de la LFTAIP Y 116 LGTAIP