

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORT DE DESTINO DEL GASTO
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)
TERCER TRIMESTRE 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCN18180101072856	Proyecto de inversión	4140132.71	Infraestructura Municipal (Cancha De Futbol En Unidad Deportiva Reforma)	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1115	0	4094591	4023209.75	4023209.75	4023209.75	4023209.75	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 02, contratista: TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3904600.08, importe_modificado:3904600.08)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180201135843	Proyecto de inversión	1464085.57	Infraestructura Municipal (Pavimentación Con Conc Hidráulico De Calle Cruz Troncoso, Colonia Ampliación Lucio Blanco)	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	-	600	1464085.57	1421042.24	1325973.58	1325973.58	1325973.58	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 02, contratista: TVP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1421042.24, importe_modificado:1421042.34)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101072012	Proyecto de inversión	6183003.72	Infraestructura Municipal // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Elena Ames Gilbert Y Cuero De Venados Sur.)	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1126	0	5880572	5880572	1674857	1674857	1674857	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 07, contratista: CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:5880572.38, importe_modificado:5880572.38)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101071988	Proyecto de inversión	918245	Infraestructura Municipal // (Pavimentación Con Conc. Hidráulico De Calle Genaro Amescua, Playas De Rosarito.) /	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1131	0	948981	948981	892312	892312	892312	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 04, contratista: MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO, convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:875779.62, importe_modificado:948981.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101072440	Proyecto de inversión	398751.28	Infraestructura Municipal (Construcción De Andador Peatonal Y Pavimentación De Calle Del Mar, Colonia Plan Libertador Playas De Rosarito) /	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1129	0	394365	387224.63	295635.9	295635.9	295635.9	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 01, contratista: CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:387224.63, importe_modificado:387224.63)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101072624	Proyecto de inversión	808656.99	Infraestructura Municipal (Construcción De Banquetas Y Pavimentación En La Calle Francisco Villa, Playas De Rosarito) /	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1116	0	799762	785819.4	780853.53	780853.53	780853.53	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 03, contratista: LP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:789266.46, importe_modificado:785819.4)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101072432	Proyecto de inversión	2004464.11	Infraestructura Municipal (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle Mision De San Fernando Del Rey Y En La Calle Mision San Javier.)	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1118	0	1947855.28	1947855.28	1947855.28	1947855.28	1947855.28	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 04, contratista: FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1890913.96, importe_modificado:1947855.28)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101071754	Proyecto de inversión	190235.22	Infraestructura Municipal En Playas De Rosarito, Baja California // (Construcción De Andadores Y Escalones En Calle Romualdo Gallardo Colonia Ampliación Lucio Blanco) /	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1114	0	188143	184392	116234	116234	116234	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS AD 01, contratista: ARRENDADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS DE AMERICA S.A. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:184392.0, importe_modificado:184392.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101072433	Proyecto de inversión	704395.64	Infraestructura Municipal (Construcción De Banquetas Y Alumbrado Publico En Varias Calles De Playas De Rosarito, B.C.)	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1119	0	696647	684153.91	431849.19	431849.19	431849.19	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 02, contratista: POWENGLASS S.A. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:684153.91, importe_modificado:684153.91)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101072639	Proyecto de inversión	2188029.76	Infraestructura Municipal (Cancha De Futbol 7 En Playas De Rosarito)	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1117	0	2163961	2063136.37	295865.44	295865.44	295865.44	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 03, contratista: LP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2063136.37, importe_modificado:2063136.37)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180101071753	Proyecto de inversión	3000000	Infraestructura Municipal En Playas De Rosarito, Baja California // (Red De Agua Potable En Colonia Colinas Del Sol) /	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	1113	0	2967000	2895573.59	1038185.74	1038185.74	1038185.74	{ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 06, contratista: TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2895573.59, importe_modificado:2895573.59)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCN18180201136276	Proyecto de inversión	500000	Infraestructura Municipal (Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Misión Del Mar Y Oceánica)	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	-	500	281316.96	281316.96	0	0	0	{ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 09, contratista: LP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:485414.41, importe_modificado:281316.96)}	En Ejecución	Validado avances