

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FAIS MUNICIPAL
CUARTO TRIMESTRE 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	BCN180301303899	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO MA MARGARITA RAMIRE AGABO - 157775	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	157775	6	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:113330.32, importe_modificado:113330.32]}	{1303899/proyecto_INICIO, 1303899/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301311803	Proyecto de inversión	72687.97	CUARTO PARA COCINA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ - 192895	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	192895	2	72618	72618	72618	72618	72618	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 02, contratista:LUIS CUARTEMOC SANCHEZ GOMEZ, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:145236.2, importe_modificado:145236.2]}	{1311803/proyecto_INICIO, 1311803/proyecto_PROCESO, 1311803/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433881	Proyecto de inversión	29807.9	TECHO FIRME JESUS GUADALUPE RODRIGUEZ ZACARIAS - 336262	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336262	0	29237.69	29237.69	29237.69	29237.69	26653.39	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1433881/proyecto_INICIO, 1433881/proyecto_PROCESO, 1433881/proyecto_FIN, 1433881/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401437326	Proyecto de inversión	2730101.13	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 358113	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRODEUR Y CESPT	358113	0	2730101.13	2730101.13	2730101.13	2730101.13	2412540.72	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 03, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2730101.13, importe_modificado:2730101.13]}	{1437326/proyecto_INICIO, 1437326/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401485365	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO ERIKA LOPEZ RAMIREZ - 433976	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	433976	0	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68]}	{1485365/proyecto_PROCESO, 1485365/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301303893	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO LUIS VALENTIN GOMEZ OCEGUEDA - 157746	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	157746	2	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:113330.32, importe_modificado:113330.32]}	{1303893/proyecto_INICIO, 1303893/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301311735	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO MARIBEL MACIAS PALACIOS - 192655	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	192655	5	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:113330.32, importe_modificado:113330.32]}	{1311735/proyecto_INICIO, 1311735/proyecto_PROCESO, 1311735/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301326119	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO FELICIANA FLORES CONTRERAS - 255846	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	255846	2	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:113330.32, importe_modificado:113330.32]}	{1326119/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301326149	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO VIDALIA VILLANUEVA CONTRERAS - 255971	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	255971	2	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68]}	{1326149/proyecto_INICIO, 1326149/proyecto_PROCESO, 1326149/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432267	Proyecto de inversión	73137.19	TECHO FIRME EMMA LORENA BECERRA LOPEZ - 325775	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325775	0	61856.44	61856.44	61856.44	61856.44	56388.99	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432267/proyecto_INICIO, 1432267/proyecto_FIN, 1432267/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432278	Proyecto de inversión	114276.15	TECHO FIRME CLARA VERDUGO HERNANDEZ - 325842	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325842	0	97491.39	97491.39	97491.39	97491.39	88874.19	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432278/proyecto_PROCESO, 1432278/proyecto_FIN, 1432278/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432280	Proyecto de inversión	87697.29	TECHO FIRME MARTHA ARCE RUBIO - 325850	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325850	0	74468.54	74468.54	74468.54	74468.54	67886.31	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432280/proyecto_INICIO, 1432280/proyecto_FIN, 1432280/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432282	Proyecto de inversión	116255.87	TECHO FIRME JOSE LUIS RAMIREZ TAPIA - 325867	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325867	0	99206.25	99206.25	99206.25	99206.25	90437.47	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432282/proyecto_INICIO, 1432282/proyecto_FIN, 1432282/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433862	Proyecto de inversión	57032.62	TECHO FIRME MARIA CRISTINA LOPEZ ROSALIO - 336173	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336173	0	45352.47	45352.47	45352.47	45352.47	41343.8	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1433862/proyecto_FIN, 1433862/proyecto_PROCESO, 1433862/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433926	Proyecto de inversión	111215.3	TECHO FIRME MARISOL SANDOVAL PARDO - 336645	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336645	0	94840.06	94840.06	94840.06	94840.06	86457.21	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1433926/proyecto_PROCESO, 1433926/proyecto_FIN, 1433926/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401437288	Proyecto de inversión	211446.28	INTALACION DE ESTACION REDUCTORA COL LOMAS DE CORONADO - 357942	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRODEUR Y CESPT	357942	0	211446.28	211446.28	211446.28	211446.28	0	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 04, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:211446.28, importe_modificado:211446.28]}	{1437288/proyecto_PROCESO, 1437288/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483780	Proyecto de inversión	35431.34	PISO FIRME CRISTHIAN MISAEL LOPEZ MACHADO - 430840	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	430840	0	10964	10964	10964	10964	10964	{(tto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88]}	{1483780/proyecto_PROCESO, 1483780/proyecto_INICIO, 1483780/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	BCN180401483904	Proyecto de inversión	70525.64	TECHO FIRME MARIA GUADALUPE MERAZ PARTIDA - 431120	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431120	0	50798.96	50798.96	50798.96	50798.96	25588.58	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1488910.91)}	{1483904/proyecto_INICIO, 1483904/proyecto_FIN, 1483904/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401485509	Proyecto de inversión	84214.59	TECHO FIRME RODOLFO GUZMAN - 434249	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	434249	0	38462.26	38462.26	38462.26	38462.26	19374.31	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1488910.91)}	{1485509/proyecto_FIN, 1485509/proyecto_INICIO, 1485509/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301304967	Proyecto de inversión	54830.43	BAÑO ANAI QUEZADA BUENOS - 163073	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	163073	4	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32)}	{1304967/proyecto_INICIO, 1304967/proyecto_PROCESO, 1304967/proyecto_INICIO, 1304967/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301326132	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO RAYMUNDO BARRALES LUNA - 255905	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	255905	5	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68)}	{1326132/proyecto_INICIO, 1326132/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432269	Proyecto de inversión	83134.19	TECHO FIRME EVA CALVO ARIAS - 325783	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325783	0	70515.86	70515.86	70515.86	70515.86	64283.01	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98)}	{1432269/proyecto_PROCESO, 1432269/proyecto_FIN, 1432269/proyecto_PROCESO, 1432269/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432289	Proyecto de inversión	133567.93	TECHO FIRME MARTIN ANGUIANO LEDEZMA - 325896	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325896	0	114202.12	114202.14	114202.14	114202.14	104107.87	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98)}	{1432289/proyecto_PROCESO, 1432289/proyecto_FIN, 1432289/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433877	Proyecto de inversión	90449.25	TECHO FIRME RITA ENEDINA SANCHEZ GUTIERREZ - 336248	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336248	0	76815.82	76815.82	76815.82	76815.82	70026.12	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98)}	{1433877/proyecto_FIN, 1433877/proyecto_PROCESO, 1433877/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433893	Proyecto de inversión	32391.37	TECHO FIRME MARIA GUADALUPE AVALOS VAQUERA - 336331	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336331	0	26562.03	26562.03	26562.03	26562.03	24214.23	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98)}	{1433893/proyecto_PROCESO, 1433893/proyecto_INICIO, 1433893/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401437412	Proyecto de inversión	250466.5	DRENAJE DE LA ESCIELA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 358660	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRODEUR Y CESPT	358660	0	249696.94	249696.94	249696.94	249696.94	0	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 06, contratista:MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:249696.94, importe_modificado:249696.94)}	{1437412/proyecto_INICIO, 1437412/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483748	Proyecto de inversión	60759.97	PISO FIRME MAGDALENA RODRIGUEZ BURGOS - 430746	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	430746	0	18801	18801	18801	18801	18801	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88)}	{1483748/proyecto_FIN, 1483748/proyecto_PROCESO, 1483748/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483862	Proyecto de inversión	62438.66	PISO FIRME MARIA BELEN CEJA CEJA - 431027	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431027	0	19335	19335	19335	19335	19335	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88)}	{1483862/proyecto_PROCESO, 1483862/proyecto_FIN, 1483862/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483938	Proyecto de inversión	25160.46	TECHO FIRME GLORIA DE LA ROSA SILVA - 431236	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431236	0	21834.53	21834.53	21834.53	21834.53	10998.54	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1488910.91)}	{1483938/proyecto_INICIO, 1483938/proyecto_PROCESO, 1483938/proyecto_FIN, 1483938/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401484053	Proyecto de inversión	149153	TECHO FIRME BEATRIZ FUENTES MORA - 431490	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431490	0	137365.2	137365.2	137365.2	137365.2	69193.95	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1488910.91)}	{1484053/proyecto_FIN, 1484053/proyecto_PROCESO, 1484053/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401484198	Proyecto de inversión	73333.76	TECHO FIRME ESPERANZA SANCHEZ VERA - 431773	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431773	0	67361.28	67361.28	67361.28	67361.28	33931.4	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1488910.91)}	{1484198/proyecto_PROCESO, 1484198/proyecto_FIN, 1484198/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401484278	Proyecto de inversión	64909.4	TECHO FIRME GLORIA PEREZ SILVA - 431917	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431917	0	53310.78	53310.78	53310.78	53310.78	26853.84	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1488910.91)}	{1484278/proyecto_INICIO, 1484278/proyecto_FIN, 1484278/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301303438	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO GUADALUPE RAMIREZ LIQUIDANO - 151968	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	151968	5	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32)}	{1303438/proyecto_INICIO, 1303438/proyecto_PROCESO, 1303438/proyecto_INICIO, 1303438/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301325722	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO TOMASA MARTINEZ ANDRADE - 253772	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	253772	4	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32)}	{1325722/proyecto_INICIO, 1325722/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301325748	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO GRISELDA G MADRIGAL ZEPEDA - 253872	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	253872	4	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32)}	{1325748/proyecto_INICIO, 1325748/proyecto_PROCESO, 1325748/proyecto_INICIO, 1325748/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301326251	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO EFREN AROLD GUTIERREZ MEZA - 256557	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	256557	4	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{tcto: (tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68)}	{1326251/proyecto_INICIO, 1326251/proyecto_PROCESO, 1326251/proyecto_INICIO, 1326251/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	BCN180301340744	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCION DE LA BANQUETA DEL PARQUE LINEAL - 293363	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	293363	2	998740.07	998740.07	998740.07	998740.07	437986.14	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 07, contratista:TIP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:998740.07, importe_modificado:998740.07}}	{1340744/proyecto_INICIO, 1340744/proyecto_PROCESO, 1340744/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401426045	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO LUCIA PONCE GALLEGOS - 309324	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	309324	0	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}}	{1426045/proyecto_INICIO, 1426045/proyecto_PROCESO, 1426045/proyecto_INICIO, 1426045/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401426943	Proyecto de inversión	1000000	BANQUETA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 311033	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	311033	0	980126.77	980126.77	980126.77	980126.77	881248.75	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 06, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:980126.77, importe_modificado:980126.77}}	{1426943/proyecto_PROCESO, 1426943/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432273	Proyecto de inversión	77152.8	TECHO FIRME ISAAC KALEM SEVERIANO SOSA - 325822	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325822	0	65334.8	65334.8	65334.8	65334.8	59559.9	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}}	{1432273/proyecto_INICIO, 1432273/proyecto_FIN, 1432273/proyecto_PROCESO, 1432273/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432325	Proyecto de inversión	25300.87	TECHO FIRME MARIELA HERRERA HERNANDEZ - 326065	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	326065	0	20420.17	20420.17	20420.17	20420.17	18615.24	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}}	{1432325/proyecto_FIN, 1432325/proyecto_PROCESO, 1432325/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432330	Proyecto de inversión	66229.22	TECHO FIRME MARGARITA ESPINOZA RENTERIA - 326082	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	326082	0	55872.69	55872.69	55872.69	55872.69	50934.14	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}}	{1432330/proyecto_INICIO, 1432330/proyecto_FIN, 1432330/proyecto_PROCESO, 1432330/proyecto_FIN, 1432330/proyecto_INICIO, 1432330/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433924	Proyecto de inversión	72617.69	TECHO FIRME MARIA GUADALUPE TALAVERA GONZALEZ - 336638	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336638	0	61406.44	61406.44	61406.44	61406.44	55978.77	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}}	{1433924/proyecto_INICIO, 1433924/proyecto_FIN, 1433924/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401437406	Proyecto de inversión	769219.66	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ELPIDIO SANCHEZ - 358615	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRODEUR Y CESPT	358615	0	762333.46	762333.46	762333.46	762333.46	431785.97	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 04, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:762333.46, importe_modificado:762333.46}}	{1437406/proyecto_PROCESO, 1437406/proyecto_INICIO, 1437406/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401437432	Proyecto de inversión	712403.15	DRENAJE DE LA CALLE MAR DEL NORTE COL COLINAS DE MAZATLAN - 358809	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRODEUR Y CESPT	358809	0	711848.16	711848.16	711848.16	711848.16	434732.28	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 03, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:711848.16, importe_modificado:711848.16}}	{1437432/proyecto_INICIO, 1437432/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483681	Proyecto de inversión	58533.77	PISO FIRME AMPARO GONZALEZ CAMPA - 430589	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	430589	0	18113	18113	18113	18113	18113	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}}	{1483681/proyecto_PROCESO, 1483681/proyecto_FIN, 1483681/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483770	Proyecto de inversión	53266.72	PISO FIRME EDUARDO SALOME SANCHEZ ALONSO - 430803	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	430803	0	16482	16482	16482	16482	16482	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}}	{1483770/proyecto_PROCESO, 1483770/proyecto_FIN, 1483770/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401484104	Proyecto de inversión	82600.55	TECHO FIRME BERTHA LUCELI RAYO HERNANDEZ - 431590	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431590	0	75354.62	75354.62	75354.62	75354.62	37957.82	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}}	{1484104/proyecto_PROCESO, 1484104/proyecto_INICIO, 1484104/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401484345	Proyecto de inversión	92990.6	TECHO FIRME MARIA DEL CARMEN ZAVALA ESQUIVEL - 432068	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	432068	0	61892.83	61892.83	61892.83	61892.83	31176.82	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}}	{1484345/proyecto_INICIO, 1484345/proyecto_FIN, 1484345/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401485126	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO HECTOR MARTIN MARTINEZ - 433539	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	433539	0	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}}	{1485126/proyecto_PROCESO, 1485126/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301303874	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO ARMANDO ALVARADO MENDOZA - 157659	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	157659	6	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}}	{1303874/proyecto_INICIO, 1303874/proyecto_PROCESO, 1303874/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301303886	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO ELEBARDA DE LA CRUZ VALENTIN - 157714	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	157714	5	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}}	{1303886/proyecto_INICIO, 1303886/proyecto_PROCESO, 1303886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301303889	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO ANTONIO JAVIER HUERT HERNANDEZ - 157732	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	157732	5	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}}	{1303889/proyecto_INICIO, 1303889/proyecto_PROCESO, 1303889/proyecto_FIN, 1303889/proyecto_INICIO, 1303889/proyecto_FIN, 1303889/proyecto_INICIO, 1303889/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301311746	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO LEONEL RAMOS CISNEROS - 192726	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	192726	10	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}}	{1311746/proyecto_INICIO, 1311746/proyecto_PROCESO, 1311746/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301326314	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO JANET MARTINEZ AQUILES - 256814	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	256814	5	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}}	{1326314/proyecto_INICIO, 1326314/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	BCN180401431812	Proyecto de inversión	116199.71	TECHO FIRME EMMA MARTINEZ GUZMAN - 323535	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	323535	0	61856.44	61856.44	61856.44	61856.44	56388.99	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1431812/proyecto_INICIO, 1431812/proyecto_FIN, 1431812/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432260	Proyecto de inversión	46993.59	TECHO FIRME MEDARDA PARRA LARA - 325759	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325759	0	39210.61	39210.61	39210.61	39210.61	35744.81	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432260/proyecto_PROCESO, 1432260/proyecto_INICIO, 1432260/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433857	Proyecto de inversión	57173.02	TECHO FIRME EVELIA JUSTO TRINIDAD - 336136	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336136	0	48028.13	48028.13	48028.13	48028.13	43782.96	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1433857/proyecto_PROCESO, 1433857/proyecto_FIN, 1433857/proyecto_INICIO, 1433857/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433866	Proyecto de inversión	55670.69	TECHO FIRME CARIME LOPEZ ADAME - 336197	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336197	0	46726.79	46726.79	46726.79	46726.79	42596.64	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1433866/proyecto_PROCESO, 1433866/proyecto_FIN, 1433866/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433873	Proyecto de inversión	126772.28	TECHO FIRME LUCIO HERNANDEZ PONCE - 336241	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336241	0	108315.66	108315.66	108315.66	108315.66	98741.71	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1433873/proyecto_PROCESO, 1433873/proyecto_FIN, 1433873/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433898	Proyecto de inversión	60261.96	TECHO FIRME SOFIA FELIX ARMENTA - 336418	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336418	0	50703.79	50703.79	50703.79	50703.79	46222.12	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1433898/proyecto_PROCESO, 1433898/proyecto_FIN, 1433898/proyecto_INICIO, 1433898/proyecto_PROCESO, 1433898/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401437271	Proyecto de inversión	54441.09	TUBERIA PVC EN C FELIPE ANGELES - 357869	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRODEUR Y CESPT	357869	0	53583.25	53583.25	53583.25	53583.25	49440.97	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 05, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:53583.25, importe_modificado:53583.25]}	{1437271/proyecto_FIN, 1437271/proyecto_PROCESO, 1437271/proyecto_INICIO, 1437271/proyecto_PROCESO, 1437271/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483735	Proyecto de inversión	60712.09	PISO FIRME NORMA AGUILERA LEON - 430726	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	430726	0	18787	18787	18787	18787	18787	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88]}	{1483735/proyecto_FIN, 1483735/proyecto_PROCESO, 1483735/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483763	Proyecto de inversión	38325.1	PISO FIRME JOSE GUADALUPE MENDOZA PILLADO - 430779	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	430779	0	11860	11860	11860	11860	11860	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88]}	{1483763/proyecto_INICIO, 1483763/proyecto_FIN, 1483763/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483957	Proyecto de inversión	100010.9	TECCO FIRME MA CONSUELO PEDRAZA MONDRAGON - 431285	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431285	0	122385.85	122385.85	122385.85	122385.85	61648.51	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1469188.17]}	{1483957/proyecto_INICIO, 1483957/proyecto_FIN, 1483957/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401484170	Proyecto de inversión	45603.57	TECHO FIRME TEODOLA ALICIA CERVANTES CUELLAR - 431723	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431723	0	40882.5	40882.5	40882.5	40882.5	20593.44	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1469188.17]}	{1484170/proyecto_FIN, 1484170/proyecto_INICIO, 1484170/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401485277	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO JUAN ANTONIO CARDONA ESTRADA - 433800	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	433800	0	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68]}	{1485277/proyecto_PROCESO, 1485277/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301326273	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO EDITH JUAREZ AQUINO - 256636	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	256636	5	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68]}	{1326273/proyecto_INICIO, 1326273/proyecto_PROCESO, 1326273/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432275	Proyecto de inversión	66032.65	TECHO FIRME JOSE FERNANDO OLGUIN RODRIGUEZ - 325835	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325835	0	55702.42	55702.42	55702.42	55702.42	50778.92	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432275/proyecto_INICIO, 1432275/proyecto_PROCESO, 1432275/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432287	Proyecto de inversión	54421.07	TECHO FIRME JUANA PARTIDA VELAZQUEZ - 325875	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	325875	0	45644.36	45644.36	45644.36	45644.36	41609.89	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432287/proyecto_INICIO, 1432287/proyecto_FIN, 1432287/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432327	Proyecto de inversión	52792.36	TECHO FIRME ANTONIA TRINIDAD LOPEZ - 326074	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	326074	0	44233.56	44233.56	44233.56	44233.56	40323.78	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432327/proyecto_PROCESO, 1432327/proyecto_INICIO, 1432327/proyecto_PROCESO, 1432327/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432332	Proyecto de inversión	97455.51	TECHO FIRME IRENE BERENICE MARTINEZ SALAZAR - 326088	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	326088	0	82921.9	82921.9	82921.9	82921.9	75591.85	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432332/proyecto_INICIO, 1432332/proyecto_FIN, 1432332/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401432338	Proyecto de inversión	70076.34	TECHO FIRME MARIA DE JESUS MEDINA COVARRUBIAS - 326102	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	326102	0	59205.1	59205.1	59205.1	59205.1	53972	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432338/proyecto_PROCESO, 1432338/proyecto_FIN, 1432338/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433871	Proyecto de inversión	69332.19	TECHO FIRME SOFIA ESPARZA RAMIREZ - 336233	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336233	0	58560.51	58561.51	58560.51	58560.51	53384.39	{tcto: [tipo_obra,obra,numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1433871/proyecto_INICIO, 1433871/proyecto_PROCESO, 1433871/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	BCN180401437275	Proyecto de inversión	3135303.29	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COL LOMAS DE CORONADO - 357895	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRODEUR Y CESPT	357895	0	3135303.29	3135303.29	3135303.29	3135303.29	2096421.87	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 04, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3135303.29, importe_modificado:3135303.29]}	{1437275/proyecto_INICIO, 1437275/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401437394	Proyecto de inversión	891891.4	INTRODUCCION DE DREAJE CALLE MAR ROJO - 358516	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRODEUR Y CESPT	358516	0	891716.81	891716.81	891716.81	891716.81	635491.71	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 08, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:891716.81, importe_modificado:891716.81]}	{1437394/proyecto_PROCESO, 1437394/proyecto_INICIO, 1437394/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401483989	Proyecto de inversión	85970.3	TECHO FIRME YOLANDA CERVANTES CERVANTES - 431361	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431361	0	93094.36	93094.36	93094.36	93094.36	46893.73	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1469188.17]}	{1483989/proyecto_FIN, 1483989/proyecto_INICIO, 1483989/proyecto_FIN, 1483989/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401484150	Proyecto de inversión	116269.91	TECHO FIRME CATALINA LOURDES CERVANTES CUELLAR - 431689	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	431689	0	106726.22	106726.22	106726.22	106726.22	53760.4	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1469188.17]}	{1484150/proyecto_PROCESO, 1484150/proyecto_FIN, 1484150/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180301303861	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO REYNALDA APARICIO - 157609	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	157609	6	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32]}	{1303861/proyecto_INICIO, 1303861/proyecto_FIN, 1303861/proyecto_PROCESO, 1303861/proyecto_INICIO, 1303861/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180301303881	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO OLGA LIDIA RAMOS CISNEROS - 157677	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	157677	5	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32]}	{1303881/proyecto_INICIO, 1303881/proyecto_PROCESO, 1303881/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180301303884	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO ANTONIO DE JESUS MORA LARA - 157688	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	157688	3	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32]}	{1303884/proyecto_INICIO, 1303884/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180301311840	Proyecto de inversión	72687.97	CUARTO PARA COCINA ANGELICA CECILIA MEDRANO SERRANO - 193016	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	193016	4	72618	72618	72618	72618	72618	72618	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 02, contratista:LUIS CLAUHTEMOC SANCHEZ GOMEZ, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:145236.2, importe_modificado:145236.2]}	{1311840/proyecto_INICIO, 1311840/proyecto_FIN, 1311840/proyecto_PROCESO, 1311840/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301325736	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO GABRIELA GALENA SANCHEZ - 253810	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	253810	4	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32]}	{1325736/proyecto_INICIO, 1325736/proyecto_PROCESO, 1325736/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180301326281	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO PATRICIA CRESPO GARCIA - 256675	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	256675	7	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68]}	{1326281/proyecto_INICIO, 1326281/proyecto_PROCESO, 1326281/proyecto_INICIO, 1326281/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401432334	Proyecto de inversión	61034.19	TECHO FIRME IGNACIA FLORES NAVARRO - 326093	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	326093	0	51372.71	51372.71	51372.71	51372.71	46831.91	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432334/proyecto_PROCESO, 1432334/proyecto_INICIO, 1432334/proyecto_FIN, 1432334/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401432339	Proyecto de inversión	119822.19	TECHO FIRME AMELY MERCEDES RUIZ GARCIA - 326108	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	326108	0	102295.42	102295.42	102295.42	102295.42	93253.6	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432339/proyecto_PROCESO, 1432339/proyecto_FIN, 1432339/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401432341	Proyecto de inversión	77602.1	TECHO FIRME GLADIS VERONICA RAMIREZ MARTINEZ - 326111	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	326111	0	65723.99	65723.99	65723.99	65723.99	59914.69	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98]}	{1432341/proyecto_PROCESO, 1432341/proyecto_INICIO, 1432341/proyecto_FIN, 1432341/proyecto_PROCESO, 1432341/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401437334	Proyecto de inversión	60000	ELECTRIFICACION COLONIA QUINTO MUNICIPIO - 358146	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRODEUR Y CFE	358146	0	59650.78	59650.78	59650.78	59650.78	0	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 07, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:59650.78, importe_modificado:59650.78]}	{1437334/proyecto_PROCESO, 1437334/proyecto_FIN, 1437334/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401484323	Proyecto de inversión	53676.92	TECHO FIRME ARIZBETH ENRIQUEZ MERCADO - 432026	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	432026	0	51963.29	51963.29	51963.29	51963.29	26175.08	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1469188.17]}	{1484323/proyecto_FIN, 1484323/proyecto_PROCESO, 1484323/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180401485451	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO MA HORTENCIA FELIX JACOBO - 434138	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	434138	0	54441.14	54441.14	54441.14	54441.14	16299.15	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68]}	{1485451/proyecto_INICIO, 1485451/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180301304100	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO SAN JUANA SERRANO - 158746	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	158746	6	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32]}	{1304100/proyecto_INICIO, 1304100/proyecto_PROCESO, 1304100/proyecto_INICIO, 1304100/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180301311725	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO MA DE JESUS GARCIA HERNANDEZ - 192628	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	192628	4	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32]}	{1311725/proyecto_INICIO, 1311725/proyecto_PROCESO, 1311725/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	BCN180301317682	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO NORBERTA HERNANDEZ CORTEZ - 221475	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	221475	4	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{tcto: [tipo_obra,obra_numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32]}	{1317682/proyecto_INICIO, 1317682/proyecto_FIN, 1317682/proyecto_PROCESO, 1317682/proyecto_INICIO, 1317682/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	

2018	4	BCN180301317694	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CAMBEROS - 221511	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	221511	6	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32)}	{1317694/proyecto_INICIO, 1317694/proyecto_FIN, 1317694/proyecto_PROCESO, 1317694/proyecto_INICIO, 1317694/proyecto_PROCESO, 1317694/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301325762	Proyecto de inversión	54830.43	CUARTO PARA BAÑO SANDRA MARIBLE ZEPEDA RIO - 253948	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	253948	5	51515.01	51515.01	51515.01	51515.01	40514.66	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32)}	{1325762/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180301340634	Proyecto de inversión	1000000	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE COLINAS DEL SOL - 293101	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	293101	2	997904.79	997904.79	997904.79	997904.79	301135	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:997904.79, importe_modificado:997904.79)}	{1340634/proyecto_INICIO, 1340634/proyecto_PROCESO, 1340634/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433867	Proyecto de inversión	104152.88	TECHO FIRME ANTONIO RAMIREZ GARCIA - 336217	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336217	0	90887.37	90887.37	90887.37	90887.37	82853.9	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98)}	{1433867/proyecto_INICIO, 1433867/proyecto_FIN, 1433867/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433882	Proyecto de inversión	29077.79	TECHO FIRME ALBERTO PADRON LOPEZ - 336274	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336274	0	23667.45	23667.45	23667.45	23667.45	21575.5	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98)}	{1433882/proyecto_INICIO, 1433882/proyecto_FIN, 1433882/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401433928	Proyecto de inversión	135112.4	TECHO FIRME JAVIER RAMIREZ RIVERA - 336652	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	336652	0	114591.31	114591.31	114591.31	114591.31	104462.66	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98)}	{1433928/proyecto_PROCESO, 1433928/proyecto_FIN, 1433928/proyecto_INICIO, 1433928/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401483658	Proyecto de inversión	49436.3	PISO FIRME ELOIZABETH MONTOYA CABRERA - 430532	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	430532	0	15298	15298	15298	15298	15298	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88)}	{1483658/proyecto_INICIO, 1483658/proyecto_FIN, 1483658/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	BCN180401484398	Proyecto de inversión	118656.19	TECHO FIRME ALMA ROSA TORRES NUÑEZ - 432180	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	432180	0	101285.97	101285.97	101285.97	101285.97	92333.37	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98)}	{1484398/proyecto_INICIO, 1484398/proyecto_PROCESO, 1484398/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances