









2019	3	BON1902015136192	Proyecto de inversión	79429.22	usd:FEDERALES (APORTACIONES ORO GUADALUPE HERM)	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	de Inversión de Infraestruct	Vivienda	Sin identificar	MOTORA DE DESARROLLO URB	51113	5	4	4	0	dda/Vivienda, meta:1.0, m	1	BAJA CALIFORNIA ENTRE	04-06-2019	31-12-2019	71486.3	79429.22	79429.22	77172.13	77172.13	<p>Etiquetas: tipo: obra civil</p> <p>numero_contrato:PROCELR E33 2019</p> <p>RDS LP 01, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41</p> <p>[meta:1: [1531618]proyecto_inicio, meta:2: [1531618]proyecto_avance:0.95]</p>	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	BON1902015131563	Proyecto de inversión	79429.22	usd:FEDERALES (APORTACIONES) MARIA DEL ROSARIO B	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	de Inversión de Infraestruct	Vivienda	Sin identificar	MOTORA DE DESARROLLO URB	46296	5	2	2	0	dda/Vivienda, meta:1.0, m	1	PLAYAS DE ROSARITO BAJ	04-06-2019	31-12-2019	71486.3	79429.22	79429.22	77172.13	77172.13	<p>Etiquetas: tipo: obra civil</p> <p>numero_contrato:PROCELR E33 2019</p> <p>RDS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41</p> <p>[meta:1: [1532543]proyecto_inicio, meta:2: [1532543]proyecto_avance:0.95]</p>	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	BON190201533537	Proyecto de inversión	52817.35	usd:FEDERALES (APORTACIONES) IARA CLEMENTINA NAR	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	de Inversión de Infraestruct	Vivienda	Sin identificar	MOTORA DE DESARROLLO URB	47471	5	1	1	0	dda/Vivienda, meta:1.0, m	1	SARITO BAJA CALIFORNIA	04-06-2019	31-12-2019	47535.62	52705.89	52705.89	28576.04	28576.04	<p>Etiquetas: tipo: obra civil</p> <p>numero_contrato:PROCELR E33 2019</p> <p>RDS LP 03, contratista:EDIFICACIONES RIMAS S. DE RL DE CV, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25</p> <p>[meta:1: [1533917]proyecto_inicio, meta:2: [1533917]proyecto_avance:0.86]</p>	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	BON190201542817	Proyecto de inversión	25241.45	usd:FEDERALES (APORTACIONES) MA ROSA RODRIGUEZ RA	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	de Inversión de Infraestruct	Vivienda	Sin identificar	MOTORA DE DESARROLLO URB	62199	5	4	3	0	Metros Cuadrados, meta:1	1	A, PLAYAS DE ROSARITO B	04-06-2019	31-12-2019	25241.45	25241.45	25241.45	25241.45	25241.45	<p>Etiquetas: tipo: obra civil</p> <p>numero_contrato:PROCELR E33 2019</p> <p>RDS AD 01, contratista:SI COCCA S.A. DE CV, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:139584.06, importe_modificado:139584.06</p> <p>[meta:1: [1542817]proyecto_inicio, meta:2: [1542817]proyecto_avance:1.00]</p>	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	BON190201522362	Proyecto de inversión	3212381.76	us:FEDERALES (APORTACIONES, S N CONCRETO CALLE RAM	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	de Inversión de Infraestruct: Transportes y vialidades	Sin identificar	MOTORA DE DESARROLLO URB	28230	N	0	0	0	Metros Cuadrados, meta:1	1	ISARITO BAJA CALIFORNIA	03-06-2019	31-12-2019	3212381.85	3212381.85	3212381.85	3212381.85	3212381.85	<p>Etiquetas: tipo: obra civil</p> <p>numero_contrato:PROCELR E33 2019</p> <p>RDS LP 01, contratista:FAFAD PROYECTOS S.A. DE CV, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:312164.86, importe_modificado:312164.86</p> <p>[meta:1: [1522382]proyecto_inicio, meta:2: [1522382]proyecto_avance:1.00]</p>	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	