



10mo AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
CUARTO TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	4	BCN250302597189	Proyecto de inversión	280000	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279720.0])	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. JOSÉ HÁROZ AGUILAR, ENTRE BLVD. ARTÍCULO 27 Y CALLE ARTÍCULO 3RO, EN LA COLONIA VILLA TURÍSTICA, DELEGACIÓN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Playas de Rosarito	250200100303	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0])	1	(geo1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE HAROZ, lon:-117.054793, lat:32.36697], geo2 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE HAROZ, lon:-117.05407, lat:32.36598])	01-08-2025	30-09-2025	279720	279720	279720	0	0	([t101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-RV-2025-R05-AD-05, contratista:JUAN BERNARDO GARCIA ROJAS, convocate:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:275427.72, importe_modificado:0.01])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2597189/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	([obs1: (observación:DEBIDO A LA ROTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO PLAYAS DE ROSARITO, SE NOMBRA COMO DIRECTORA GENERAL DE LA PRODUCTORA LA AND, NORA ELISA MARQUEZ CARVAJAL, LA CUAL OBTIENE SUS CLAVES PARA ACCEDER AL PORTAL DE COMPRAS MX EN EL MES DE DICIEMBRE, ES POR ELLO QUE SE RETRASARON LOS PROCESOS DE LICITACION QUE REPERCUTIERON EN EL PROGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO EN EL CONVENIO MAS SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA 100%, trimestre:4.0, usuario:gabrielatolasaleg, fecha:2026-01-24)])	([obs1: (observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCION (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:lilianaingles, fecha:2026-01-23), obs2: (observación:Se requiere atender observaciones, trimestre:4.0, observación:Se requiere atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:alejandronunez, fecha:2026-01-23), obs3: (observación:Se requiere atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:alejandronunez, fecha:2026-01-23), obs4: (observación:Se requiere atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:alejandronunez, fecha:2026-01-23), obs5: (observación:Se requiere atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:alejandronunez, fecha:2026-01-23)])
2025	4	BCN250402616867	Proyecto de inversión	217500	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0])	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE NOGAL ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRESNO, FRACCIONAMIENTO REAL DE ROSARITO B.C.	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Playas de Rosarito	2502001003104	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.32, meta_modificada:98.32])	1	(geo1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: CALLE NOGAL ENTRE CALLE ROBLE HASTA CALLE FRESNO, FRACCIONAMIENTO REAL DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO B.C., lon:-117.051879, lat:32.396171], geo2 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: CALLE NOGAL ENTRE CALLE ROBLE HASTA CALLE FRESNO, FRACCIONAMIENTO REAL DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO B.C., lon:-117.017507, lat:32.39535])	01-01-2026	31-03-2026	217282.5	217282.5	0	0	0	([t101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-RV-2025-R05-AD-06, contratista:JUAN BERNARDO GARCIA ROJAS, convocate:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:198466.05, importe_modificado:217282.5)])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2616867/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	([obs1: (observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE TIENE INCONSISTENCIAS LAS CUALES DEBEN ATENDER Y ENVIAR DE NUEVO A VALIDACION, trimestre:4.0, usuario:julithmsantoyo, fecha:2026-01-13), obs2: (observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE TIENE INCONSISTENCIAS LAS CUALES DEBEN ATENDER Y ENVIAR DE NUEVO A VALIDACION, trimestre:4.0, usuario:julithmsantoyo, fecha:2026-01-13), obs3: (observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE TIENE INCONSISTENCIAS LAS CUALES DEBEN ATENDER Y ENVIAR DE NUEVO A VALIDACION, trimestre:4.0, usuario:julithmsantoyo, fecha:2026-01-13), obs4: (observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE TIENE INCONSISTENCIAS LAS CUALES DEBEN ATENDER Y ENVIAR DE NUEVO A VALIDACION, trimestre:4.0, usuario:julithmsantoyo, fecha:2026-01-13)])
2025	4	BCN250402616680	Proyecto de inversión	1077500	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077500.0, modificado:1077500.0])	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ROBLE ENTRE AV. BOSQUE DE ROSARITO Y CALLE NOGAL Y CALLE NOGAL ENTRE CALLE ROBLE Y NOGAL, FRACCIONAMIENTO REAL DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO B.C.	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Playas de Rosarito	2502001002503	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.28, meta_modificada:546.28])	1	(geo1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: CALLE ROBLE ENTRE AV. BOSQUE DE ROSARITO Y CALLE NOGAL Y EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE ROBLE Y NOGAL, FRACCIONAMIENTO REAL DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C., lon:-117.017465, lat:32.395282], geo2 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: CALLE ROBLE ENTRE AV. BOSQUE DE ROSARITO Y CALLE NOGAL Y EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE ROBLE Y NOGAL, FRACCIONAMIENTO REAL DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C., lon:-117.016968, lat:32.393767])	01-01-2026	31-03-2026	1076422.5	1076422.5	0	0	0	([t101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-RV-2025-R05-AD-05, contratista:JUAN BERNARDO GARCIA ROJAS, convocate:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:982691.62, importe_modificado:1076422.5)])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2616680/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	([obs1: (observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE REFLEJA INCONSISTENCIAS, ES NECESARIO AJUSTAR Y ENVIAR A VALIDACION, trimestre:4.0, usuario:julithmsantoyo, fecha:2026-01-13), obs2: (observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE REFLEJA INCONSISTENCIAS, ES NECESARIO AJUSTAR Y ENVIAR A VALIDACION, trimestre:4.0, usuario:julithmsantoyo, fecha:2026-01-13), obs3: (observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE REFLEJA INCONSISTENCIAS, ES NECESARIO AJUSTAR Y ENVIAR A VALIDACION, trimestre:4.0, usuario:julithmsantoyo, fecha:2026-01-13), obs4: (observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE REFLEJA INCONSISTENCIAS, ES NECESARIO AJUSTAR Y ENVIAR A VALIDACION, trimestre:4.0, usuario:julithmsantoyo, fecha:2026-01-13)])



2025	4	BCN250302600018	Proyecto de Inversión	2542500	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, 100, recurso:FEDERAL S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:2542500.0, modificado:2539957.5])	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHILPANCINGO, DE CALLE BALBINO OBESO A CADENAMIENTO KM 0+116.52, AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Playas de Rosarito	2.502E+12	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.3, meta_modificada:1398.3])	1	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHILPANCINGO, lon:-117.042462, lat:32.378875], geo2: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHILPANCINGO, lon:-117.042453, lat:32.378873])	01-10-2025	31-07-2026	2539957.5	2527389.6	0	0	0	(etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR RVE-2025-ROS-15-02, contratista:SUPERVISION Y PROYECTOS DR S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto: 2527389.6, importe_modificado:0.01])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(26000318/proyett o_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Rechazado a solicitud de la entidad ejecutora, trimestre:4.0, usuario:alejandronunez, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud de la entidad ejecutora, trimestre:4.0, usuario:alejandronunez, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud de la entidad ejecutora, trimestre:4.0, usuario:alejandronunez, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud de la entidad ejecutora, trimestre:4.0, usuario:alejandronunez, fecha:2026-01-12}}]
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	--	---	-----------------	---	--------------------	--	--------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------	---	---	---	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	--	---	----------------------------	--------------	------------------	-------------------	---