

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN16160300744947	Construccion Cdo La Mina	-	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,389,853	\$1,389,853	\$1,183,232	\$1,183,232	84.72	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170401052865	Construccion De Parque Villa Turistica	-	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Playas de Rosarito	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.