

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN16160300744947	Construccion Cdc LA Mina	-	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,183,232	\$1,183,232	84.72	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170401052865	Construccion De Parque Villa Turistica	-	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Playas de Rosarito	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$271,342	\$271,342	22.61	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.