

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCN18180101071753	Infraestructura Municipal En Playas De Rosarito, Baja California // (Red De Agua Potable En Colonia Colinas Del Sol) /	1113	Baja California	Playas de Rosarito	Colinas del Sol	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101071754	Infraestructura Municipal En Playas De Rosarito, Baja California // (Construcción De Andadores Y Escalones En Calle Romaldó Gallardo Colonia Ampliación Lucio Blanco) /	1114	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$190,235	\$188,143	\$188,143	\$184,302	\$55,317	\$55,317	\$55,317	29.40	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101071988	Infraestructura Municipal // (Pavimentación Con Conc. Hidráulico De Calle Osear Amescua, Playas De Rosarito.) /	1131	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$919,245	\$908,144	\$908,144	\$875,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101072012	Infraestructura Municipal // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Elena Ames Gilbert Y Cuero De Venados Sur .)	1126	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$6,183,004	\$6,114,991	\$6,114,991	\$5,880,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101072432	Infraestructura Municipal (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle Misión De San Fernando Del Rey Y En La Calle Misión San Javier.)	1118	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,004,464	\$1,982,415	\$1,982,415	\$1,890,914	\$1,537,516	\$1,537,516	\$1,537,516	77.56	\$0	Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101072433	Infraestructura Municipal (Construcción De Banquetas Y Alumbrado Público En Varias Calles De Playas De Rosarito, B.C.)	1119	Baja California	Playas de Rosarito	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$704,396	\$696,647	\$696,647	\$684,154	\$205,246	\$205,246	\$205,246	29.46	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101072440	Infraestructura Municipal (Construcción De Andador Peatonal Y Pavimentación De Calle Del Mar, Colonia Plan Libertador Playas De Rosarito) /	1129	Baja California	Playas de Rosarito	Ampliación Ejido Plan Libertador	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$398,751	\$394,365	\$394,365	\$387,225	\$116,167	\$116,167	\$116,167	29.46	\$0	Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101072624	Infraestructura Municipal (Construcción De Banquetas Y Pavimentación En La Calle Francisco Villa, Playas De Rosarito) /	1116	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$808,657	\$799,762	\$799,762	\$769,266	\$556,606	\$556,606	\$556,606	69.60	\$0	Metros Cuadrados		0.00	72.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101072639	Infraestructura Municipal (Cancha De Futbol 7 En Playas De Rosarito)	1117	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,188,030	\$2,163,961	\$2,163,961	\$2,063,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101072856	Infraestructura Municipal (Cancha De Futbol En Unidad Deportiva Reforma)	1115	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Deporte	En Ejecución	2018	\$4,140,133	\$4,094,591	\$4,094,591	\$3,904,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	40.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201135843	Infraestructura Municipal (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cruz Troncoso, Colonia Ampliación Lucio Blanco)	-	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,464,086	\$1,464,086	\$579,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201136276	Infraestructura Municipal (Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Misión Del Mar Y Océánicas)	-	Baja California	Playas de Rosarito	Cumbres de Popotla	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$197,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.