



Contrato	Proyectos de Inversion	Programas	Egresos						Subejercicio
			Aprobado	Contratado	Convenio	Modificado	Devengado	Pagado	
			1	2	3	4=(2+3)	5	6	
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-05	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Elena Ames Gilbert Y Cuero De Venados Sur En Playas De Rosarito.	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	6,008,387.17	5,880,572.38	0.00	5,880,572.38	0.00	0.00	5,880,572.38
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-04	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Genaro Amezcua, Desde Calle Mártires De Tacubaya Hasta Calle Alfredo Serratos, Playas De Rosarito.	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	892312.49	875779.62	0	875,779.62	0.00	0.00	875,779.62
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-01	Construcción De Andador Peatonal Y Pavimentación De Calle Del Mar, Colonia Plan Libertador Playas De Rosarito	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	387489.99	387224.63	0	387,224.63	0.00	0.00	387,224.63
PRODEUR-PDR-2018-ROS-LP-03	Cancha De Futbol 7 En Playas De Rosarito	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2126236.78	2063136.37	0	2,063,136.37	0.00	0.00	2,063,136.37
PRODEUR-PDR-2018-ROS-AD-01	Construcción De Andadores Y Escalones En Calle Romualdo Gallardo Colonia Ampliación Lucio Blanco	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	184862.71	184392	0	184,392.00	0.00	0.00	184,392.00
PRODEUR-PDR-2018-ROS-LP-04	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle Misión De San Fernando Del Rey En La Calle Misión San Javier Playas De Rosarito	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1947855.28	1890913.96	0	1,890,913.96	1,537,515.60	1,537,515.60	353,398.36
PRODEUR-PDR-2018-ROS-XX-XX	Red De Agua Potable En Colonia Colinas Del Sol	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2915275.86	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03	Construcción De Banquetas Y Pavimentación En La Calle Francisco Villa, Playas De Rosarito	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	785819.4	769266.46	0	769,266.46	539,940.11	539,940.11	229,326.35
PRODEUR-PDR-2018-ROS-LP-02	Cancha De Futbol En Unidad Deportiva Reforma	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	4023209.65	3904600.08	0	3,904,600.08	0.00	0.00	3,904,600.08
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-02	Construcción De Banquetas Y Alumbrado Público En Varias Calles De La Localidad Playas De Rosarito, B.C.	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	684502.54	684153.91	0	684,153.91	0.00	0.00	684,153.91
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-05 10010058652	Construcción de Cancha de Futbol y equipamiento de Parque El Profe, Col. Onstitucion	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	3200000	3089367.01	0	3,089,367.01	0.00	0.00	3,089,367.01
PRODEUR-FF-2018-ROS-LP-01 10010058653	Construcción de Cancha de Basquetbol Paralempica con Cubierta en Unidad Deportiva Profesor Andres Luna	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4499999.47	4380695.65	0	4,380,695.65	0.00	0.00	4,380,695.65
PRODEUR-FF-2018-ROS-IS-02 10010058654	Construcción de Cancha de Usos Multiples en Colonia Colinas del Sol, Playas de Rosarito B.C.	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	809249.33	780534.39	0	780,534.39	0.00	0.00	780,534.39
PRODEUR-FF-2018-ROS-IS-01 10010058655	Construcción de Cancha de Usos Multiples en Esc, Prim. Jose Vasconcelos, Playas de Rosarito B.C.	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	804749.69	788265.97	0	788,265.97	0.00	0.00	788,265.97
PRODEUR-FF-2018-ROS-IS-03 10010058656	Rehabilitación de Centro Comunitario en Col. Independencia	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1085999.99	1076546.97	0	1,076,546.97	0.00	0.00	1,076,546.97
PRODEUR-FF-2018-ROS-IS-04 10010058657	Rehabilitación de Area de Teatro del Instituto Municipal de la Cultura (IMAC) en Parque Abelardo L. Rodriguez	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2799968.82	2711310.28	0	2,711,310.28	0.00	0.00	2,711,310.28
Total del Gasto			33,155,919.17	29,466,759.68	0.00	29,466,759.68	2,077,455.71	2,077,455.71	27,389,303.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
 DIRECTOR


FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
 CONTADOR