


Contrato	Proyectos de Inversión	Programas	Egresos						Subejercicio
			Aprobado 1	Contratado 2	Convenio 3	Modificado 4=(2+3)	Devergado 5	Pagado 6	
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-05	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Elena Ames Gilbert Y Cuero De Venados Sur En Playas De Rosarito.	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	6,008,387.17	5,880,572.38	127,814.79	6,008,387.17	6,008,387.17	5,249,530.19	758,856.98
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-04	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Genaro Amezcua, Desde Calle Mártires De Tacubaya Hasta Calle Alfredo Serratos, Playas De Rosarito.	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	892,312.49	875,779.62	73,201.38	948,981.00	948,981.00	948,981.00	0.00
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-01	Construcción De Andador Peatonal Y Pavimentación De Calle Del Mar, Colonia Plan Libertador Playas De Rosarito	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	387,469.99	387,224.63	0.00	387,224.63	387,224.63	364,988.83	22,235.80
PRODEUR-PDR-2018-ROS-LP-03	Cancha De Futbol 7 En Playas De Rosarito	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,126,236.78	2,063,136.37	63,100.41	2,126,236.78	2,126,236.78	2,050,471.29	75,765.49
PRODEUR-PDR-2018-ROS-AD-01	Construcción De Andadores Y Escalones En Calle Romualdo Gallardo Colonia Ampliación Lucio Blanco	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	184,862.71	184,392.00	0.00	184,392.00	184,392.00	113,482.87	70,909.13
PRODEUR-PDR-2018-ROS-LP-04	Pavimentación Con Carpeta Astáltica En La Calle Misión De San Fernando Del Rey En La Calle Misión San Javier Playas De Rosarito	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1,947,855.28	1,890,913.96	56,941.32	1,947,855.28	1,947,855.28	1,947,855.28	0.00
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-06	Red De Agua Potable En Colonia Colinas Del Sol	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,915,275.86	2,895,573.59	19,702.27	2,915,275.86	2,915,275.87	2,915,275.87	-0.01
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03	Construcción De Banquetas Y Pavimentación En La Calle Francisco Villa, Playas De Rosarito	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	785,819.40	769,266.46	16,552.94	785,819.40	785,819.40	785,819.40	0.00
PRODEUR-PDR-2018-ROS-LP-02	Cancha De Futbol En Unidad Deportiva Reforma	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	4,023,209.65	3,904,600.08	118,609.57	4,023,209.65	4,023,209.65	4,023,209.65	0.00
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-02	Construcción De Banquetas Y Alumbrado Público En Varias Calles De La Localidad Playas De Rosarito, B.C.	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	684,502.54	684,153.91	0.00	684,153.91	684,153.91	570,753.68	113,400.23
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-07	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cruz Troncoso Desde Calle Balbino Obesos Hasta Cañón Cordero, Col Apelación Lucio Blanco	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1,422,737.77	1,421,042.24	0.00	1,421,042.24	1,421,042.24	1,421,042.24	0.00
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-09	Construcción de de Red de Agua Ptable en calle Mision del Mar y Ocenica	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	485,879.31	485,414.41	0.00	485,414.41	485,414.41	0.00	485,414.41
PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-09	Construcción de de Red de Agua Ptable en calle Mision del Mar y Ocenica	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	3,200,000.00	3,089,367.01	110,632.99	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
PRODEUR-FF-2018-ROS-LP-01 10010058653	Construcción de Cancha de Basquetbol Paralimpica con Cubierta en Unidad Deportiva Profesor Andres Luna	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4,499,999.47	4,380,695.65	119,303.82	4,499,999.47	4,499,999.47	4,499,999.47	0.00
PRODEUR-FF-2018-ROS-IS-02 10010058654	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Colonia Colinas del Sol, Playas de Rosarito B.C.	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	809,249.33	780,534.39	28,714.94	809,249.33	809,249.33	809,249.33	0.00
PRODEUR-FF-2018-ROS-IS-01 10010058655	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Esc. Prim. Jose Vasconcelos, Playas de Rosarito B.C.	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	804,749.69	788,265.97	16,483.72	804,749.69	804,749.69	804,749.69	0.00
PRODEUR-FF-2018-ROS-IS-03 10010058656	Rehabilitación de Centro Comunitario en Col. Independencia	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,085,999.99	1,076,546.97	0.00	1,076,546.97	1,076,546.98	1,076,546.98	-0.01
PRODEUR-FF-2018-ROS-IS-04 10010058657	Rehabilitación de Area de Teatro del Instituto Municipal de la Cultura (IMAC) en Parque Abelardo L. Rodriguez	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2,799,968.82	2,711,310.28	0.00	2,711,310.28	2,711,310.28	2,711,310.28	0.00
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-01	Construcción de Cuartos para Dormitorios (Primer Paquete)	FISM	3,753,664.98	3,753,664.98	0.00	3,753,664.98	0.00	0.00	3,753,664.98
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-02	Construcción de Techo Firme (Primer Paquete)	FISM	2,522,337.98	2,522,337.98	0.00	2,522,337.98	3,753,664.98	1,828,503.39	693,834.59
PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-03	Construcción de Piso Firme (Primer Paquete)	FISM	129,639.20	129,639.88	0.00	129,639.88	0.00	0.00	129,639.88



Contrato	Proyectos de Inversion	Programas	Egresos						Subejercicio
			Aprobado	Contratado	Convenio	Modificado	Devengado	Pagado	
			1	2	3	4=(2+3)	5	6	
PRODEUR-R33-2018-ROS-IS-01	Construccion de Cuartos para Baños (Primer Paquete)	FISM	1,133,330.32	1,133,330.32	0.00	1,133,330.32	2,522,337.98	2,299,387.33	-1,166,057.01
PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-02	Construccion de Cuartos para Cosinas (Primer Paquete)	FISM	145,236.20	145,236.20	0.00	145,236.20	0.00	0.00	145,236.20
PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-05	Introduccion de Agua Potable en Calle Felipe Angeles Col. Plan Libertador (Primer Paquete)	FISM	54,441.09	53,583.25	0.00	53,583.25	129,639.88	129,639.88	-76,056.63
PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-07	Electrificacion de Colonia V Municipio en Calle Juan Zarate y Arturo Sepulveda (Primer Paquete)	FISM	60,000.00	59,650.78	0.00	59,650.78	0.00	0.00	59,650.78
PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-01	Construccion de Baños Bibliote Plan Libertador (Primer Paquete)	FISM	114,840.01	114,840.01	0.00	114,840.01	1,133,330.32	891,322.42	-776,482.41
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-04	Introduccion de Linea de Conduccion Colonia Lomas de Coronado (Segundo Paquete)	FISM	3,135,303.29	3,135,303.29	0.00	3,135,303.29	0.00	0.00	3,135,303.29
PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-04	Instalacion de Estacion Reductora de Presion, Colonia Lomas de Coronado (Segundo Paquete)	FISM	211,446.28	211,446.28	0.00	211,446.28	145,236.20	145,236.20	66,210.08
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-03	Introduccion de Red de Agua Potable, Colonia Lomas de Corobado (Segundo Paquete)	FISM	2,730,101.13	2,730,101.13	0.00	2,730,101.13	0.00	0.00	2,730,101.13
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-09	Electrificacion de la Colonia Lomas de Puerto Nuevo (Segundo Paquete)	FISM	1,800,000.00	1,763,729.02	36,270.94	1,799,999.96	53,583.25	49,440.97	1,750,558.99
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-05	Rehabilitacion de Lomector Comunitario en la Colonia Colinas del Sol entre Calle Playadas y Calle Calixto. (Tercer Paquete)	FISM	1,000,000.00	997,904.79	0.00	997,904.79	0.00	0.00	997,904.79
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-07	Construccion de Banquetas en Primo Tapla C. Jose Morales (Tercer Paquete)	FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.78	0.00	0.00
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-06	Construccion de Banquetas en la Colonia Reforma (Tercer Paquete)	FISM	1,000,000.00	980,126.77	0.00	980,126.77	0.00	0.00	980,126.77
PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-08	Introduccion de Drenaje en la Calle Mar Rojo Colonia Colinas de Mazatlan (Tercer Paquete)	FISM	891,891.40	891,716.81	0.00	891,716.81	114,840.01	114,840.01	776,876.80
PRODEUR-R33-2018-ROS-IS-03	Introduccion de Drenaje en la Calle Mar del Norte, Colonia Colinas de Mazatlan (Terce Paquete)	FISM	712,403.15	711,848.16	0.00	711,848.16	0.00	0.00	711,848.16
PRODEUR-R33-2018-ROS-IS-04	Introduccion de Drenaje en Calle Elpidio Sanchez de la Colonia Herradura (Tercer Paquete)	FISM	769,219.66	762,333.46	0.00	762,333.46	3,135,303.29	2,096,421.87	-1,334,088.41
PRODEUR-R33-2018-ROS-IS-05	Construccion de 10 Cuartos para Baños (Tercer Paquete)	FISM	653,293.70	548,075.38	105,218.30	653,293.68	0.00	0.00	653,293.68
PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-07	Construccion de Techos Firmes (Tercer Paquete)	FISM	1,557,710.08	1,469,188.17	29,722.74	1,498,910.91	211,446.28	0.00	1,498,910.91
PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-06	Instalacion de Agua Potable Escuela Centenario de la Revolucion, Colonia Cumbres de Rosarito (Tercer Paquete)	FISM	250,466.50	249,696.94	0.00	249,696.94	0.00	0.00	249,696.94
Total del Gasto			57,689,861.22	56,632,543.52	922,270.13	57,554,813.65	46,278,881.06	41,048,058.12	16,506,755.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR