

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE DESTINO DEL GASTO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FAIS MUNICIPAL
 SEGUNDO TRIMESTRE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	BCN190201522362	Proyecto de inversión	3,212,381.76	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212381.76, modificado:3132164.86}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE RAFAEL GOMEZ - 28230	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	28230	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE RAFAEL GOMEZ AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 0000 AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE RAFAEL GOMEZ DESDE	03-06-2019	31-12-2019	1,879,298.92	3,132,164.86	3,132,164.86	1,111,226.81	1,111,226.81	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 04, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}	(1522362/proyecto_PR OCESO, 1522362/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201522259	Proyecto de inversión	1,877,618.24	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877618.24, modificado:1876731.49}}	MURO DE CONTENCIÓN CALLE PABLO BONILLA - 28092	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	28092	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:AMPLIACION PABLO BONILLA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 0000 AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PABLO BONILLA, lom-	03-06-2019	31-12-2019	1,126,038.89	1,876,731.49	1,876,731.49	563,019.45	563,019.45	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 04, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.25}}	(1522259/proyecto_INI CIO, 1522259/proyecto_PR OCESO, 1522259/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201544523	Proyecto de inversión	79,429.22	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO ROSA LINDA GUTIERREZ MATUTE - 64653	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	64653	S	3	2	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUESTA DEL SOL COLONIA PUESTA DEL SOL 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUESTA DEL SOL MZ 369 LT 245, lom-	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}	(1544523/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201535204	Proyecto de inversión	52,817.35	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}}	CUARTO PARA BAÑO CONCEPCION FELIX MONTOYA - 49250	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	49250	S	2	1	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHIPIMANGO COLONIA AMP. CONTINUACION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART 3RO Y CALLE RAMON	04-06-2019	31-12-2019	31,690.41	52,817.35	52,817.35	15,752.40	15,752.40	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}}	(1535204/proyecto_INI CIO, 1535204/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201544543	Proyecto de inversión	79,429.22	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO VARNONIA PATRICIA LEPE MEDINA - 64683	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	64683	S	3	2	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION COLONIA PUESTA DEL SOL 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA MISION MZ 369 LT 59 COL PUESTA DEL	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}	(1544543/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201544553	Proyecto de inversión	79,429.22	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO MAUELA RODRIGUEZ - 64693	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	64693	S	2	2	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOL COLONIA PUESTA DEL SOL 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DEL SOL MA 369 LOTE 74 COL PUESTA DEL SOL,	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}	(1544553/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201544576	Acción	155,550.36	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155550.36, modificado:155550.36}}	33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 64733	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	64733	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lom:-117.054459, lat:32.363684}}	01-06-2019	31-12-2019	93,330.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1544576/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201544580	Acción	89,604.20	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89604.2, modificado:89604.2}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTHIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64741	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	SINDICATURA MUNICIPAL	64741	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lom:-117.054459, lat:32.363684}}	01-06-2019	31-12-2019	53,762.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0}}	(1544580/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201539867	Proyecto de inversión	79,429.22	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO MARTHA PATRICIA ZAVALA FERNANDEZ - 57553	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	57553	S	3	2	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MORELIA MZ 18 LT 2 COL AMP	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}}	(1539867/proyecto_INI CIO, 1539867/proyecto_PR OCESO, 1539867/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201547766	Acción	339,604.20	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339604.2, modificado:339604.2}}	33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 69333	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	69333	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lom:-117.054459, lat:32.363684}}	04-06-2019	31-12-2019	203,762.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1547766/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201527407	Proyecto de inversión	1,309,217.91	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309217.91, modificado:1252503.3}}	ELECTRIFICACION COL CAMPESTRE LAGOS - 35400	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	35400	S	100	100	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:AVENIDA MADRID COLONIA CAMPESTRE LAGOS, 0000 AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE BILVAO,	04-06-2019	31-12-2019	751,501.98	1,252,503.30	1,252,503.30	375,750.99	375,750.99	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 05, convocante:PROYECTO GRACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}	(1527407/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201539885	Proyecto de inversión	79,429.22	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO GLORIA ARACELY GALVAN RUIZ - 57622	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	57622	S	4	3	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TAURUS COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TAURUS	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}	(1539885/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201543143	Proyecto de inversión	31,108.06	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31108.06, modificado:30458.06}}	PISO FIRME DENICE ENEYDA VICENTE MARCOS - 62611	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	62611	S	2	2	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA CUERNAVACA DE ROSARITO / AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ISRAEL COLONIA CUERNAVACA DE ROSARITO / AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TAURUS	04-06-2019	31-12-2019	27,412.25	30,458.06	30,458.06	25,132.37	25,132.37	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS AD 01, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS AD 01, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1543143/proyecto_INI CIO, 1543143/proyecto_PR OCESO, 1543143/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201543167	Proyecto de inversión	14,476.35	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14476.35, modificado:13828.36}}	PISO FIRME FRANCISCA SANDOVAL - 62641	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	62641	S	2	1	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA LT 5 CUERNAVACA DE ROSARITO / AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TAURUS	04-06-2019	31-12-2019	12,445.52	13,828.36	13,828.36	11,410.43	11,410.43	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS AD 01, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1543167/proyecto_INI CIO, 1543167/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201545568	Proyecto de inversión	79,429.22	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO MA VICTORIA LOPEZ LUQUE - 66318	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	66318	S	1	1	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION COLONIA PUESTA DEL SOL 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA MISION LOTE 61 MZ 369 COL PUESTA DEL	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}	(1545568/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201528148	Proyecto de inversión	83,639.42	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83595.6}}	CUARTO PARA COCINA MA EUGENIA SANTOS GALICIA - 36425	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	36425	S	2	2	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ISLA COZUMEL COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ISAL COZUMEL MZ 25 LT 10 COL LOMAS	04-06-2019	31-12-2019	50,157.60	83,595.60	83,595.60	25,078.68	25,078.68	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.65}}	(1528148/proyecto_INI CIO, 1528148/proyecto_PR OCESO, 1528148/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201545633	Proyecto de inversión	79,429.22	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO ANA LLATXI ENRIQUE MERCADO - 66436	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	66436	S	2	2	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA DE LUNA COLONIA VILLA BONITA / AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE VILLA DE	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	47,573.18	47,573.18	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}	(1545633/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201545648	Proyecto de inversión	79,429.22	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO DIANA LILIA RODRIGUEZ PEREZ - 66455	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROM																				

2019	2	BCN190201532517	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO MARIA MERCEDES ROMERO HERRERA - 46229	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	46229	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENRIQUE BETANCOURT Y CALLE ENRIQUE BETANCOURT Y {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 27 Y CALLE ART. 3RD, CALLE SONORA 907 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERA Y CALLE BAJA {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y . CALLE HORTENCIA LT 1 MZ {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 123 Y CALLE ART. 115, CALLE MORELIA LT 11	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}	{1532517/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201533423	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO GUILLERMINA LOPEZ ANTONIO - 47337	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	47337	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 27 Y CALLE ART. 3RD, CALLE SONORA 907 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERA Y CALLE BAJA {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y . CALLE HORTENCIA LT 1 MZ {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 123 Y CALLE ART. 115, CALLE MORELIA LT 11	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}}	{1533423/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201536192	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO GUADALUPE HERNANDEZ TORRES - 51113	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	51113	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y . CALLE HORTENCIA LT 1 MZ {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y . CALLE HORTENCIA LT 1 MZ {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 123 Y CALLE ART. 115, CALLE MORELIA LT 11	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}	{1536192/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201532563	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}}	CUARTO PARA DORMITORIO MARÍA DEL ROSARIO BAUTISTA FIGUEROA - 46296	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	46296	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y . CALLE HORTENCIA LT 1 MZ {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y . CALLE HORTENCIA LT 1 MZ {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 123 Y CALLE ART. 115, CALLE MORELIA LT 11	04-06-2019	31-12-2019	47,657.53	79,429.22	79,429.22	46,573.18	46,573.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}}	{1532563/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	BCN190201533537	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}}	CUARTO PARA BAÑO MARIA CLEMENTINA NARANJO CASTILLO - 47471	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO	47471	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y . CALLE HORTENCIA LT 1 MZ {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y . CALLE HORTENCIA LT 1 MZ {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 123 Y CALLE ART. 115, CALLE MORELIA LT 11	04-06-2019	31-12-2019	31,690.41	52,817.35	52,817.35	15,752.40	15,752.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}}	{1533537/proyecto_PR OCESO,	En Ejecución	Validado avances