



10mo AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FAIS MUNICIPAL
CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L AP ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP ONSABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BEN EFICIADA	MUJERE S	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUR ISTA	OBSERVACIONES_REVI SION
2024	4	BCN240302436461	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 321497	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	321497	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE BETHEL INTERIOR LT 79 MZA 33 COLONIA CUADERNES DE ROSARITO, 2706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIDA ETERNA Y CALLE VILLA CORONA, AVENIDA VILLA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA A 650 MTS AL SU, lon:-117.0200265, lat:32.3972288]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436461/proyecto_PHO CESO, 2436461/proyecto_FIN, 2436461/proyecto_PHO CESO, 2436461/proyecto_FINICI O]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302434963	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 314785	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314785	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE DIASCO INTERIOR LT 04 MZA 155 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE ATRIA Y CALLE COLINAS DEL SOL, CALLE HERCULES SE ENCUENTRA UNA CUADRA AL OESTE DE LA RESERVA PERI, lon:-117.0280864, lat:32.40475709]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2434963/proyecto_PHO CESO, 2434963/proyecto_FINICI O, 2434963/proyecto_PHO CESO, 2434963/proyecto_FIN, 2434963/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302435004	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 314997	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314997	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE VILLA FLORESTA INTERIOR 24 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GIBRALTAR Y CALLE VILLA HIDALGO, CALLE VILLA MIRADOR SE ENCUENTRA UBICADA A 160 MTS AL NORTE DE, lon:-117.0182065, lat:32.40233068]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2435004/proyecto_FIN, 2435004/proyecto_PHO CESO, 2435004/proyecto_FINICI O, 2435004/proyecto_FIN, 2435004/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436578	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 322151	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322151	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE VILLA DIASCO INTERIOR LT 28 MZA 107 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GUADALUPE Y CALLE VILLA HIDALGO, CALLE VILLA DEL REY SE ENCUENTRA DOS CUADRAS AL NOR, lon:-117.0348609, lat:32.40287460]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137	195137.03	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436578/proyecto_PHO CESO, 2436578/proyecto_FINICI O, 2436578/proyecto_FIN, 2436578/proyecto_PHO CESO, 2436578/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302434820	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 314149	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314149	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE JUAN SABAIBA 542 INTERIOR 54 COLONIA REFORMA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTINES DE TACUBAYA Y CALLE MANUEL J PALACIOS, CALLE REFUGIO VILLAGO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICAO, lon:-117.066004, lat:32.38297832]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137	195137.03	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2434820/proyecto_PHO CESO, 2434820/proyecto_FINICI O, 2434820/proyecto_PHO CESO, 2434820/proyecto_FIN, 2434820/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436629	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 322566	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322566	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE KOCHITL 5817 INTERIOR 58 COLONIA AZTLÁN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUAUHTEMOCY CALLE QUIMOSA, CALLE NETZAHUALCOXLI SE UBICA A 70 MTS AL OESTE DE, PALZA SPA A 160 MTS AL SUR DE, lon:-117.05749681, lat:32.41653673]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436629/proyecto_PHO CESO, 2436629/proyecto_FINICI O, 2436629/proyecto_FIN, 2436629/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436663	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 322741	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322741	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE COSTA BRAVA INTERIOR LT 03 MZA 33 COLONIA COSTA RICA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSTA NUEVA Y CALLE COSTA VIEJA, CALLE COSTA GRANDE SE UBICA A 180 MTS AL ESTE DE LA AVANMATECA, lon:-117.01479608, lat:32.39273136]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137	195137.03	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436663/proyecto_FIN, 2436663/proyecto_FINICI O, 2436663/proyecto_PHO CESO, 2436663/proyecto_FIN, 2436663/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436687	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 322842	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322842	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE DE LOS PINOS INTERIOR LT 24 MZA 16 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE GARDENAS SE ENCUENTRA UBICADA A 70 MTS AL SUR LAS PA, lon:-117.02027766, lat:32.40744317]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta2: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436687/proyecto_FINICI O, 2436687/proyecto_PHO CESO, 2436687/proyecto_FIN, 2436687/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436289	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_giro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal, monto195159.06, modificado195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 320782	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	320782	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificada12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALE DE LOS PINOS INTERIOR LT 03 MZA 055 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE ENRIQUE BETANCOURT SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE LO, lon:-117.02061146, lat:32.407554903]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f101: [tipo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024-RDS-LP-01, contratacionT.V.P., CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocareAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto2927055.53, importe_modificado0.01]]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436289/proyecto_FINICI O, 2436289/proyecto_PHO CESO, 2436289/proyecto_FIN, 2436289/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	BCN240302438311	Proyecto de inversión	4611806.64		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto4611806.64, modificado499119.24]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA GUADALUAMA EN LA COLONIA CONSTITUCION, PLAYAS DE ROSARITO. - 330066	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	330066	5	50	70	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta49171.0, meta_modificado2674.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALLE GUADALUAMA COLONIA CONSTITUCION, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN DE ROSALES Y CALLE RAMON LOPEZ, CALLE PADILLA AL DESTE CUONDA CON LA CALLE PADILLA UNA CUADRA AL ESTE LA, lon:-117.0404958, lat:32.37254996]]	20-09-2024	30-09-2024	4591159.24	4591109.24	4591159.24	4591159	4591159.24	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto4591159.24, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance2674.0]]	[2438311/proyecto_INICIO, 2438311/proyecto_PMO CESO, 2438311/proyecto_INICIO, 2438311/proyecto_PMO CESO, 2438311/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436407	Proyecto de inversión	195159.06		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado195137.03]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 321269	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	321269	5	4	1	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificado12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALLE LOS PINOS INTERIOR LT 12 MDA 29 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE ROSA DE CASTILLA, CALLE ROSA DE CASTILLA SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS A, lon:-117.0233905, lat:32.4050231]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436407/proyecto_PMO CESO, 2436407/proyecto_INICIO, 2436407/proyecto_PMO CESO, 2436407/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436758	Proyecto de inversión	195159.06		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado195137.03]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 323156	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	323156	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificado12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad25, direccionCALLE DEL TULE 442 INTERIOR SN COLONIA SANTA ANITA, 22744 SANTA ANITA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 1 DE FEBRERO Y CALLE 30 DE NOVIEMBRE, CALLE PASO DE LOS HEREDOS EL DOMICILIO SE UBICA A 260 MTS AL OESTE DELA, lon:-116.86509546, lat:32.10129735]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436758/proyecto_PMO CESO, 2436758/proyecto_INICIO, 2436758/proyecto_PMO CESO, 2436758/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436785	Proyecto de inversión	195159.06		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado195137.03]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 323283	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	323283	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificado12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALLE GUERRASUA 7 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCION, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LA MORILLA EL DOMICILIO SE UBICA A 80MTS AL SUR DE LOS ABARROTES DE, lon:-117.0387227, lat:32.37127088]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436785/proyecto_INICIO, 2436785/proyecto_PMO CESO, 2436785/proyecto_PMO CESO, 2436785/proyecto_PMO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302433952	Proyecto de inversión	195159.06		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado195137.03]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 308356	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308356	5	3	0	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificado12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 5 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION ESCOLO MAZATLAN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORENO Y CALLE CALA MAURIS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 100 METR, lon:-117.04393792, lat:32.34476499]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2433652/proyecto_PMO CESO, 2433652/proyecto_PMO CESO, 2433652/proyecto_PMO CESO, 2433652/proyecto_PMO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302436231	Proyecto de inversión	195159.06		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado195137.03]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 320549	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	320549	5	4	1	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificado12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALLE MEXICO 996 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCION, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO PRIMERO Y CALLE ZACATICAL, CALLE JULISCO SE ENCUENTRA UBICADO A 67 MTS AL SUR DE LA CAFETERIA , lon:-117.047974X, lat:32.36195333]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137	195137.03	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto195159.06, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance12.0]]	[2436235/proyecto_PMO CESO, 2436235/proyecto_PMO CESO, 2436235/proyecto_PMO CESO, 2436235/proyecto_PMO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240402483977	Proyecto de inversión	183634.08		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto183634.08, modificado183634.08]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 431859	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	431859	5	2	4	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificado12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALLE RICARDO MORALES 100 INTERIOR SN COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLEMENTE CONTRERAS Y CALA MARIA DE LA LUZ NAVARRO, CALLE MARIA DE LA LUZ NAVARRO SE ENCU, lon:-117.02838697, lat:32.40710489]]	03-12-2024	30-12-2024	183634.08	183634.08	55090.22	55090.22	55090.22	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto183634.08, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance0.0]]	[2483977/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240402484138	Proyecto de inversión	183634.08		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto183634.08, modificado183634.08]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 432127	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito	432127	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta12.0, meta_modificado12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad1, direccionCALLE LA VICTORIA 30 INTERIOR SN COLONIA CUARNES DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BETHEL, AVENIDA MANRIQUE DE PAZ SE ENCUENTRA UBICADO A 250 MTS AL SUR DE, lon:-117.0213781, lat:32.4024607]]	03-12-2024	30-12-2024	183634.08	183634.08	55090.22	55090.22	55090.22	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto183634.08, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, avance0.0]]	[2484138/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240302414530	Proyecto de inversión	2682479.93		[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto2682479.93, modificado2682479.93]	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EXPANSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS T.M. Y PLAN DE AYUDA T.V., COLONIA PLAN LIBERTADOR. - 199660	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	199660	5	404	406	0	[meta1: [unidad_medidaPiezas, meta1.0, meta_modificado1.0]]	1	[goal1: [cve_municipio5, localidad1, direccionAVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS AL SUR DE LA E, lon:-117.0459773, lat:32.40683183]]	05-08-2024	31-12-2024	2682479.93	2680480.00	2659411.99	2659412	2659411.99	[f7]: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad 1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun_FAF municipal, monto2680400.18, modificado0.01]	[meta1: [unidad_medidaPiezas, avance0.0]]	[2414530/proyecto_INICIO, 2414530/proyecto_PMO CESO, 2414530/proyecto_PMO CESO, 2414530/proyecto_PMO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	BCN240402509266	Proyecto de inversión	183634.08	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:183634.08, modificado:183634.08}]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 466294	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	466294	5	1	1	0	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}]	1	[goal: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LOS LAGOS INTERIOR, 22 MZA 1 COLONIA COLINAS DE AMAGÓN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA RAMPA DE QUITZALCOATI, BOULEVARD DEFENSORES DE BAA CALIFORNIA, lon:-117.05758264, lat:32.41278523}]	03-12-2024	30-12-2024	183634.08	183634.08	50900.22	50900.22	50900.22	[etno:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIUR-B33-2024-RDS-65-07, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:50900.24, importe_modificado:0.01}]	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	2509266/proyecto_INICIO	En ejecución	Validado avances	[obs:1 {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SEPT, podrá continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre 4.0, usuario:RPT, fecha:2025-01-14}]	Sin observaciones	
2024	4	BCN240402484726	Acción	25000	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 433360	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	433360	N	0	0	0	0	[meta: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[goal: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}]	02-10-2024	31-10-2024	25000	25000	25000	25000	25000	[etno:1 {tipoobra:Servicio, numero_contrato:DM-CP5-FISM-001-10MO-2024, contratista:DIANA CORRAL GUZMÁN, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}]	[meta: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0}]	2484726/proyecto_INICIO, 2484726/proyecto_FIN_CESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	BCN240302438283	Proyecto de inversión	5259777.9	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:5259777.9, modificado:5259777.9}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RINACÓ ALTAMIRANO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, PLAYAS DE ROSARITO. -329955	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329955	5	60	40	0	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3256.0, meta_modificada:2563.13}]	1	[goal: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E ISMACO ALTAMIRANO COLONIA MAGISTERIAL, 22703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAGAS Y CALLE OPIRES, CALLE JUAN JACOB ROSSAU SE ENCUENTRA UBICA A 20 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-117.05333189, lat:32.34235993}]	04-04-2024	30-09-2024	5259777.9	5259777.9	5259777.9	5259778	5259777.9	[etno:1 {tipoobra:Obra, numero_contrato:PRODIUR-B33-2024-RDS-65-05, contratista:LIVE BAA BUILDING S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:525621.58, importe_modificado:525977.9}]	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2563.13}]	2438283/proyecto_INICIO, 2438283/proyecto_PHO_CESO, 2438283/proyecto_INICIO, 2438283/proyecto_FIN_CESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	BCN240402484724	Acción	60000	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 433358	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	433358	N	0	0	0	0	[meta: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[goal: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}]	01-07-2024	31-08-2024	60000	60000	60000	60000	60000	[etno:1 {tipoobra:Servicio, numero_contrato:DM-CP5-FISM-005-2024, contratista:INGISO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}]	[meta: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0}]	2484724/proyecto_INICIO, 2484724/proyecto_FIN_CESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	BCN240402484818	Acción	291600	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:291600.0, modificado:291600.0}]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 433380	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Sindicatura Municipal de Playas de Rosarito	433380	N	0	0	0	0	[meta: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[goal: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}]	01-06-2024	30-09-2024	291600	291600	291600	291600	291600	[etno:1 {tipoobra:Servicio, numero_contrato:DM-CP5-FISM-004-2024, contratista:ALEN CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:291600.0, importe_modificado:0.01}]	[meta: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0}]	2484818/proyecto_INICIO, 2484818/proyecto_FIN_CESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	BCN240402484482	Proyecto de inversión	195137.03	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:195137.03, modificado:195137.03}]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 432713	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	432713	5	2	4	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6}]	1	[goal: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E CURNANAVACA 2973 INTERIOR SIN COLONIA CONSTRUCCIÓN, 22709 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE ART 123, CALLE MORELIA SE ENCUENTRA UBICADO A 130 MTS AL SUR DE ABARROTES BARRER, lon:-117.03867955, lat:32.37180733}]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	[etno:1 {tipoobra:Obra, numero_contrato:PRODIUR-B33-2024-RDS-14-P-01, contratista:TV P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01}]	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6}]	2484432/proyecto_INICIO, 2484432/proyecto_FIN_CESO, 2484432/proyecto_PHO_CESO, 2484432/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	BCN240402484765	Acción	50000	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 433493	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	433493	N	0	0	0	0	[meta: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[goal: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}]	01-11-2024	31-12-2024	50000	50000	50000	50000	50000	[etno:1 {tipoobra:Servicio, numero_contrato:DM-CP5-FISM-002-10MO-2024, contratista:GERMÁN MARTINEZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:50000.0, importe_modificado:0.01}]	[meta: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0}]	2484765/proyecto_INICIO, 2484765/proyecto_FIN_CESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	