



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano

PROGRAMA PRON 2025





PRODEUR

Cuenta Pública 2025
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
Estado Analítico de los Recursos Municipales del Presupuesto de Egresos
Programa PRON 2025

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Contrato	Obra	Contratista	Egresos						Gub. Ejecución
			Aprobado 1	Contratado 2	Convencio 3	Modificado 4=(2+3)	Devengado 5	Pagado 6	
									7 = (4+5)
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-01	Remodelación de recepción en Presidencia, construcción de módulo de atención ciudadana, ubicada en Casa Municipal, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.	Vive Inversion y Desarrollos S. de R.L. de C.V.	\$ 802,952.85	\$ 797,123.51	\$ -	797,123.51	544,135.40	544,135.40	252,988.11
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01	Regeneración urbana del Blvd. Artesanal Popotla que comprende el tramo desde el km. 30+660.00 hasta el 32+400.00 de la carretera libre Tijuana- Ensenada	TRAFFICLIGHT DE MEXICO	\$ 28,897,510.25	\$ 27,993,510.28	\$ 908,999.98	28,900,510.24	12,096,426.89	12,096,426.89	16,804,083.35
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-03	Rehabilitación de baños públicos en la Casa Municipal	Ingeniería y Edificaciones Baja Son S. de R.L. de C.V.	\$ 864,661.47	\$ 864,661.46	\$ -	864,661.46	483,032.85	483,032.85	381,628.61
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-02	Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Guadalupe Rivera entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C.	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 3,226,736.19	\$ 3,104,550.60	\$ -	3,104,550.60	2,658,081.87	2,658,081.87	446,468.73
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-03	Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Procopio Zazueta Olivas entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C.	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 3,605,260.20	\$ 3,369,889.19	\$ -	3,369,889.19	1,822,516.82	1,822,516.82	1,547,372.37
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-04	Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Rodolfo Márquez entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C.	Los Remos Constructora S. de R.L. de C.V.	\$ 3,116,783.74	\$ 3,011,676.40	\$ -	3,011,676.40	2,520,267.32	2,520,267.32	491,409.08
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-05	Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Regino entre Calle Río Lerma y Calle Cipriano Portugal, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C.	Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V.	\$ 7,922,707.18	\$ 7,661,324.42	\$ -	7,661,324.42	4,356,470.37	4,356,470.37	3,304,854.05
0	Construcción de vivienda para damnificado por incendio en Primo Tapia, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C.	0	\$ 3,880,393.73	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guadalajara entre Calle Tecate y Calle Tercera (Poliducto PEMEX) y Calle Tecate entre Calle Pachuca y Guadalajara, Col. Constitución, Playas de Rosarito B.C.	0	\$ 7,926,014.17	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Colinas de Rosarito, de las Calles Olivo, Naranja y Carlos Lane entre las Calles Carlos Lane y Jesús Pérez. Col. Colinas De Rosarito	0	\$ 5,138,881.73	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Tezozomoc entre Cerrada Tezozomoc y Av. Cuauhtémoc, Calle Teohuata entre Calle Tezozomoc y Mogulhutz, Col. Aztlán, Playas de Rosarito B.C.	0	\$ 4,620,632.97	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Hermosa entre Av. Paraíso Oeste y Calle Volcán, Col. Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.	0	\$ 7,387,628.83	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Linda entre Av. Paraíso Oeste y Calle Volcán Col. Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.	0	\$ 7,162,724.24	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00



PRODEUR

Cuenta Pública 2025
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
Estado Analítico de los Recursos Municipales del Presupuesto de Egresos
Programa PRON 2025
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025



Playas de
Rosarito
10ma. Ayuntamiento

Contrato	Otra	Contratista	Egresos						Subejercicio
			Aprobado	Contratado	Convenio	Modificado	Derivado	Pagado	
			1	2	3	4 = (2+3)	5	6	7 = (4+6)
0	Pavimentación con concreto hidráulico del Calle Pablo Bonilla, entre Calle Clemente Contreras y Calle Salvador Bonilla, Col. Ampliación Plan Libertador, Playas de Rosarito B.C.	0	\$ 4,177,845.61	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto			88,408,428.00	46,802,735.84	906,999.98	47,709,735.82	24,480,931.51	24,480,931.51	23,228,804.31

Ilana Valdes
ARQ. ILIANA ARELI VALDES ROMO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA PRODEUR



[Signature]
C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRODEUR