



H. X AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FAIS MUNICIPAL
CIERRE DEFINITIVO 2024

CICLO	TRIMESTR E	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROMADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP ONSABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BEN EFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_T ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUR ISTA	OBSERVACIONES_REVI SION
2024	5	BCN24030242456 4	Acción	28824.7	[ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28824.7, modificado:28824.7]]	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales - 264430	2	Baja California	5	Playas de Rosarito		Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	264430	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684]]	19-07-2024	30-09-2024	28824.7	28824.7	28824.7	28824.7	28824.7	[cetto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM- CPS-FISM-005-2024, contratista:HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:90000.0, importe_modificado:600 .0]]	[meta1: [unidad_medida:Vehi culos, avance:1.0]]	[2424564/proyecto_I NICIO, 2424564/proyecto_FI N, 2424564/proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243329 3	Proyecto de inversión	150069.92	[ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 306800	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	306800	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MISERICORDIA INTERIOR LT 09 MZA 22 COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BETHEL, CALLE ARMAGEDON SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS AL NORT, lon:-117.0219827, lat:32.40168512]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	[cetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-03, contratista:LP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.0 .]]	[meta1: [unidad_medida:Metr os cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[1433293/proyecto_P ROCESO, 2433293/proyecto_FI N, 2433293/proyecto_P ROCESO], 2433293/proyecto_FI N, 2433293/proyecto_I NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243368 7	Proyecto de inversión	150069.92	[ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308520	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308520	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL GOMEZ 10236 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASCUAL SOLISORIANO Y CALLE GASPAR GARCIA BONILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENT, lon:- 117.0336277, lat:32.43128472]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	[cetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-03, contratista:LP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.0 .]]	[meta1: [unidad_medida:Metr os cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2433687/proyecto_I NICIO, 2433687/proyecto_FI N, 2433687/proyecto_P ROCESO], 2433687/proyecto_FI N, 2433687/proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243447 6	Proyecto de inversión	150069.92	[ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 312777	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	312777	5	4	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 10 INTERIOR 10 COLONIA AMPLIACION LUCO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULACAN POLIDUCTO Y CALLE DE LAS TORRES, CALLE NAVARRI SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS AL SU, lon:- 117.04894967, lat:32.37486881]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	[cetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-03, contratista:LP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:147102.91, importe_modificado:0.0 .]]	[meta1: [unidad_medida:Metr os cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2434476/proyecto_P ROCESO, 2434476/proyecto_FI N, 2434476/proyecto_P ROCESO], 2434476/proyecto_I NICIO, 2434476/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243675 8	Proyecto de inversión	195159.06	[ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 323156	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	323156	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE DEL TUL 462 INTERIOR SN COLONIA SANTA ANITA, 22744 SANTA ANITA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PASEO DE LOS HEROS EL DOMICILIO SE UBICA A 260 MTS AL OESTE DELA, lon:-116.86092946, lat:32.10129735]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	[cetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-01, contratista:LP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2527055.53, importe_modificado:0.0 .]]	[meta1: [unidad_medida:Metr os cuadrados de construcción, avance:12.6]]	[2436758/proyecto_P ROCESO, 2436758/proyecto_FI N, 2436758/proyecto_P ROCESO], 2436758/proyecto_I NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243824 7	Proyecto de inversión	140470.2	[ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140470.2, modificado:143379.6]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 329849	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329849	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ TRONCOSO MIRANDA 1059 INTERIOR SN COLONIA LUCO BLANCO, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINO OMBEO Y CALLE VIENTE CORONDO, CALLE MARTIN MORENO CARRILLO 30 METROS AL ESTE 5, lon:-117.05008014, lat:32.3810811]]	06-08-2024	30-09-2024	143379.6	143379.6	143379.6	143379.6	143379.6	[cetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-02, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.0 .]]	[meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:45.0]]	[2438247/proyecto_I NICIO, 2438247/proyecto_P ROCESO, 2438247/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24040248413 8	Proyecto de inversión	183634.08	[ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183634.08, modificado:183634.08]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 432127	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	432127	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA VICTORIA 30 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES DE ROSARITO 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BETHEL, AVENIDA PRINCE DE PAZ SE ENCUENTRA UBICADO A 250 MTS AL SUR DE, lon:-117.021781, lat:32.403607]]	09-12-2024	30-12-2024	183634.08	183634.08	183634.08	183634.08	183634.08	[cetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-S-07, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:55002.24, importe_modificado:0.0 .]]	[meta1: [unidad_medida:Metr os cuadrados de construcción, avance:12.0]]	[2484138/proyecto_I NICIO, 2484138/proyecto_P ROCESO, 2484138/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24040248481 8	Acción	291600	[ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291600.0, modificado:291600.0]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 433580	2	Baja California	5	Playas de Rosarito		Otros Proyectos	Sin identificar	Sindicatura Municipal de Playas de Rosarito	433580	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:SERVICIO S], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684]]	01-06-2024	30-09-2024	291600	291600	291600	291600	291600	[tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM- CPS-FISM-004-2024, contratista:LEN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:291600.0, importe_modificado:0.0 .]]	[meta1: [unidad_medida:SERV ICIOS], avance:1.0]]	[2484818/proyecto_I NICIO, 2484818/proyecto_FI N, 2484818/proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2024	5	BCN240202376014	Proyecto de inversión	2928265.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:2928265.09, modificado:2875712.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EXPANADNA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE 1917 - 97096	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	97096	5	301	337	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA CONSTRUCCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE CHIVAHUARA A 100 METROS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA D, lon:-117.05161684, lat:32.36580447}}	13-05-2024	31-12-2024	2875712.06	2875712.06	2875712.06	2875712.06	2875712.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-05, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO,S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2875712.06, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros s, avance:1.0}}	2376014/proyecto_FI_N, 2376014/proyecto_PROCESO, 2376014/proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302433658	Proyecto de inversión	150069.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308373	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308373	5	2	2	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MISERICORDIA INTERIOR LT 07 MZA 22 COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BITHEL, AVENIDA VILLA BONITA SE UBICA A 200 MTS AL NOROESTE DE L, lon:-117.02209653, lat:32.40150769}}	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-03, contratista:LP CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9}}	2433658/proyecto_PROCESO, 2433658/proyecto_NICIO, 2433658/proyecto_PROCESO, 2433658/proyecto_FI_N, 2433658/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302434820	Proyecto de inversión	195159.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 314149	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314149	5	1	0	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARBABA 542 INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 22704 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTIRES DE TACUBAYA Y CALLE MANUEL U PALAFOX, CALLE REFUGIO VELASCO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-117.066304, lat:32.39387931}}	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6}}	2434820/proyecto_FI_N, 2434820/proyecto_NICIO, 2434820/proyecto_PROCESO, 2434820/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302435004	Proyecto de inversión	195159.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 314997	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314997	5	1	1	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA FLORESTA INTERIOR 34 COLONIA VILA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GRASOL Y CALLE VILLA HIDALGO, CALLE VILLA MIRADOR SE ENCUENTRA UBICADA A 140 MTS AL NORTE DE, lon:-117.0182065, lat:32.40233068}}	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6}}	2435004/proyecto_FI_N, 2435004/proyecto_PROCESO, 2435004/proyecto_NICIO, 2435004/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302436232	Proyecto de inversión	343371.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:343371.6, modificado:363228.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMAL EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 320541	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	320541	5	0	1	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:114.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN RUIZ PIMENTEL 3056 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ, 22708 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAURICIO LOZADA PICOS Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE JESUS GONZALEZ CA, lon:-117.05486767, lat:32.38847943}}	06-08-2024	30-09-2024	363228.32	363228.32	363228.32	363228.32	363228.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-02, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO,S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:353465.88, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:114.0}}	2436232/proyecto_FI_N, 2436232/proyecto_PROCESO, 2436232/proyecto_FI_N, 2436232/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302436578	Proyecto de inversión	195159.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 322151	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322151	5	3	2	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA GRASOL INTERIOR LT 28 MZA 107 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GUDALUPE Y CALLE VILA HIDALGO, CALLE VILLA DEL REY SE ENCUENTRA DOS CUADRAS AL NOR, lon:-117.01840609, lat:32.40281740}}	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6}}	2436578/proyecto_PROCESO, 2436578/proyecto_FI_N, 2436578/proyecto_NICIO, 2436578/proyecto_PROCESO, 2436578/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302438283	Proyecto de inversión	5259777.9	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:5259777.9, modificado:5259777.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, PLAYAS DE ROSARITO - 329955	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329955	5	60	40	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3256.0, meta_modificada:2563.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA MAGISTERIAL, 22703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACASIAS Y CALLE CIPRES, CALLE JUAN JACOB ROSEAU SE ENCUENTRA UBICA A 20 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILL, lon:-117.05333189, lat:32.34259993}}	04-04-2024	30-09-2024	5259777.9	5259777.9	5259777.9	5259777.9	5259777.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-05, contratista:UVE BAA BUILDING S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:5215521.58, importe_modificado:5259777.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2563.11}}	2438283/proyecto_NICIO, 2438283/proyecto_PROCESO, 2438283/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240402484432	Proyecto de inversión	195137.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:195137.03, modificado:195137.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 433713	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	432713	5	2	4	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA 2973 INTERIOR SN COLONIA CONSTRUCCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE ART 121, CALLE MORELIA SE ENCUENTRA UBICADO A 130 MTS AL SUR DE ABARROTES UNESSEL, lon:-117.03867955, lat:32.37180773}}	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6}}	2484432/proyecto_PROCESO, 2484432/proyecto_FI_N, 2484432/proyecto_NICIO, 2484432/proyecto_PROCESO, 2484432/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	5	BCN24020237553 0	Proyecto de inversión	5730394.13	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5730394.13, modificado:5726508.01}]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA CONSTANCIA Y CALLE MINA LA QUEBRADILLA - 95707	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	95707	5	80	40	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3771.81}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MINA LA CONSTANCIA INTERIOR EN COLONIA LA MINA, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MINA LA QUEBRADILLA Y CALLE CUERNOS DE VENADO SUR, CALLE MINA LA COCINERA SE ENCUENTRA UN RESTAURANT L, lon:-117.86585445, lat:32.5995137}]	03-06-2024	31-12-2024	5726508.01	5726508.01	5726508.01	5726508.01	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-01, contralista:CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PACIFICO AYC S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:5726508.01, importe_modificado:0.01}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3771.81}]	(2375530/proyecto_P_NICIO, 2375530/proyecto_P_NICIO, 2375530/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24020237776 1	Proyecto de inversión	1608576.19	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608576.19, modificado:1576476.01}]	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE - 100702	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	100702	5	40	47	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMUALDO GALLARDO ORDOZCO COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIEGO ESQUIVEL Y CALLE LAZARO MORALES, CALLE VALENTE CORDERO AL NORTE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA, lon:-117.0472142, lat:32.38485645}]	13-05-2024	31-12-2024	1576476.01	1576476.01	1576476.01	1576476.01	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-1P-06, contralista:CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PACIFICO A Y C.S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1576476.01, importe_modificado:0.01}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(2377761/proyecto_FI_N, 2377761/proyecto_P_NICIO, 2377761/proyecto_P_NICIO, 2377761/proyecto_FI_N, 2377761/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243462 3	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29}]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 313411	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	313411	5	1	1	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN MORENO CARRILLO 1255 INTERIOR EN COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALIFORNIA ENTE CALLE BALBUENO OBESO Y CALLE VALENTE CORDERO, CALLE PEDRO RIOS FUENTES A 6 MTS AL NORTE DEL D, lon:-117.04927405, lat:32.38033802}]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-1P-03, contralista:LIP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.01}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9}]	(2434623/proyecto_P_NICIO, 2434623/proyecto_FI_N, 2434623/proyecto_P_NICIO, 2434623/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243827 0	Proyecto de inversión	230995.44	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230995.44, modificado:235779.78}]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 329908	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329908	5	1	3	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA VERDE INTERIOR LT 48 MOA 120 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VILLA BONITA Y CALLE VILA DEL MAR, AVENIDA VILA BONITA APROXIMADAMENTE 50 METROS SE ENCU, lon:-117.03540076, lat:32.39081886}]	06-08-2024	30-09-2024	235779.78	235779.78	235779.78	235779.78	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-1P-02, contralista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}]	(2438270/proyecto_P_NICIO, 2438270/proyecto_FI_N, 2438270/proyecto_P_NICIO, 2438270/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243829 2	Proyecto de inversión	206022.96	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206022.96, modificado:210290.08}]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLATAS DE ROSARITO - 329992	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329992	5	2	2	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FEBEL INTERIOR LT 02 MOA 109 COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PONTIA Y CALLE PONTIA, CALLE PONTIA 40 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA EL MERCADO Y ADEMÁS EL, lon:-117.02638265, lat:32.40325352}]	06-08-2024	30-09-2024	210290.08	210290.08	210290.08	210290.08	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-1P-02, contralista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}]	(2438292/proyecto_P_NICIO, 2438292/proyecto_FI_N, 2438292/proyecto_P_NICIO, 2438292/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243406 7	Acción	90000	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:60000.0}]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 261913	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	261913	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:SERVICIO S}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}]	01-07-2024	30-09-2024	60000	60000	60000	60000	[etito: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-CPIS-FISM-005-2024, contralista:HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:90000.0, importe_modificado:60000.0}]	[meta1: {unidad_medida:SERVICIOS}, avance:1.0}]	(2424067/proyecto_P_NICIO, 2424067/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	BCN24030243354 6	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29}]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308007	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308007	5	1	1	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VILLAREAL 861 INTERIOR EN COLONIA REFORMA, 22704 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENARO AMESCUA Y CALLE JUAN SARABIA, CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE UBICA A 200 M, lon:-117.06568575, lat:32.38199782}]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-1P-03, contralista:LIP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.01}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9}]	(2433546/proyecto_P_NICIO, 2433546/proyecto_FI_N, 2433546/proyecto_P_NICIO, 2433546/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN24030243681 8	Proyecto de inversión	165442.68	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165442.68, modificado:168869.31}]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 323478	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	323478	5	2	1	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:230, direccion:CALE MAR DE ARAUJUA 75 INTERIOR EN COLONIA VISTA MARINA, 22740 VISTA MARINA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR WIDDELL Y CALLE MAR DE CORTES, CALLE MAR AMARILLO 10 METROS HACIA AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESTETICA, lon:-116.94060159, lat:32.25484938}]	06-08-2024	30-09-2024	168869.31	168869.31	168869.31	168869.31	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-1P-02, contralista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}]	(2436818/proyecto_P_NICIO, 2436818/proyecto_FI_N, 2436818/proyecto_P_NICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	5	BCN240302438352	Proyecto de inversión	4248836.82	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4248836.82, modificado:4248836.82]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOMÓLOGO DE LA RUTA AZTLAN DE LAS CALLES TEHOACAL Y CALLE MEXICA, EN LA COLONIA AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO - 330198	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	330198	5	50	50	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2430.0, meta_modificada:2494.37]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE TEHOACAL COLONIA AZTLAN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICA Y CALLE TOHUI, CALLE COHUACAN LA CALLE SE UBICA A 300 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AZTLAN Y EL JARDIN DE N, lon:-117.05675247, lat:32.42108719]]	20-05-2024	30-09-2024	4248836.82	4248836.82	4248836.82	4248836.82	4248836.82	[cctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-03, contratista:VIVE INVERSION Y DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3949643.88, importe_modificado:4248836.82]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2494.37]]	[2438352/proyecto_1_NICIO, 2438352/proyecto_1_N, 2438352/proyecto_1_NICIO, 2438352/proyecto_1_N, 2438352/proyecto_1_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302434963	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 314785	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314785	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALE DRACO INTERIOR LT 04 MZA 155 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ATYNA Y CALLE COLINAS DEL SOL, CALLE HERCULES SE ENCUENTRA UNA CUADRA AL OESTE DE LA IGLESIA PENT, lon:-117.02808066, lat:32.40475709]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	[cctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6]]	[2434963/proyecto_1_NICIO, 2434963/proyecto_1_N, 2434963/proyecto_1_NICIO, 2434963/proyecto_1_N, 2434963/proyecto_1_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302434661	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 321497	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	321497	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALE BETHEL INTERIOR LT 29 MZA 33 COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIDA ETERNA Y CALLE VILLA CORONA, AVENIDA VILLA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA A 650 MTS AL SU, lon:-117.0220625, lat:32.39722388]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	[cctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6]]	[2436461/proyecto_1_NICIO, 2436461/proyecto_1_N, 2436461/proyecto_1_NICIO, 2436461/proyecto_1_N, 2436461/proyecto_1_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302436663	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 322741	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322741	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA BRAVA INTERIOR LT 03 MZA 33 COLONIA COSTA RICA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSTA NUEVA Y CALLE COSTA VIEJA, CALLE COSTA GRANDE SE UBICA A 190 MTS AL ESTE DE LA LAVANATICA, lon:-117.01479698, lat:32.39273136]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	[cctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6]]	[2436663/proyecto_1_NICIO, 2436663/proyecto_1_N, 2436663/proyecto_1_NICIO, 2436663/proyecto_1_N, 2436663/proyecto_1_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302436687	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 322842	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322842	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALE DE LOS PINOS INTERIOR LT 24 MZA 16 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GLADIAS Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE GARDENIA SE ENCUENTRA UBICADO A 70 MTS AL SUR LAS CA, lon:-117.02027766, lat:32.40074495]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	[cctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6]]	[2436687/proyecto_1_NICIO, 2436687/proyecto_1_N, 2436687/proyecto_1_NICIO, 2436687/proyecto_1_N, 2436687/proyecto_1_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302436785	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 322383	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322383	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE CUERNAVACA 7 INTERIOR SIN COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y CALLE ART.123, CALLE MORELIA A DOMINGOS SE UBICA A 80MTS AL SUR DE LOS ABAROTES 58, lon:-117.03870227, lat:32.37217008]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	[cctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6]]	[2436785/proyecto_1_NICIO, 2436785/proyecto_1_N, 2436785/proyecto_1_NICIO, 2436785/proyecto_1_NICIO, 2436785/proyecto_1_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240402483977	Proyecto de inversión	183634.08	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183634.08, modificado:183634.08]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 431859	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	431859	5	2	4	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICOBERTO MORALES 106 INTERIOR SIN COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLEMENTE CONTRERAS Y CALLE MARIA DE LA LUZ NAVARRO, CALLE MARIA DE LA LUZ NAVARRO SE ENCU, lon:-117.02839087, lat:32.40720489]]	03-12-2024	30-12-2024	183634.08	183634.08	183634.08	183634.08	183634.08	[cctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-07, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO], A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:550902.24, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0]]	[2483977/proyecto_1_NICIO, 2483977/proyecto_1_N, 2483977/proyecto_1_NICIO, 2483977/proyecto_1_N, 2483977/proyecto_1_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240502509266	Proyecto de inversión	183634.08	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183634.08, modificado:183634.08]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 466294	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	466294	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LOS JAGOS INTERIOR LT 22 MZA 1 COLONIA COLINAS DE ARAGON, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA RAMPA QUEZALCOATLI, BOULEVARD DE FENIXORES DE BAJA CALIFORNIA, lon:-117.0576264, lat:32.4127852]]	03-12-2024	30-12-2024	183634.08	183634.08	183634.08	183634.08	183634.08	[cctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-15-07, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO], A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:550902.24, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0]]	[2509266/proyecto_1_NICIO, 2509266/proyecto_1_N, 2509266/proyecto_1_NICIO, 2509266/proyecto_1_N, 2509266/proyecto_1_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	5	BCN240202376477	Proyecto de inversión	1832271.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832271.32, modificado:1830659.52}}	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EXPLANADA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, 96949	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	96949	5	134	106	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA ECHIVERRIA, 22703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y AVENIDA MILTON CASTELLANOS, AVENIDA MORELOS 100 METROS AL NORTE DEL PARQUE, lon:-117.05931708, lat:32.36889045}}	13-05-2024	31-12-2024	1830659.52	1830659.52	1830659.52	1830659.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-ROS-LP-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO,S.A. DE C.V., convocado:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1830659.52, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2376477/proyecto_FI_N, 2376477/proyecto_P_R0CESO, 2376477/proyecto_FI_NICIO, 2376477/proyecto_P_R0CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	BCN240302433608	Proyecto de inversión	150069.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308218	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308218	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SERENA INTERIOR LT 39 MZA 107 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GUADALUPE Y CALLE VILLA GIRASOL, CALLE VILLA DE EL REY SE ENCUENTRA A 500 MTS AL NOROES, lon:-117.01916331, lat:32.40334999}}	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-ROS-LP-03, contratista:LP CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocado:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9}}	{2433608/proyecto_FI_N, 2433608/proyecto_P_R0CESO, 2433608/proyecto_FI_NICIO, 2433608/proyecto_P_R0CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	BCN240302436289	Proyecto de inversión	195159.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 320782	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	320782	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS INTERIOR LT 63 MZA DEL COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GLADOLDES Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE ENRIQUE BETANCOURT SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE LO, lon:-117.02061145, lat:32.40755493}}	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-ROS-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocado:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6}}	{2436289/proyecto_FI_NICIO, 2436289/proyecto_P_R0CESO, 2436289/proyecto_FI_N, 2436289/proyecto_P_R0CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	BCN240302436666	Proyecto de inversión	137348.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137348.64, modificado:140193.39}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 322748	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322748	5	1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA INTERIOR LT 17 MZA 12 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DEL CARIBE APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETRO AL SUR SE E, lon:-117.0738554, lat:32.41147126}}	06-08-2024	30-09-2024	140193.39	140193.39	140193.39	140193.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-ROS-LP-02, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO,S.A. DE C.V., convocado:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}}	{2436666/proyecto_P_R0CESO, 2436666/proyecto_FI_NICIO, 2436666/proyecto_FI_N, 2436666/proyecto_P_R0CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	BCN240402484726	Acción	25000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 433360	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	433360	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}}	02-10-2024	31-10-2024	25000	25000	25000	25000	25000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-CPIS-FISM-001-10MDO-2024, contratista:DIANA CORRAL QUIÑONEZ, convocado:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:75000.0, importe_modificado:25000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0}}	{2484726/proyecto_FI_N, 2484726/proyecto_P_R0CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	BCN240302414530	Proyecto de inversión	2682479.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682479.93, modificado:2680400.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS T.M. Y PLAN DE AYALA T.V., COLONIA PLAN LIBERTADOR. - 199660	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	199660	5	404	406	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ENSENADA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 MTS AL SUR DE LA E, lon:-117.0459773, lat:32.40683183}}	05-08-2024	31-12-2024	2680400.18	2680400.18	2680400.18	2680400.18	2680400.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-ROS-IS-06, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L DE C.V., convocado:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2680400.18, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2414530/proyecto_P_R0CESO, 2414530/proyecto_FI_NICIO, 2414530/proyecto_P_R0CESO, 2414530/proyecto_FI_N, 2414530/proyecto_P_R0CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302433929	Acción	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 260135	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	260135	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}}	01-04-2024	31-05-2024	50000	50000	50000	50000	50000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-CPIS-FISM-002-2024, contratista:LUIS JORGE RODRIGUEZ BARAÑAS, convocado:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:50000.0, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0}}	{2423929/proyecto_FI_N, 2423929/proyecto_P_R0CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	BCN240302433652	Proyecto de inversión	195159.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308356	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308356	5	3	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 5 INTERIOR EN COLONIA AMPLIACION LINDO MAZATLAN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE ISLA MUJERES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 100 METR, lon:-117.04393792, lat:32.34476499}}	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-ROS-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocado:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}}	{2433652/proyecto_FI_N, 2433652/proyecto_P_R0CESO, 2433652/proyecto_FI_N, 2433652/proyecto_P_R0CESO, 2433652/proyecto_FI_N, 2433652/proyecto_P_R0CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	5	BCN240302434672	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 313582	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	313582	5	0	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN RUÍZ PIMENTEL 2006 INTERIOR SN COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMINIO ARROYO Y CALLE FAUSTINO ALVARADO, CALLE JESÚS LEIVA TORRES SE ENCUENTRA UBICA. lon: 117.05438004, lat:32.37825954]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-I-P-03, contratista:LP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:147102.91, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2434672/proyecto_P_NICIO, 2434672/proyecto_FI_N, 2434672/proyecto_P_NICIO, 2434672/proyecto_P_NICIO, 2434672/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302434647	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:159137.03]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 321269	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	321269	5	4	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR LT 12 MESA 29 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE ROSA DE CASTILLA, CALLE ROSA DE CASTILLA SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRIAS A. lon: 117.02233005, lat:32.4050213]]	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-I-P-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6]]	[2436407/proyecto_P_NICIO, 2436407/proyecto_P_NICIO, 2436407/proyecto_FI_N, 2436407/proyecto_P_NICIO, 2436407/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302434531	Proyecto de inversión	4611806.64	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4611806.64, modificado:4591159.24]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA GUADALAJARA, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, PLAYAS DE ROSARITO - 330066	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	330066	5	50	70	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4171.0, meta_modificada:2674.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALUACAN DE ROSALES Y CALLE RAMON LOPEZ, CALLE PACHUCA AL OESTE COLINDA CON LA CALLE PACHUCA UNA CUADRA AL ESTE LA, lon: 117.04040956, lat:32.37234996]]	20-05-2024	30-09-2024	4591159.24	4591159.24	4591159.24	4591159.24	4591159.24	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-IS-04, contratista:DESARROLLO S URBANOS CATENARIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4591159.24, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2674.0]]	[2438311/proyecto_P_NICIO, 2438311/proyecto_P_NICIO, 2438311/proyecto_FI_N, 2438311/proyecto_P_NICIO, 2438311/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN2403024348327	Proyecto de inversión	71795.88	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71795.88, modificado:73282.91]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 330139	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	330139	5	0	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR MEDITERRANEO INTERIOR SN COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA CAMPECHE Y CALLE GONZ DE MEXICO, CALLE MAR MERIDIONAL A 50 METROS AL NORTE SE ENCUEN, lon: 117.03802687, lat:32.39939313]]	06-08-2024	30-09-2024	73282.91	73282.91	73282.91	73282.91	73282.91	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-I-P-02, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO,S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1531685.88, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0]]	[2438327/proyecto_P_NICIO, 2438327/proyecto_FI_N, 2438327/proyecto_P_NICIO, 2438327/proyecto_P_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240402484724	Acción	60000	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 433358	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	433358	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 117.054459, lat:32.363684]]	01-07-2024	31-08-2024	60000	60000	60000	60000	60000	[etio1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-CPS-FISM-005-2024, contratista:HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:90000.0, importe_modificado:600]]	[meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], avance:1.0]]	[2484724/proyecto_P_NICIO, 2484724/proyecto_FI_N, 2484724/proyecto_P_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302423935	Acción	50000	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 260283	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	260283	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 117.054459, lat:32.363684]]	01-04-2024	31-05-2024	50000	50000	50000	50000	50000	[etio1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-CPS-FISM-003-2024, contratista:HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:50000.0, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], avance:1.0]]	[2423935/proyecto_FI_N, 2423935/proyecto_P_NICIO, 2423935/proyecto_P_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302423951	Acción	100000	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 260379	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	260379	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 117.054459, lat:32.363684]]	01-06-2024	30-09-2024	100000	100000	100000	100000	100000	[etio1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-CPS-FISM-003-2024, contratista:DIANA CORRAL QUIRONEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:100000.0, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], avance:1.0]]	[2423951/proyecto_P_NICIO, 2423951/proyecto_FI_N, 2423951/proyecto_P_NICIO, 2423951/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240302433730	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308799	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308799	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA BONITA INTERIOR 11202 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLA VILLA DEL SOL Y CALLE VILLA GUADALUPE, CALLE VILLA CASCADE SE ENCUENTRA UBICADA A 500 MTY AL NOR, lon: 117.0159727, lat:32.40148713]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R06-I-P-03, contratista:LP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2433730/proyecto_P_NICIO, 2433730/proyecto_P_NICIO, 2433730/proyecto_FI_N, 2433730/proyecto_P_NICIO, 2433730/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	5	BCN240302434567	Proyecto de inversión	150069.92	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 313218	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	313218	5	1	1	0	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9])	1	(gros1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SERENA 21 INTERIOR SN COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GERARDO Y CALLE VILLA HIDALGO, CALLE VILLA DEL REY SE ENCUENTRA A 300 MTS AL NORESTE DE LA P, lon:-117.01971406, lat:32.40256967])	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	147102.29	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-IP-03, contratista:LP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:147102.29, importe_modificado:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9])	(2434567/proyecto_P_N, 2434567/proyecto_P_ROCESO, 2434567/proyecto_FI_NICIO, 2434567/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN2403024346235	Proyecto de inversión	195159.06	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ROSARITO - 320549	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	320549	5	4	1	0	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6])	1	(gros1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO 996 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCION, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO PRIMERO Y CALLE ZACATECAS, CALLE JALISCO SE ENCUENTRA UBICADO A 67 MTS AL SUR DE LA CAFETERIA, lon:-117.04797424, lat:32.36195333])	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-IP-01, contratista:V.P.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:282705.53, importe_modificado:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6])	(2436235/proyecto_FI_N, 2436235/proyecto_FI_NICIO, 2436235/proyecto_FI_N, 2436235/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN2403024345561	Proyecto de inversión	49944.96	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49944.96, modificado:50979.41])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 321998	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	321998	5	5	3	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0])	1	(gros1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA 189 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCION, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 127 Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE CHAPAS FRENTE AL DOMICILIO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRI, lon:-117.05289223, lat:32.36539194])	06-08-2024	30-12-2024	50979.41	50979.41	50979.41	50979.41	50979.41	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-IP-02, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:155165.88, importe_modificado:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0])	(2436561/proyecto_P_N, 2436561/proyecto_FI_N, 2436561/proyecto_FI_NICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN2403024346629	Proyecto de inversión	195159.06	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195137.03])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 322566	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322566	5	1	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.6])	1	(gros1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL 5817 INTERIOR SN COLONIA AZTLÁN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAUHTEMOC Y CALLE DUMOSA, CALLE NITZAHUALPULI SE UBICA A 70 MTS AL OESTE DE PALAZA SPA A 160 MTS AL SUR DE, lon:-117.05749681, lat:32.41653673])	06-08-2024	30-09-2024	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	195137.03	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-IP-01, contratista:V.P.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:282705.53, importe_modificado:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6])	(2436629/proyecto_FI_N, 2436629/proyecto_FI_N, 2436629/proyecto_FI_NICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN2403024348210	Proyecto de inversión	162321.12	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162321.12, modificado:165683.09])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 329730	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329730	5	2	2	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0])	1	(gros1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CASCAIDA INTERIOR 17 LIB NDA 32 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA HIDALGO Y CALLE VILLA HIDALGO, CALLE VILLA GUADALUPE A 50 METROS, APROXIMADAMENTE SE, lon:-117.01698156, lat:32.40194249])	06-08-2024	30-09-2024	165683.09	165683.09	165683.09	165683.09	165683.09	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-IP-02, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:155165.88, importe_modificado:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0])	(2438210/proyecto_FI_NICIO, 2438210/proyecto_P_N, 2438210/proyecto_FI_N, 2438210/proyecto_FI_NICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN2403024348265	Proyecto de inversión	2600418.82	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600418.82, modificado:2596273.58])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VAZO EN LA CALLE CÁRDENAS CÁRDENAS, EN LA COLONIA PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO - 329894	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329894	5	40	50	0	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1780.0, meta_modificada:1363.49])	1	(gros1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NORTE, CARRETERA TRANSPENINSULAR 1 A 200 MTS AL OESTE DE LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA LA SE, lon:-117.06571399, lat:32.40940172])	04-04-2024	30-09-2024	2596273.58	2596273.58	2596273.58	2596273.58	2596273.58	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODE UR-R33-2024-R05-IP-02, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ BARBA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2596273.58, importe_modificado:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1363.49])	(2438265/proyecto_FI_NICIO, 2438265/proyecto_P_N, 2438265/proyecto_FI_N, 2438265/proyecto_FI_NICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCN240402484765	Acción	50000	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0])	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 433493	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	433493	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:SERVICIO], meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(gros1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684])	01-11-2024	31-12-2024	50000	50000	50000	50000	50000	(tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-CP5-PI5M-003-10mo-2024, contratista:GERONIMO NICO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:50000.0, importe_modificado:0.0])	(meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], avance:1.0])	(2484765/proyecto_FI_NICIO, 2484765/proyecto_FI_N, 2484765/proyecto_P_N, 2484765/proyecto_P_N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	