



10mo AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FAIS MUNICIPAL
CUARTO TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP ONSABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	PROYECTO_PROGRAMA_P R TIPO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BEN EFICIADA	MUJERE S	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_T ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA LISTA	OBSERVACIONES_REVI SION		
2025	4	BCN2503025196077	Acción	759140.15	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:759140.15, modificado:759140.15]	Rehabilitación de Oficinas Operativas de Bienestar Municipal 5101	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:PROGAMA(4S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	PRODIM	Sin identificar	Municipio de Playas de Rosarito	5101-PRODIM	N	0	0	0	[meta:1, [unidad_medida:PROGAMA(4S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CACERESCA MUNICIPAL, lon:-117.054409, lat:32.363864]]	02-09-2025	02-11-2025	759140.15	756764.09	0	0	0	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R-PRODIM-2025-R05-AD-01, contratista:CONSTRUCCIONES C CUCION S DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:75764.09, importe_modificado:0.03]]	[meta:1, [unidad_medida:PROCBAMA(5), avance:0.0]]	2596077/proyecto_INCI(0)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	BCN250402615069	Acción	758400	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:758400.00, modificado:758400.00]	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -6176	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:SERVICIOS(5), meta:24.0, meta_modificada:24.0]]	Gastos indirectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	6176-GI	N	0	0	0	[meta:1, [unidad_medida:SERVICIOS(5), meta:24.0, meta_modificada:24.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CACERESCA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363864]]	01-09-2025	31-12-2025	758400	648853.34	476106.68	476106.7	476106.68	[fcto:1, [ipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-R-CPS-FISM-001-10MO-2025, contratista:SUPERVISIONES, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:727853.33, importe_modificado:648853.34]]	[meta:1, [unidad_medida:SERVICIO(5), avance:18.00]]	2615069/proyecto_PROCESO, 2615069/proyecto_INCI(0)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	BCN250202517851	Proyecto de inversión	222790.53	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:222790.53, modificado:222790.53]	Rehabilitación de sanitarios en escuela Misión Cultural No.164, Colonia constitución, Playas de Rosarito, B. C. - 41712	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	41712	5	35	20	0	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Calle Distrito Federal 345 Colonia Villa Turística 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Chihuahua y Calle Guanajuato Calle Artículo 27 Constitucional la ubicación de la escuela misión cultural tiene su tiqui, lon:-117.05199831, lat:32.36495022]]	15-07-2025	01-10-2025	222790.52	222790.52	125065.92	125065.9	125065.92	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R33-2025-R05-AD-01, contratista:JAVIER PALACIO SOA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:221040.81, importe_modificado:222790.52]]	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:18.00]]	2537815/proyecto_INCI(0), 2537815/proyecto_PROCESO, 2537815/proyecto_INCI(0), 2537815/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	BCN250202517856	Proyecto de inversión	1887990.62	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:1887990.62, modificado:1887990.62]	Construcción de aula de usos múltiples en escuela Misión Cultural No.164, Colonia constitución, Playas de Rosarito, B. C. - 40946	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:87.32, meta_modificada:87.32]]	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	40946	5	35	20	0	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:87.32, meta_modificada:87.32]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Calle Distrito Federal 345 Colonia Villa Turística 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Chihuahua y Calle Guanajuato Calle Artículo 27 Constitucional la ubicación de la escuela misión cultural tiene su tiqui, lon:-117.05168976, lat:32.36507933]]	15-07-2025	01-10-2025	1887990.62	1887990.62	791460.56	791460.6	791460.56	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R33-2025-R05-AD-01, contratista:JAVIER PALACIO SOA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1882407.55, importe_modificado:1785407.57]]	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:17.00]]	2537816/proyecto_INCI(0), 2537816/proyecto_PROCESO, 2537816/proyecto_INCI(0), 2537816/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	BCN2503025154437	Proyecto de inversión	234093.27	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:234093.27, modificado:234093.27]	Rehabilitación de techumbre en aula en escuela Misión Cultural No.164, Colonia Villa Turística, Playas de Rosarito, B. C. - 62854	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0]]	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	62854	5	35	39	0	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Calle Distrito Federal Colonia Villa Turística 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Guanajuato y Calle Chihuahua Avenida Artículo 127 La escuela Misión cultural se encuentra a un costado de la estación de bombeo, lon:-117.05145503, lat:32.36511561]]	09-09-2025	01-10-2025	234093.27	232513.37	224380.61	224380.6	224380.61	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R33-2025-R05-AD-01, contratista:JAVIER PALACIO SOA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:232513.37, importe_modificado:0.03]]	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:65.00]]	2554437/proyecto_INCI(0), 2554437/proyecto_PROCESO, 2554437/proyecto_INCI(0), 2554437/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	BCN2502025040173	Proyecto de inversión	133561.36	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:133561.36, modificado:133561.36]	Construcción de cubierta en Estación Cicla y Hot Firm en Acceso Principal en CAM Rosarito, Colonia Luce Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. - 13269	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0]]	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	13269	5	55	55	0	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Calle ROMAJUJO CALAMBO ORZCO CALVO-AMALUJADO LUCO BLANCO 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE CALLE VALENTE CORDERO Y CALLE PEDRO FUENTES CALA LAZARO MORALES EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SE ENCUENTRA EN UNA, lon:-117.0470586, lat:32.3820633]]	11-11-2025	31-12-2025	133561.36	133561.36	354411.41	354411.4	354411.41	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R33-2025-R05-AD-07, contratista:ADONIBOSA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:181371.36, importe_modificado:133516.136]]	[meta:1, [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:0.0]]	2604173/proyecto_INCI(0)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	BCN2503025154410	Proyecto de inversión	609118.8	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:609118.8, modificado:609118.8]	Construcción de la red de agua potable en la calle Lepus, de la colonia Colinas del Sol, del municipio de Playas de Rosarito, B.C. - 63983	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0]]	Agua y saneamiento	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	63983	5	25	35	0	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Calle Lepus Colinas del Sol del 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Avenida Colinas del Sol y Avenida las Luces, una casilla anterior a la calle Lepus se encuentra la ligüta Dos fuegos en el altar al igual al, lon:-117.02386477, lat:32.40467639]]	01-09-2025	01-10-2025	609118.8	586697	396044.41	396044.4	396044.41	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R33-2025-R05-AD-03, contratista:SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:586659.7, importe_modificado:0.03]]	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, avance:70.00]]	2554410/proyecto_PROCESO, 2554410/proyecto_INCI(0), 2554410/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	BCN2503025154417	Proyecto de inversión	6622414.54	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:6622414.54, modificado:6622414.54]	Construcción de la red de agua potable en la colonia Cumbres de Popotla, del municipio playas de Rosarito, B.C. - 90755	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, meta:1858.0, meta_modificada:1858.0]]	Agua y saneamiento	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	90755	5	22	31	0	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, meta:1858.0, meta_modificada:1858.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:22, direccion: Boulevard Misión de san gabriel Colina Cumbres de popotla 22712 CUMBRES DE POPOTLA, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Cumbres de calaca y Calle cumbres de calaca extendido por la colonia misión del mar II hasta el límite que colind, lon:-117.02024213, lat:32.29364949]]	22-09-2025	28-11-2025	6622414.54	6622414.54	1833056.69	1833057	1833056.69	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R33-2025-R05-L-03, contratista:CONSTRUCCION DE SEXTINA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:610188.95, importe_modificado:6622414.53]]	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, avance:0.0]]	2554417/proyecto_INCI(0)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	BCN2503025154419	Proyecto de inversión	308289.6	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:308289.6, modificado:308289.6]	Construcción de la red de agua potable en la calle Itzacchui, de la colonia Astón, del municipio de Playas de Rosarito, B.C. - 65038	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0]]	Agua y saneamiento	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	65038	5	22	29	0	0	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:5, direccion: Calle Itzacchui Colonia Astón 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Astón y Avenida Papacogotl Sobre la calle Itzacchui se encuentra la florita Caranza contra esquina de ella este ubicado la ti, lon:-117.05427903, lat:32.42348678]]	01-09-2025	01-11-2025	0	0	0	0	0	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R33-2025-R05-AD-03, contratista:SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:586659.7, importe_modificado:0.03]]	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, avance:0.0]]	2554419/proyecto_INCI(0)	Cancelado	Cancelación validada	[081] (observación SE SÓLUCIO LA CANCELACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE CABLEO EN EL ACTA X 014/2025 PUNTO TERCERO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, trimestre 4.0, sin uso gubernamental, fecha:2026-01-12)	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN2503025154422	Proyecto de inversión	3589109.96	[ftr]: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fAFS municipal, monto:3589109.96, modificado:3589109.96]	Construcción de la red de Agua Potable en la colonia El Camplito, del municipio de Playas de Rosarito, B.C. - 84446	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0]]	Agua y saneamiento	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	84446	5	30	40	0	0	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0]]	1	[fgeo:1, [cve_municipio:5, localidad:5, direccion: Carretera libre pavimentada Federal tiyana - avenida 42 S 22710 EL CAMPLITO, PLAYAS DE ROSARITO La construcción de red de agua potable se fabrica a cabo en la colonia el camplito como referencia mayor se encuentra el centro de ven, lon:-116.90932492, lat:32.18226763]]	29-09-2025	28-11-2025	0	0	0	0	0	[fcto:1, [ipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM-R33-2025-R05-AD-03, contratista:SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:586659.7, importe_modificado:0.03]]	[meta:1, [unidad_medida:Metricos lineales, avance:0.0]]	2554422/proyecto_INCI(0)	Cancelado	Cancelación validada	[081] (observación SE SÓLUCIO LA CANCELACIÓN DE OBRAS POR CABLEO EN EL ACTA X 014/2025 PUNTO TERCERO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, trimestre 4.0, sin uso gubernamental, fecha:2026-01-12)	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	4	BCN250302554415	Proyecto de inversión	258185.4	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:258185.4, modificado:258185.4]	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en calles de servicio (entre C. 7 leyes y Correo Alcaz), de la colonia Ampliación Benito Juárez, del municipio de Playas de Rosario, B.C. 91682	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	91682	5	13	15	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:127.0, meta_modificada:127.0]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:258185.4, modificado:258185.4]	22-09-2025	17-11-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0]	(255433/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	[f1]: [c16] (observación:SE SOLICITA CANCELACION DE OBRA POR MEDIO DE CANCELADO EN EL ACTA 634/2025 PUNTO TERCERO, CON FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, trimestre:4.0, usuario:gobernador@coahgo, fecha:2026-01-12)	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554414	Proyecto de inversión	6319361.06	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:6319361.06, modificado:6319361.06]	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av. Colinas del Sol desde Calle Colinas de la Laguna hasta Calle Atlas Colinas del Sol, Playas de Rosario, B.C. - 64144	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	64144	5	35	40	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3462.36, meta_modificada:3462.36]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:6319361.06, modificado:6319361.06]	05-09-2025	01-11-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	(2554414/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	[f1]: [c16] (observación:SE SOLICITA CANCELACION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE PLAYAS DE ROSARIO, trimestre:4.0, usuario:gobernador@coahgo, fecha:2026-01-12)	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554441	Proyecto de inversión	3983745.21	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:3983745.21, modificado:3983745.21]	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Misra con zona y mina del valle desde el Blvd. Eduardo Tiquero (antiguo Colón) a la mina, Playas de Rosario B.C. 63725	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	63725	5	38	45	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:2148.74, meta_modificada:2148.74]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:3983745.21, modificado:3983745.21]	01-09-2025	01-11-2025	3983745.21	3984243.77	3851714.47	3851714	3851714.47	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:3983745.21, modificado:3983745.21]	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, avance:2178.11]	(255443/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	BCN250302554429	Proyecto de inversión	9123409.76	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:9123409.76, modificado:9123409.76]	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Andhuay y Calle Tepicahua Col. Antón, Delegación Playas de Rosario, B.C. - 64412	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	64412	5	85	105	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5902.61, meta_modificada:5902.61]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:9123409.76, modificado:9123409.76]	01-09-2025	01-11-2025	9123409.76	9123409.76	7778938.37	7778938	7778938.37	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:9123409.76, modificado:9123409.76]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4328.08]	(2554429/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	BCN25040306041572	Proyecto de inversión	5631876.61	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:5631876.61, modificado:5631876.61]	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle La Bajada y Alameda desde la calle La Alameda hasta la Av. Laderas y entre las calles Calle La Bajada hasta la calle Las Laderas, Colonia colonia de Rosario, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosario, B.C. - 130408	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	130408	5	60	60	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2909.61, meta_modificada:2909.61]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:5631876.61, modificado:5631876.61]	21-11-2025	31-12-2025	5631876.61	5627405.29	1688221.59	1688222	1688221.59	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:5631876.61, modificado:5631876.61]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	(2604172/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	BCN2504030604174	Proyecto de inversión	4843254.46	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:4843254.46, modificado:4843254.46]	Pavimentación con Carpa de Asfalto de la calle Volcan Semery y calle Volcan Santa Helena desde la calle Volcan Krakatoa hasta Volcan Semery y calle Volcan Santa Helena hasta Volcan Itascahuati - 134043	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	134043	5	80	80	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2669.76, meta_modificada:2669.76]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:4843254.46, modificado:4843254.46]	01-12-2025	31-12-2025	4843254.46	4843254.46	0	0	0	0	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:4843254.46, modificado:4843254.46]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	(2604174/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554411	Proyecto de inversión	150069.92	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Ladreros del municipio de Playas de Rosario B.C. - 77822	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	77822	5	3	5	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	20-09-2025	20-09-2025	150069.92	149373.08	107496.31	107496.3	107496.31	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3]	(2554413/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	BCN250302554412	Proyecto de inversión	31408.62	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:31408.62, modificado:31408.62]	Construcción de piso firme en la colonia Colinas del sol del municipio de Playas de Rosario B.C. - 71671	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	73671	5	4	2	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.65, meta_modificada:23.65]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:31408.62, modificado:31408.62]	19-09-2025	17-10-2025	30529.12	30529.12	29086.61	29086.61	29086.61	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:31408.62, modificado:31408.62]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.43]	(2554412/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	BCN250302554413	Proyecto de inversión	150069.92	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Colinas del Sol del municipio de Playas de Rosario B.C. 84262	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	84262	5	3	3	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	19-09-2025	17-10-2025	150069.92	149373.08	107496.31	107496.3	107496.31	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3]	(2554413/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	BCN250302554415	Proyecto de inversión	150069.92	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Colinas del Sol del municipio de Playas de Rosario B.C. 83998	2	Baja California	5	Playas de Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	83998	5	3	4	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9]	1	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	19-09-2025	17-10-2025	150069.92	149373.08	107496.31	107496.3	107496.31	[f1]: [c16], recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gne:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munif:FAIS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3]	(2554415/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2025	4	BCN250302554418	Proyecto de inversión	72485.51	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:72485.51, modificado:72485.51]	Construcción de piso firme en la colonia Misón del mar del municipio de Playas de Rosarito B.C. -73817	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	73817	5	4	3	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.58), meta_modificada:54.58]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:28, direccion:Calle san valentin no117 18 colonia Misón del mar II 22715 MISÓN DEL MAR IRA Y ZDA. SECCION, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Boulevard Sol y Calle san valentin Sobre la hotel principal sofa se encuentra a contra esquina de la calle, lon:-117.02148651, lat:32.303302868)]	19-09-2025	19-09-2025	72485.51	48722.04	46419.9	46419.9	46419.9	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.2)]	2554416/proyecto_NIC IO, 2554416/proyecto_PBD CESO, 2554416/proyecto_NIC IO, 2554416/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554418	Proyecto de inversión	30399.3	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:30399.3, modificado:30009.44]	Construcción de piso firme en la colonia San miguel del municipio de Playas de Rosarito B.C. -74287	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	74287	5	4	3	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.42, meta_modificada:29.448)]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle tormenta 11 Colonia San miguel 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Costa Brava Y Calle Costa san felipe Calle Costa rica Subir por la calle Costa Brava a mano izquierda entrara la calle costa, lon:-117.02430414, lat:32.39788902)]	19-09-2025	17-10-2025	39009.44	39009.44	37166.22	37166.22	37166.22	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.38)]	2554418/proyecto_NIC IO, 2554418/proyecto_PBD CESO, 2554418/proyecto_NIC IO, 2554418/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554420	Proyecto de inversión	150069.92	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Colinas del Sol del municipio de Playas de Rosarito B.C. -84083	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	84083	5	4	2	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9)]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Costa rica 29 Colonia Villa de costa rica 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Costa Brava Y Calle Costa san felipe Calle Costa rica Subir por la calle Costa Brava a mano izquierda entrara la calle costa, lon:-117.01564051, lat:32.39138922)]	19-09-2025	17-10-2025	150069.92	149373.84	107496.31	107496.3	107496.31	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-03, contratacion:CONSTRUCCIONE S CICLOM S DE RL DE CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1493730.84, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3)]	2554420/proyecto_NIC IO, 2554420/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554425	Proyecto de inversión	64331.22	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:64331.22, modificado:67034.22]	Construcción de piso firme en la colonia Colinas del sol del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 74151	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	74151	5	3	2	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.42, meta_modificada:50.59)]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Proceso 51 Colonia Colinas del Sol 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Guadalupe Y Calle Aurora Boreal Sobre la avenida principal Blvd colinas del sol llegar a la esquina de la calle alosa girar a mano dere, lon:-117.03181311, lat:32.4022437)]	19-09-2025	17-10-2025	67034.22	67034.22	63866.82	63866.82	63866.82	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.05)]	2554423/proyecto_PBD CESO, 2554423/proyecto_NIC IO, 2554423/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554424	Proyecto de inversión	150069.92	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Los ramos del municipio de Playas de Rosarito B.C. -74519	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	74519	5	4	5	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9)]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida articulo 122 4216 Colonia Contruccion 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Municipal Y Calle Chapingango Avenida articulo 72 El domicilio se encuentra entre las calles mexicana y chapingango sobre la, lon:-117.04225583, lat:32.37223312)]	20-09-2025	20-10-2025	150069.92	149373.08	107496.31	107496.3	107496.31	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-03, contratacion:CONSTRUCCIONE S CICLOM S DE RL DE CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1493730.84, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3)]	2554424/proyecto_NIC IO, 2554424/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554425	Proyecto de inversión	150069.92	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Los ramos del municipio de Playas de Rosarito B.C. -77425	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	77425	5	5	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9)]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Rosa de castilla mod38 81 Colonia FRACC LOS RAMOS 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Y Calle De los pinos Calle Los bariles Sobre el Blvd de los pinos hacia llegar a esquina con la calle rosa castillo doble, lon:-117.02397151, lat:32.40549198)]	01-09-2025	01-11-2025	150069.92	149373.08	107496.31	107496.3	107496.31	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-03, contratacion:CONSTRUCCIONE S CICLOM S DE RL DE CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1493730.84, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3)]	2554425/proyecto_NIC IO, 2554425/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554426	Proyecto de inversión	32909.33	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:32909.33, modificado:32909.33]	Construcción de piso firme en la colonia Cumbres de Rosarito del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73725	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	73725	5	4	2	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.78, meta_modificada:24.78)]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Mucica Colonia Colinas del sol 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Y Calle Pegasus Calle Carre minor Sobre la avenida principal colinas del sol en esquina con calle pegasus esquina con calle mucica, lon:-117.02018075, lat:32.3995133)]	19-09-2025	17-10-2025	32909.33	32834.71	31283.25	31283.25	31283.25	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.05)]	2554426/proyecto_NIC IO, 2554426/proyecto_PBD CESO, 2554426/proyecto_NIC IO, 2554426/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554427	Proyecto de inversión	150069.92	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]	Construccion de Cuarto para baño en la colonia Cumbres de Rosarito del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 74496	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	74496	5	5	3	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.17, meta_modificada:3.9)]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle La victoria 29 Colonia Cumbres de Rosarito 22741 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Avempace Y Calle Principe paz Calle Agua viva El domicilio se encuentra entre las calles El labrador y betel, lon:-117.02137391, lat:32.40249567)]	20-09-2025	20-10-2025	150069.92	149373.08	107496.32	107496.3	107496.32	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-03, contratacion:CONSTRUCCIONE S CICLOM S DE RL DE CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1493730.84, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3)]	2554427/proyecto_PBD CESO, 2554427/proyecto_NIC IO, 2554427/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554428	Proyecto de inversión	42192.46	[f7f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:42192.46, modificado:42192.46]	Construccion de piso firme en la colonia Villa Bonita del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 74171	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	74171	5	5	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.77, meta_modificada:31.77)]	1	[gfoi: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Villa verde 120 Colonia Villa Bonita 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Villa del pacifico Y Calle Villa del sol El domicilio se encuentra sobre la Avenida de villa del sol en calle de terranova, casa, lon:-117.01919207, lat:32.39670163)]	19-09-2025	17-10-2025	42192.46	42096.8	40107.71	40107.71	40107.71	[lctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AJUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.55)]	2554428/proyecto_PBD CESO, 2554428/proyecto_NIC IO, 2554428/proyecto_PBD CESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025	4	BCN250302554490	Proyecto de inversión	30200.08	[f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:30200.08, modificado:30356.87]]	Construcción de piso firme en la colonia Lucio Blanco del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 79927	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	79927	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.74, meta_modificada:22.74]]	1	[meta1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Tuerta Guerrero 1217 Colonia Lucio Blanco 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Mexual Y Calle Chihuenicongo Avenida Ballena Oscura Sobre la Avenida Ballena en esquina con la calle tuerta guillermo se etc, lon:-117.04325228, lat:32.37915771]]	19-09-2025	17-10-2025	30356.87	30356.87	28922.49	28922.49	28922.49	[ctos1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.31]]	2554430/proyecto_NIC IO, 2554430/proyecto_PBD CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554491	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Piso Libertador del municipio de Playas de Rosarito B.C.B-8104	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	84104	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[meta1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe morales 209 Colonia Piso Libertador 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Guadalupe Morales Y Calle Bonita La casa se encuentra sobre la esquina de la calle guadalupe morales no tiene cerco o m, lon:-117.03163199, lat:32.4023866]]	19-09-2025	17-10-2025	150069.92	149373.08	107496.31	107496.3	107496.31	[ctos1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-S-03, contratacion:CONSTRUCCIONE S CIVICOM S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1493730.84, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3]]	2554431/proyecto_PBD CESO, 2554431/proyecto_NIC IO, 2554431/proyecto_PBD CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554492	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Villa Bonita del municipio de Playas de Rosarito B.C.B-84232	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	84232	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[meta1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Villa hermosa 10 Colonia Villa Bonita 22708 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Villa del sol Calle Villa bonita El domicilio se encuentra detras de la llantera zacarias, lon:-117.01783752, lat:32.39848391]]	19-09-2025	17-10-2025	150069.92	149373.08	107496.31	107496.3	107496.31	[ctos1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-S-03, contratacion:CONSTRUCCIONE S CIVICOM S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1493730.84, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3]]	2554432/proyecto_NIC IO, 2554432/proyecto_PBD CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554493	Proyecto de inversión	36096.67	[f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:36096.67, modificado:36096.67]]	Construcción de piso firme en la localidad de Los ramos del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73500	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	73500	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.18, meta_modificada:27.18]]	1	[meta1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Los cuerdos n°113 Colonia Los Ramos 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Tulipan Y Avenida Bugambilas Calle Tulipan Sobre la avenida Bugambilas se encuentra la tienda de ropa Framboyanes, lon:-117.03972879, lat:32.41200970]]	15-09-2025	01-10-2025	36096.67	36014.83	34313.11	34313.11	34313.11	[ctos1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.28]]	2554433/proyecto_NIC IO, 2554433/proyecto_PBD CESO, 2554433/proyecto_NIC IO, 2554433/proyecto_PBD CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554494	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:150069.92]]	Construcción de Cuarto para baño en la colonia Calles de rosarito del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 77762	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	77762	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[meta1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Miguel sacabo 1104 Colonia Colinas de rosarito 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Avenida Jesus perez Y Calle Pedro madero Sobre la avenida principal Jesus perez se encuentra el taller de carroceria el vaque, lon:-117.03875796, lat:32.35072864]]	20-09-2025	20-09-2025	150069.92	149373.08	107496.31	107496.3	107496.31	[ctos1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-S-03, contratacion:CONSTRUCCIONE S CIVICOM S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1493730.84, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3]]	2554434/proyecto_NIC IO, 2554434/proyecto_PBD CESO, 2554434/proyecto_NIC IO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554496	Proyecto de inversión	29748.54	[f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:29748.54, modificado:50828.87]]	Construcción de piso firme en la colonia Poliducto del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 85035	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	85035	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.4, meta_modificada:38.36]]	1	[meta1: [cve_municipio:5, localidad:391, direccion:Calle Solidaridad 14 Colonia Poliducto 22707 COLONIA POLIDUCTO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Calle Solidaridad Y la colonia poliducto se encuentra a limite de la colonia informas, entrando a la colonia esta la tienda de abarrotes el, lon:-117.00316075, lat:32.38769978]]	26-09-2025	24-10-2025	50828.87	50828.87	48427.18	48427.18	48427.18	[ctos1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.67]]	2554436/proyecto_NIC IO, 2554436/proyecto_PBD CESO, 2554436/proyecto_NIC IO, 2554436/proyecto_PBD CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	BCN250302554498	Proyecto de inversión	75194.76	[f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:75194.76, modificado:75194.76]]	Construccion de piso firme en la colonia Villa bonita del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73701	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	73701	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.62, meta_modificada:56.62]]	1	[meta1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Del sol 130 1 Colonia Villa bonita 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO ENTRE Avenida Del sol Y Calle Villa azul Sobre la calle principal se encuentra la iglesia cristiana cristo rey, lon:-117.02121368, lat:32.39691946]]	19-09-2025	19-10-2025	75194.76	66530.7	63387.09	63387.09	63387.09	[ctos1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2025-RDS-AD-06, contratacion:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAA CALIFORNIA S DE RL CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:443957.6, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.7]]	2554438/proyecto_NIC IO, 2554438/proyecto_PBD CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones