



10mo AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FAIS MUNICIPAL
TERCER TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAR_AP ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPO NSABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_N ESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BEN EFICIADA	MUJERE S	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_T ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA LISTA	OBSERVACIONES_REVI SION
2024	3	BCN240302414530	Proyecto de inversión	2682479.93	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:2682479.93, modificado:2682479.93]]	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EPILANADA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS T.M. Y PLAN DE AYALA T.V., COLONIA PLAN LIBERTADOR.- 199660	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	199660	5	404	406	0	[meta:1 [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PLAN LIBERTADOR, 2706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO LUIREZ, CALLE ENSEÑADA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 MTS AL SUR DE LA E, lon:-117.2459773, lat:32.40683183]]	05-08-2024	31-12-2024	2682479.93	2682479.93	1935144.22	1935144	1935144.22	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-05-04, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:268040.18, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Piezas, avance:0.59]]	[2414530/proyecto_INICIO, 2414530/proyecto_PHO CESO, 2414530/proyecto_INICIO, 2414530/proyecto_PHO CESO, 2414530/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438311	Proyecto de inversión	4611806.64	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:4611806.64, modificado:4611806.64]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA ALTA MIRADOR EN LA COLONIA CONSTITUCION, PLAYAS DE ROSARITO.- 330066	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	330066	5	50	70	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4171.0, meta_modificada:4171.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA CONSTITUCION, 2707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULCÓN DE ROSALES Y CALLE RAMÓN LOPEZ, CALLE PACIFICA AL DOSTE CUONDA CON LA CALLE PACHUCA UNA CUADRA AL ESTE LA, lon:-117.0406958, lat:32.37354960]]	20-05-2024	30-09-2024	4611806.64	4611806.64	3017003.21	3017003	3017003.21	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-04-04, contratista:DE SARROLLOS URBANOS CATTANARIA, S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4591159.24, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2385.89]]	[2438311/proyecto_INICIO, 2438311/proyecto_PHO CESO, 2438311/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438283	Proyecto de inversión	5259777.9	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:5259777.9, modificado:5259777.9]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, PLAYAS DE ROSARITO.- 339555	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329555	5	60	40	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA MAGISTERIAL, 2703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE EPINES, CALLE JUAN JACOB ROSEAU SE ENCUENTRA UBICA A 20 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILL, lon:-117.05333189, lat:32.34255993]]	04-04-2024	30-09-2024	5259777.9	5259777.9	3869183.67	3869184	3869183.67	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-05-05, contratista:LIVE BAA BUILDING S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:5231521.58, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2515.02]]	[2438283/proyecto_INICIO, 2438283/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302436461	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195158.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 321497	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	321497	5	2	3	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BETHEL INTERIOR 17 29 ADO 33 COLONIA CUARLES DE ROSARIO, 2706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIOA ETERNA Y CALLE VILLA CORONA, AVENIDA VILLA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 MTS AL SUR, lon:-117.0220625, lat:32.39723880]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.53]]	[2436461/proyecto_PHO CESO, 2436461/proyecto_FIN, 2436461/proyecto_INICIO, 2436461/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302434961	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195158.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 314785	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314785	5	2	1	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIRACIO INTERIOR 17 04 ADO 155 COLONIA VILA BONITA, 2706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE AYRA Y CALLE COLINAS DEL SOL, CALLE HERCULES SE ENCUENTRA UNA CUADRA AL DOSTE DE LA IGLESIA FENI, lon:-117.03688064, lat:32.40475709]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.53]]	[2434963/proyecto_PHO CESO, 2434963/proyecto_INICIO, 2434963/proyecto_INICIO, 2434963/proyecto_FIN, 2434963/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302435004	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195158.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 314997	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314997	5	1	1	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA FLORESTA INTERIOR 24 COLONIA VILA BONITA, 2706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GIRASOL Y CALLE VILLA HIRAGLO, CALLE VILLA MIRASOL SE ENCUENTRA UBICADA A 160 MTS AL NORTE DE, lon:-117.0192095, lat:32.40233060]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.53]]	[2435004/proyecto_FIN, 2435004/proyecto_PHO CESO, 2435004/proyecto_INICIO, 2435004/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302436578	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195158.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 322151	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322151	5	3	2	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA GIRASOL INTERIOR 17 28 ADO 107 COLONIA VILA BONITA, 2706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GUADALUPE Y CALLE VILLA HIRAGLO, CALLE VILLA DEL REY SE ENCUENTRA DOS CUADRAS AL NOR, lon:-117.0184609, lat:32.40281746]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.53]]	[2436578/proyecto_PHO CESO, 2436578/proyecto_FIN, 2436578/proyecto_INICIO, 2436578/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302434820	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.06]]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 334149	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	314149	5	1	0	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARRIA 542 INTERIOR 5N COLONIA REFORMA, 22704 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTINES DE TACUBAYRA Y CALLE MANUEL U PALAFOR, CALLE BELISUGO VELASCO E DOMINICUS SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-117.066304, lat:32.38287823]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.53]]	[2434820/proyecto_PHO CESO, 2434820/proyecto_FIN, 2434820/proyecto_INICIO, 2434820/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302436629	Proyecto de inversión	195159.06	[f1: [ciclo_recurso2024_ramo33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS municipal, monto:195159.06, modificado:195158.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 322566	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322566	5	1	0	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO, 1817 INTERIOR 5N COLONIA AZULAN, 2705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NETZAHUALILI SE UBICA A 70 MTS AL DOSTE DE PAJUA SPA A 160 MTS A SUR DE, lon:-117.05749681, lat:32.41653673]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contrato:PROCEDURE R33-2024-RDS-LP-01, contratista:T.V.P. CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocare:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.53]]	[2436629/proyecto_PHO CESO, 2436629/proyecto_FIN, 2436629/proyecto_FIN, 2436629/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	3	BCN2403020436663	Proyecto de inversión	195159.06	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.06]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 322741	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322741	5	1	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA BRANA INTERIOR LT 03 MZA 33 COLONIA COSTA RICA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSTA MUYVA Y CALLE COSTA VIEJA, CALLE COSTA GRANDE SE UBICA A 180 MTS AL ESTE DE LA LAMINATA, lon:-117.01497808, lat:32.302731360]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-01, contrata: T.V.P., CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.5]]	[2436663/proyecto_FIN, 2436663/proyecto_INICIO, 2436663/proyecto_PHO CESO, 2436663/proyecto_FIN, 2436663/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020436667	Proyecto de inversión	195159.06	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 322842	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322842	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS INTERIOR LT 28 MZA 16 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE GARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 70 MTS AL SUR LAS CA, lon:-117.02027796, lat:32.40744357]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-01, contrata: T.V.P., CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.5]]	[2436687/proyecto_INICIO, 2436687/proyecto_PHO CESO, 2436687/proyecto_FIN, 2436687/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020436289	Proyecto de inversión	195159.06	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 320782	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	320782	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS INTERIOR LT 03 MZA 03 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE ENRIQUE BETANCOURT SE ENCUENTRA SOROLA LA CALLE DE LO, lon:-117.02061145, lat:32.40755493]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-01, contrata: T.V.P., CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.5]]	[2436289/proyecto_PHO CESO, 2436289/proyecto_FIN, 2436289/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020436407	Proyecto de inversión	195159.06	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 321269	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	321269	5	4	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR LT 12 MZA 29 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE ROSA DE CASTILLA, CALLE ROSA DE CASTILLA SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS A, lon:-117.02232305, lat:32.4050223]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-01, contrata: T.V.P., CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.5]]	[2436407/proyecto_PHO CESO, 2436407/proyecto_INICIO, 2436407/proyecto_PHO CESO, 2436407/proyecto_FIN, 2436407/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020436758	Proyecto de inversión	195159.06	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 323156	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	323156	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE DEL VALE 462 INTERIOR SN COLONIA SANTA ANITA, 22748 SANTA ANITA, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PASO DE LOS RINOS EL DOMICILIO SE UBICA A 260 MTS AL OESTE DELA, lon:-116.86090948, lat:32.10129735]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-01, contrata: T.V.P., CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.5]]	[2436758/proyecto_PHO CESO, 2436758/proyecto_INICIO, 2436758/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020436785	Proyecto de inversión	195159.06	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 323283	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	323283	5	2	3	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA 7 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y CALLE ART 123, CALLE MORLIA EL DOMICILIO SE UBICA A 80MTS AL SUR DE LOS ABAROTES SN, lon:-117.03870227, lat:32.37217080]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-01, contrata: T.V.P., CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.5]]	[2436785/proyecto_INICIO, 2436785/proyecto_FIN, 2436785/proyecto_INICIO, 2436785/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020433652	Proyecto de inversión	195159.06	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.06]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 308356	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308356	5	3	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADOFO RUZ CORTINES 5 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN EISO MAZATLÁN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GLA MUJERES, CALLE FUTURICO ELAS CALLES 500 METR, lon:-117.04393792, lat:32.34476499]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-01, contrata: T.V.P., CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5]]	[2433652/proyecto_FIN, 2433652/proyecto_INICIO, 2433652/proyecto_PHO CESO, 2433652/proyecto_FIN, 2433652/proyecto_PHO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020436235	Proyecto de inversión	195159.06	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:195159.06, modificado:195159.75]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO 320549	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	320549	5	4	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO 996 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO PRIMERO Y CALLE JACARILLO, CALLE JALISCO SE ENCUENTRA UBICADO A 87 MTS AL SUR DE LA CAFETERIA, lon:-117.04797424, lat:32.36195333]]	06-08-2024	30-09-2024	195158.75	195137.03	194072.69	194072.7	194072.69	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-01, contrata: T.V.P., CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2927055.53, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.5]]	[2436235/proyecto_PHO CESO, 2436235/proyecto_INICIO, 2436235/proyecto_FIN, 2436235/proyecto_PHO CESO, 2436235/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020433293	Proyecto de inversión	150069.92	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO- 306800	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	306800	5	2	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MISERICORDIA INTERIOR LT 09 MZA 22 COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BETHEL, CALLE ARMADERON SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS AL NORTE, lon:-117.0129827, lat:32.40168512]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-03, contrata:SLP, CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:147102.29, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2433293/proyecto_PHO CESO, 2433293/proyecto_FIN, 2433293/proyecto_INICIO, 2433293/proyecto_PHO CESO, 2433293/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403020433608	Proyecto de inversión	150069.92	[f1]: [c16, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_giro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO- 308218	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308218	5	1	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[goal1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA LERMA INTERIOR LT 39 MZA 107 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GUADALUPE Y CALLE VILLA GIRONDI, CALLE VILLA DEL REY SE ENCUENTRA A 500 MTS AL NORDE, lon:-117.0191631, lat:32.40319499]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[f1]: [c16, obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-LP-03, contrata:SLP, CONSTRUCCIONES 1, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:147102.29, importe_modificado:0.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2433608/proyecto_FIN, 2433608/proyecto_INICIO, 2433608/proyecto_PHO CESO, 2433608/proyecto_FIN, 2433608/proyecto_PHO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2024	3	BCN240302434476	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 312777	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	312777	5	4	2	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:CALE MORLELOS 10 INTERIOR 10 COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 27706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLUMBA POLIDUCTO Y CALLE DE LAS TORRES, CALLE NAVARRE SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS AL SUR, SIN:117.04884967, lat:32.37486883]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-03, contratasa:IP DE C.V., convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.81, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2434476/proyecto_PHO CESO, 2434476/proyecto_FINI O, 2434476/proyecto_JNIC O, 2434476/proyecto_JNIC O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438270	Proyecto de inversión	230995.44	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:230995.44, modificado:235779.78]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 329908	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329908	5	1	3	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:74.0, meta_modificada:74.0]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:CALE VILLA VERDE INTERIOR LT 48 MZA 120 COLONIA VILLA BONITA, 27706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VILLA BONITA Y CALLE VILLA DEL MAR, AVENIDA VILLA BONITA APROXIMADAMENTE 50 METROS SE ENCL, SIN:117.051924078, lat:32.39881886]]	06-08-2024	30-09-2024	235779.78	235779.78	235779.78	235779.8	235779.78	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-02, contratasa:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0]]	[2438270/proyecto_PHO CESO, 2438270/proyecto_FINI O, 2438270/proyecto_JNIC O, 2438270/proyecto_JNIC O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403024376014	Proyecto de inversión	2928265.09	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:2928265.09, modificado:2875712.06]]	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE 1917- 97096	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	97096	5	301	337	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:CALE GUANAJUATO COLONIA CONSTRUCCIÓN, 27707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTIFICIO 37 CONSTRUCCIONAL Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE CHIHUAHUA A 500 METROS AL SUR DEL JAMÓN DE NIÑOS JUANA O, SIN:117.05161684, lat:32.36504047]]	13-05-2024	31-12-2024	2875712.06	2875712.06	2875712.06	2875712.06	2875712.06	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-01, contratasa:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2875712.06, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[2376014/proyecto_FINI O, 2376014/proyecto_FINI O, 2376014/proyecto_JNIC O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403024376477	Proyecto de inversión	1832271.32	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:1832271.32, modificado:1836059.52]]	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EXPLANADA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, 96949	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	96949	5	134	106	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CHIVERIA, 27703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL NOR AVENIDA MEXICO CASTELLANOS AVENIDA MORLELOS 100 METROS AL NORTE DEL PANOL, SIN:117.05933708, lat:32.36898044]]	13-05-2024	31-12-2024	1836059.52	1836059.52	1836059.52	1836060	1836059.52	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-04, contratasa:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1836059.52, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[2376477/proyecto_FINI O, 2376477/proyecto_PHO CESO, 2376477/proyecto_JNIC O, 2376477/proyecto_JNIC O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302423939	Acción	50000	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -260135	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	260135	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:DAADO QUE ES GASTO INDEBITO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRERA MUNICIPAL, SIN:117.05644059, lat:32.38388494]]	01-04-2024	31-05-2024	50000	50000	50000	50000	50000	[f1: [ciclo_obraServicios, numero_contratoDIA-CPS- FSD-002-2024, contratasa:LUS JORGE RODRIGUEZ BARRALES, convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:50000.0, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0]]	[2423929/proyecto_JNIC O, 2423929/proyecto_FINI O, 2423929/proyecto_PHO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	BCN240302433546	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308007	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308007	5	1	1	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:CALE ANTONIO VILLAMEA 861 INTERIOR EN COLONIA BONA FIDE, 27706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENARO AMESCUA Y CALLE JUAN SARRIA, CALLE OVAL, EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE UBICA A 200 M, SIN:117.06568575, lat:32.38199782]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-03, contratasa:IP CONSTRUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.81, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2433546/proyecto_PHO CESO, 2433546/proyecto_FINI O, 2433546/proyecto_JNIC O, 2433546/proyecto_JNIC O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302434672	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 313582	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	313582	5	0	1	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:CALE VALENTIN RUIZ PIMENTEL 2006 INTERIOR EN COLONIA LUCIO BLANCO, 27706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMINO ARROYO Y CALLE FRAUSTO ALVARADO, CALLE JESUS LEIVA TORRES SE ENCUENTRA UBICA, SIN:117.05438054, lat:32.37825944]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-03, contratasa:IP CONSTRUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.81, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2434672/proyecto_JNIC O, 2434672/proyecto_PHO CESO, 2434672/proyecto_FINI O, 2434672/proyecto_JNIC O, 2434672/proyecto_JNIC O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438265	Proyecto de inversión	2600418.82	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:2600418.82, modificado:2596273.58]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE VADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO - 329894	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329894	5	40	50	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1363.49, meta_modificada:1363.49]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:CALE LAZARO CARDENAS COLONIA PLAN LIBERTADOR, 27706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DUARANGO Y CALLE NORTE, CARRETERA TRANSPIENINERLAN A 1 A 200 MTS AL DESTI DE LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA LA SE, SIN:117.04571391, lat:32.40940172]]	04-04-2024	30-09-2024	2596273.58	2596273.58	2596273.58	2596274	2596273.58	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-02, contratasa:ADRIAN PEDRO GOMEZ BARRA, convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2596273.58, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1363.49]]	[2438265/proyecto_JNIC O, 2438265/proyecto_PHO CESO, 2438265/proyecto_FINI O, 2438265/proyecto_JNIC O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438292	Proyecto de inversión	206022.96	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:206022.96, modificado:210290.08]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 339992	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	339992	5	2	2	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:CALE FIEBEL INTERIOR LT 02 MZA 109 COLONIA COLUMAS DEL SOL, 27706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FONTA Y CALLE FONTA, CALLE FONTA 40 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA EL MERCADO Y ABARROTE EL, SIN:117.05636166, lat:32.40325352]]	06-08-2024	30-09-2024	210290.08	210290.08	210290.08	210290.1	210290.08	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-02, contratasa:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0]]	[2438292/proyecto_PHO CESO, 2438292/proyecto_FINI O, 2438292/proyecto_JNIC O, 2438292/proyecto_JNIC O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN2403024375530	Proyecto de inversión	5730394.13	[f1: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad_1, prog_gro4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, munFAIS municipal, monto:5730394.13, modificado:5726508.01]]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MINA CONSTANCIA Y CALLE MINA LA QUEBRADILLA - 95707	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	95707	5	80	40	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3771.83]]	1	[goal: [cve_municipio5, localidad_1, direccion:CALE MINA LA CONSTANCIA INTERIOR EN COLONIA LA MINA, 27705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MINA LA QUEBRADILLA Y CALLE CUERPO DE VERNADO SUR, CALLE MINA LA COCHERA SE ENCUENTRA UN RESTAURANT L, SIN:117.06585445, lat:32.39957147]]	03-06-2024	31-12-2024	5726508.01	5726508.01	5726508.01	5726508	5726508.01	[f1: [ciclo_obraObra, numero_contratoPROCEDUR R33-2024 ROS-IP-01, contratasa:CONSTRUCCION S DEL PACIFICO AYC S. DE C.V., convocara:AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:5726508.01, importe_modificado:0.01]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3771.83]]	[2375530/proyecto_JNIC O, 2375530/proyecto_PHO CESO, 2375530/proyecto_FINI O, 2375530/proyecto_FINI O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	3	BCN240302435561	Proyecto de inversión	49944.96	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:49944.96, modificado:50979.41]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 321998	2	Baja California	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	321998	5	5	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA 189 INTERIOR SN COLONIA CONSTRUCCION, 22708 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE APICALI 127 Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE CHAPAS FRENTE AL DOMICILIO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PM, km: 117.0528923, lat:32.36539194]]	06-08-2024	30-12-2024	50979.41	50979.41	50979.41	50979.41	50979.41	[t10:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-P-02, contratacion:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0]]	[2436561/proyecto_PMO CESO, 2436561/proyecto_FINI CESO, 2436561/proyecto_FINI CESO, 2436561/proyecto_FINI CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438352	Proyecto de inversión	4248836.82	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:4248836.82, modificado:4248836.82]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RUTA AZTLÁN DE LAS CALLES TEOCALI Y CALLE MEXICA EN LA COLONIA AZTLÁN, PLAYAS DE ROSARITO. - 330198	2	Baja California	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	330198	5	50	50	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2493.0, meta_modificada:2494.37]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEOCALI COLONIA AZTLÁN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICA Y CALLE TEOCALI, CALLE COLHUACAN LA CALLE SE UBICA A 100 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AZTLÁN Y EL JARDIN DE N, km: 117.0567247, lat:32.42108719]]	20-05-2024	30-09-2024	4248836.82	4248836.82	4248836.82	4248837	4248836.82	[t10:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-P-03, contratacion:OPE INVERSION Y DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V., convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3949643.88, importe_modificado:424883.68]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2494.37]]	[2438352/proyecto_FINI CESO, 2438352/proyecto_PMO CESO, 2438352/proyecto_PMO CESO, 2438352/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302433687	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308520	2	Baja California	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308520	5	2	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL GOMEZ 30236 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASCUAL SOLÓRZANO Y CALLE GASPARI GARCIA BONILLA, CALLE EMBILIANO ZAPATA SE ENCUENTR, km: 117.0316277, lat:32.41328473]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[t10:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-P-03, contratacion:LIP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:147102.29, importe_modificado:0.03]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2433687/proyecto_PMO CESO, 2433687/proyecto_PMO CESO, 2433687/proyecto_PMO CESO, 2433687/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438210	Proyecto de inversión	162321.12	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:162321.12, modificado:165683.09]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 329730	2	Baja California	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329730	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CASCABEL INTERIOR 17 UB MZA 32 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA HIRAGALO Y CALLE VILLA HIRAGALO, CALLE VILLA GUADALUPE A 50 METROS APODAMADAMENTE SE, km: 117.01698156, lat:32.40194249]]	06-08-2024	30-09-2024	165683.09	165683.09	165683.09	165683.1	165683.09	[t10:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-P-02, contratacion:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0]]	[2438210/proyecto_FINI CESO, 2438210/proyecto_PMO CESO, 2438210/proyecto_PMO CESO, 2438210/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302423935	Acción	50000	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -260283	2	Baja California	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	260283	N	0	0	0	0	[meta:1: [unidad_medida:SERVICIOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBITO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km:117.054455, lat:32.3658648]]	01-04-2024	31-05-2024	50000	50000	50000	50000	50000	[t10:1: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:OM-CPS FISM-001-2024, contratacion:HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ, convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:50000.0, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:SERVICIO], avance:1.0]]	[2423935/proyecto_PMO CESO, 2423935/proyecto_PMO CESO, 2423935/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302433951	Acción	100000	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -260379	2	Baja California	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	260379	N	0	0	0	0	[meta:1: [unidad_medida:SERVICIOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBITO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km:117.054459, lat:32.3658648]]	01-06-2024	30-09-2024	100000	100000	100000	100000	100000	[t10:1: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:OM-CPS FISM-001-2024, contratacion:DANA CORRAL HERNANDEZ, convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:100000.0, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:SERVICIO], avance:1.0]]	[2423951/proyecto_PMO CESO, 2423951/proyecto_PMO CESO, 2423951/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302434567	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 313218	2	Baja California	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	313218	5	1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SERENA 21 INTERIOR SN COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA GIRASOL Y CALLE VILLA HIRAGALO, CALLE VILLA DEL REY SE ENCUENTRA A 300 MTS AL NOROESTE DE LA P, km: 117.03971406, lat:32.40256967]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[t10:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-P-03, contratacion:LIP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:147102.31, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2434567/proyecto_PMO CESO, 2434567/proyecto_PMO CESO, 2434567/proyecto_PMO CESO, 2434567/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438247	Proyecto de inversión	140470.2	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:140470.2, modificado:143379.61]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 329849	2	Baja California	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	329849	5	1	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ TRONCOSO MIRANDA 1009 INTERIOR SN COLONIA LUCIO BLANCO, 22708 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBUINO OBESO Y CALLE VICENTE CORRAL, CALLE MARTIN MORENO CARRILLO 50 METROS AL ESTE S, km:117.05008014, lat:32.3810831]]	06-08-2024	30-09-2024	143379.6	143379.6	143379.6	143379.6	143379.6	[t10:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-P-02, contratacion:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICCO S.A. DE C.V., convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0]]	[2438247/proyecto_PMO CESO, 2438247/proyecto_PMO CESO, 2438247/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302377761	Proyecto de inversión	1608576.19	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1608576.19, modificado:1576476.01]]	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE - 100702	2	Baja California	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	100702	5	40	47	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMUALDO GALLARDO ORDOZCO COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIEGO ESQUIVEL Y CALLE AGARDO ROMALES, CALLE VALENTE CORRAL AL NORTE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA, km:117.0472142, lat:32.38485645]]	13-05-2024	31-12-2024	1576476.01	1576476.01	1576476.01	1576476	1576476.01	[t10:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33-2024-RDS-P-06, contratacion:CONSTRUCCION S DEL PACIFICO A Y C, S. DE R.L. DE C.V., convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1576476.01, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2377761/proyecto_PMO CESO, 2377761/proyecto_PMO CESO, 2377761/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302424067	Acción	90000	[f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -261913	2	Baja California	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	261913	N	0	0	0	0	[meta:1: [unidad_medida:SERVICIOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBITO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km:117.054455, lat:32.3658648]]	01-07-2024	30-09-2024	60000	60000	60000	60000	60000	[t10:1: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:OM-CPS FISM-002-2024, contratacion:HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ, convocatara:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0]]	[meta:1: [unidad_medida:SERVICIO], avance:1.0]]	[2424067/proyecto_PMO CESO, 2424067/proyecto_PMO CESO, 2424067/proyecto_PMO CESO]	Terminado	Validado avances	[obs:1: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SEPT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimetre 3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07]]	Sin observaciones

2024	3	BCN240302433730	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [c1: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308799	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308799	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geot: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA BONITA INTERIOR 111202 COLONIA VILLA BONITA, 27206 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA DEL SOL Y CALLE VILLA GUADALUPE, CALLE VILLA CASCAIDA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 MTS AL NOR, lon: -117.0159727, lat:32.40148713]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[f1: [c1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROCEDUR R33-2024-RDS-P-03, contratas:LA P-03, CONTRSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocara:AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2433730/proyecto_NIC ID, 2431730/proyecto_PHO CESO, 2431730/proyecto_FIN, 2431730/proyecto_INICI O, 2431730/proyecto_PHO CESO, 2431730/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302433658	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [c1: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 308373	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	308373	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geot: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENCIA INTERIOR LT 97 MOD 22 COLONIA CIMBRES DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BETHEL, AVENIDA VILLA BONITA SE UBICA A 200 MTS AL NOROESTE DE L, lon: -117.02209653, lat:32.40150709]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[f1: [c1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROCEDUR R33-2024-RDS-P-03, contratas:LA P-03, CONTRSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocara:AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2433658/proyecto_PHO CESO, 2433658/proyecto_INICI O, 2433658/proyecto_FIN, 2433658/proyecto_PHO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302434623	Proyecto de inversión	150069.92	[f1: [c1: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:150069.92, modificado:147102.29]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE PLAYAS DE ROSARITO - 313411	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	313411	5	1	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.9, meta_modificada:3.9]]	1	[geot: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN MORENO CABRILLO 1285 INTERIOR EN COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BALBINO OREDO Y CALLE VALENTE CORONADO, CALLE PEDRO ROS FUENTES A 6 MTS AL NORTE DEL O, lon: -117.04927405, lat:32.38033802]]	05-08-2024	30-09-2024	147102.29	147102.29	147102.29	147102.3	147102.29	[f1: [c1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROCEDUR R33-2024-RDS-P-03, contratas:LA P-03, CONTRSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocara:AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1471022.91, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.9]]	[2434623/proyecto_NIC ID, 2434623/proyecto_FIN, 2434623/proyecto_PHO CESO, 2434623/proyecto_INICI O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302436666	Proyecto de inversión	137348.64	[f1: [c1: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:137348.64, modificado:140193.39]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 322748	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	322748	5	1	3	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0]]	1	[geot: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA INTERIOR LT 17 MOD 12 COLONIA LOS BAÑOS, 27206 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE ISLA CATARINA, CALLE ISLA DEL CARIBE APROMADAMENTE A 1 KILOMETRO AL SUR SE E, lon: -117.03178554, lat:32.41147126]]	06-08-2024	30-09-2024	140193.39	140193.39	140193.39	140193.4	140193.39	[f1: [c1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROCEDUR R33-2024-RDS-P-02, contratas:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocara:AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0]]	[2436666/proyecto_NIC ID, 2436666/proyecto_FIN, 2436666/proyecto_INICI O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302424564	Acción	28824.7	[f1: [c1: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:28824.7, modificado:28824.7]]	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacostres y fluviales - 264430	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	264430	N	0	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Vehículo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geot: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -117.054455, lat:33.3636848]]	19-07-2024	30-09-2024	28824.7	28824.7	28824.7	28824.7	28824.7	[f1: [c1: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:OM-CP5 FIRM-005-2024, contratas:INGRID ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ, convocara:AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:90000.0, importe_modificado:0.0000.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Vehículo s, avance:1.0]]	[2424564/proyecto_NIC ID, 2424564/proyecto_FIN, 2424564/proyecto_PHO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	BCN240302436212	Proyecto de inversión	343371.6	[f1: [c1: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:343371.6, modificado:363228.32]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 320541	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	320541	5	0	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:114.0]]	1	[geot: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN RUZ PIMENTEL 3056 INTERIOR EN COLONIA AMALUACION BENITO JUAREZ, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAURICIO CANZA PICO Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE JESUS GONZALEZ CA, lon: -117.05436107, lat:32.38847943]]	06-08-2024	30-09-2024	363228.32	363228.32	363228.32	363228.32	363228.32	[f1: [c1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROCEDUR R33-2024-RDS-P-02, contratas:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocara:AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0]]	[2436232/proyecto_PHO CESO, 2436232/proyecto_INICI O, 2436232/proyecto_FIN, 2436232/proyecto_PHO CESO, 2436232/proyecto_FIN, 2436232/proyecto_PHO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302436818	Proyecto de inversión	165442.68	[f1: [c1: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:165442.68, modificado:168869.31]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 323478	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	323478	5	2	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0]]	1	[geot: [cve_municipio:5, localidad:230, direccion:CALLE MAR DE ARAUJUA 75 INTERIOR EN COLONIA VISTA MARINA, 22740 VISTA MARINA, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR WEDELL Y CALLE MAR DE CORTE, CALLE MAR AMARILLO 50 METROS HACIA AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESTEREA, lon: -116.94060159, lat:32.25484938]]	06-08-2024	30-09-2024	168869.31	168869.31	168869.31	168869.31	168869.31	[f1: [c1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROCEDUR R33-2024-RDS-P-02, contratas:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocara:AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.01]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0]]	[2436818/proyecto_PHO CESO, 2436818/proyecto_FIN, 2436818/proyecto_INICI O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	BCN240302438327	Proyecto de inversión	71795.88	[f1: [c1: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:71795.88, modificado:73282.91]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO - 330139	2	Baja California	5	Playas de Rosarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Promotora de Desarrollo Urbano	330139	5	0	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0]]	1	[geot: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR MEDITERRANEO INTERIOR EN COLONIA COLONIAS DE MAZATLÁN, 27206 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIA CAMPICHE Y CALLE OCHO DE ENIXCO, CALLE MAR MERIDIONAL A 50 METROS AL NORTE SE ENCUEN, lon: -117.03802687, lat:32.39593313]]	06-08-2024	30-09-2024	73282.91	73282.91	73282.91	73282.91	73282.91	[f1: [c1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROCEDUR R33-2024-RDS-P-02, contratas:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocara:AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1551685.88, importe_modificado:0.04]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0]]	[2438327/proyecto_NIC ID, 2438327/proyecto_FIN, 2438327/proyecto_PHO CESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones