

CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

Contrato	Obra	contratista	Egresos								Según registro Presupuestal 5	Diferencias 6	Avance físico	Avance financiero
			Aprobado	Contratado	Convenio	Modificado	Devengado	Pagado						
			1	2	3	4=(2+3)								
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-01	Remodelación de recepción en Presidencia, construcción de módulo de atención ciudadana, ubicada en Casa Municipal, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.	Vive Inversion y Desarrollos S. de R.L. de C.V.	802,952.65	797,123.51	0.00	797,123.51	797,123.51	544,135.40	797,123.51	0.00	68.26%	68.26%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01	Regeneración urbana del Blvd. Artesanal Popotla que comprende el tramo desde el km. 30+660.00 hasta el 32-400.00 de la carretera libre Tijuana- Ensenada	TRAFFICLIGHT DE MEXICO	28,897,510.25	27,993,510.26	201,023.71	28,194,533.97	28,194,533.97	28,194,533.95	28,194,533.97	0.00	100.00%	100.00%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-03	Rehabilitación de baños públicos en la Casa Municipal	Ingeniaria y Edificacion Baja Son S. de R.L. de C.V.	864,661.47	864,661.46	0.00	864,661.46	864,661.46	810,402.68	864,661.46	0.00	93.72%	93.72%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-02	Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Guadalupe Rivera entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C.	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	3,226,739.19	3,104,550.60	0.00	3,104,550.60	3,104,550.60	2,658,081.87	3,104,550.60	0.00	85.26%	85.26%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-03	Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Procopio Zazueta Olivas entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C.	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	3,505,250.20	3,369,889.19	0.00	3,369,889.19	3,369,889.19	2,821,322.03	3,369,889.19	0.00	83.72%	83.72%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-04	Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Rodolfo Márquez entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C.	Los Remos Constructora S. de R.L de C.V.	3,116,783.74	3,011,676.40	0.00	3,011,676.40	3,011,676.40	2,520,267.32	3,011,676.40	0.00	83.680%	83.680%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-05	Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Regino entre Calle Río Lerma y Calle Cipriano Portugal, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C.	Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V.	7,922,707.18	7,661,324.42	0.00	7,661,324.42	7,661,324.42	6,497,457.16	7,661,324.42	0.00	84.810%	84.810%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-02	Adecuacion de sala Audiovisual temporal del Parque Submarino Rosarito, Ubicada en Museo de Arrecife de Playa de Rosarito	Construcciones del Pacifico AYCS de R.L. de C.V	785,751.63	780,264.05	0.00	780,264.05	780,264.05	780,264.05	780,264.05	0.00	100.000%	100.000%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-06	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guadalajara entre Calle Tecate y Calle Tercera (Poliducto PEMEX) y Calle Tecate entre Calle Mexicali y Guadalajara, Col. Ampliacion Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C.	Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V.	7,926,014.17	7,660,927.06	145,968.94	7,806,896.00	7,806,896.00	3,864,026.54	7,806,896.00	0.00	30.00%	49.49%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-02	Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Colinas de Rosarito, de las Calles Olivo, Naranjo y Carlos Lane entre las Calles Carlos Lane y Jesús Pérez Col. Colinas De Rosarito	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	5,136,681.73	5,088,416.72	0.00	5,088,416.72	5,088,416.72	4,582,694.58	5,088,416.72	0.00	100.00%	90.06%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-04	Pavimentación con concreto hidráulico de la CalleTezozomoc entre Cerrada Tezozomoc y Av. Cuauhtémoc, Calle Techotlala entre Calle Tezozomoc y Moguillutz, Col. Aztlán, Playas de Rosarito B.C.	Martval Grupo Constructor S.A. de C.V.	4,620,532.97	4,037,938.74	582,594.23	4,620,532.97	4,620,532.97	1,211,381.62	4,620,532.97	0.00	95.00%	26.21%		

CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

Contrato	Obra	contratista	Egresos								Según registro Presupuestal 5	Diferencias 6	Avance físico	Avance financiero
			Aprobado	Contratado	Convenio	Modificado	Devengado	Pagado						
			1	2	3	4=(2+3)								
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-07	Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Hermosa entre Av. Paraíso Oeste y Calle Volcán , Col. Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.	Los Remos Constructora S. de R.I. de C.V.	7,387,628.83	7,333,237.75	0.00	7,333,237.75	7,333,237.75	7,333,237.74	7,333,237.75	0.00	100.00%	100.00%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-08	Pavimentación con concreto hidráulico de Av. linda entre Av. Paraíso Oeste y Calle Volcán Col. Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	7,752,914.75	7,109,391.60	643,523.15	7,752,914.75	7,752,914.75	6,389,179.80	7,752,914.75	0.00	100.00%	82.41%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-03	Pavimentación con concreto hidráulico del Calle Pablo Bonilla, entre Calle Clemente Contreras y Calle Salvador Bonilla, Col. Ampliación Plan Libertador, Playas de Rosarito B.C.	Los Remos Constructora S. de R.I. de C.V.	4,177,845.61	4,140,522.18	37,323.43	4,177,845.61	4,177,845.61	3,684,958.42	4,177,845.61	0.00	100.00%	88.20%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-10	Suministro e instalación de semáforos con detección vehicular, Playas de Rosarito B.C.	FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V.	21,132,000.00	20,368,923.00	763,077.00	21,132,000.00	21,132,000.00	6,110,676.90	21,132,000.00	0.00	85.00%	28.91%		
RODEUR-PRON-2025-ROS-IS-10	Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Chihuahua entre Calle Tabasco y Calle Rosarito, Calle Rosarito entre Calle Chihuahua y Calle San Quintín, Calle San Quintín entre Calle Rosarito y Calle 5 de Mayo, Col. Crosthwaite, Playas de Rosarito B.C.	Los Remos Constructora S. de R.I. de C.V.	9,725,308.38	9,675,651.90	0.00	9,675,651.90	9,675,651.90	2,902,695.57	9,675,651.90	0.00	95.00%	30.00%		
RODEUR-PRON-2025-ROS-LP-11	Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de calle Benito Juárez y/o aurora desde Calle Ignacio Mariscal Arroyo hasta Calle Calipso Colinas del Sol. Col. Colinas del Sol. Playas de Rosarito.	Damar Infraestructura S de R.L. de C.V.	24,116,828.07	21,814,590.23	2,301,232.81	24,115,823.04	24,115,823.04	0.00	24,115,823.04	0.00	45.00%	0.00%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-08	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina Escorpión entre Calle Mina Blvd. Elena Ames Gilbert y Calle Mina del Padre, Col. La Mina de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.	Construcciones CYCOM S de R.L. de C.V	2,800,840.76	2,794,592.19	0.00	2,794,592.19	2,794,592.19	0.00	2,794,592.19	0.00	95.00%	0.00%		
RODEUR-PRON-2025-ROS-AD-05	Pavimentación con Concreto Hidráulico de calle Enrique Peztaloza (cerrada) incluye Instalación de línea de agua potable y drenaje sanitario desde Calle Ignacio Altamirano a calle Acacias Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	GAP Proyectos e Ingeniería de Baja California S. de R.L. de C.V.	1,409,268.15	1,405,094.23	0.00	1,405,094.23	1,405,094.23	0.00	1,405,094.23	0.00	0.00%	0.00%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-05	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Isla Mujeres entre Calle Isla Cedillas y Calle Luis Echeverría, Col. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C.	Pavimentos y Urbanizaciones B C S de R.L. de C.V	4,267,453.58	4,224,511.36	42,942.22	4,267,453.58	4,267,453.58	0.00	4,267,453.58	0.00	25.00%	0.00%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-06	Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Maravilla entre Av. Paraíso Oeste y Calle Volcán, Col. Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.	Damar Infraestructura S de R.L. de C.V.	4,892,753.25	4,311,953.64	559,076.31	4,871,029.95	4,871,029.95	-0.00	4,871,029.95	0.00	90.00%	0.00%		
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-12	Construcción de Sub Delegación Primo Tapia , Delegación Primo, Playas de Rosarito B.C.	COPROM S.A. DE C.V.	25,935,172.71	21,545,298.01	4,389,874.70	25,935,172.71	25,935,172.71	0.00	25,935,172.71	0.00	20.00%	0.00%		

CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

Contrato	Obra	contratista	Egresos						Según registro Presupuestal 5	Diferencias 6	Avance físico	Avance financiero
			Aprobado 1	Contratado 2	Convenio 3	Modificado 4=(2+3)	Devengado	Pagado				
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-06	Muro de contención de concreto armado y cuneta pluvial en instancia infantil, Leona Vicario en Colonia Ejido Morelos, Playas de Rosarito B.C.	Rodrigo Martínez García	709,289.64	643,472.70	65,816.94	709,289.64	709,289.64	0.00	709,289.64	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-07	Rehabilitación e impermeabilización de techos en Centros Comunitarios (Jerry Lester, Ángel Alemán, Colinas del Sol, Aztlán, La Mina, Unidad Básica de Rehabilitación, Leona Vicario, Antonia Cortez Pulido, La Ladrillera y Oficinas de DIF Municipal) en Playas de Rosarito B.C.	Rodrigo Martínez García	1,641,221.00	1,481,326.53	0.00	1,481,326.53	1,481,326.53	0.00	1,481,326.53	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-08	Techumbre en Centro Comunitario Casa de Paja, Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C.	Rodrigo Martínez García	588,846.91	530,839.32	0.00	530,839.32	530,839.32	0.00	530,839.32	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-R33-2025-ROS-LP-01	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Anáhuac y Calle Tepechpan desde la Calle Anáhuac (Cerrada) a Calle Tollan Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V.	9,123,409.76	9,063,321.08	60,088.68	9,123,409.76	9,123,409.76	7,778,937.37	9,123,409.76	0.00	85.37%	85.37%
PRODEUR-R33-2025-ROS-LP-02	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina Coronel y Mina del Valle desde Blvd. Eduardo Yagues Jarque Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C.	Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V.	3,983,745.21	3,942,443.77	0.00	3,942,443.77	3,942,443.77	3,851,714.47	3,942,443.77	0.00	100.00%	97.70%
PRODEUR-R33-2025-ROS-IS-01	Construcción de Aula de Usos Múltiples en Escuela Misión Cultural No.164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito B.C.	Javier Palacios Sosa	1,887,990.62	1,882,407.55	-96,799.98	1,785,607.57	1,785,607.57	791,460.55	1,785,607.57	0.00	17.21%	42.05%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-02	Rehabilitación de Techumbre en Aula en Escuela Misión Cultural No. 164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito B.C.	Javier Palacios Sosa	234,093.27	232,517.37	0.00	232,517.37	232,517.37	224,380.51	232,517.37	0.00	95.00%	96.50%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-01	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Misión Cultural No.164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito B.C.	Javier Palacios Sosa	222,790.53	221,040.81	1,749.72	222,790.53	222,790.53	125,065.91	222,790.53	0.00	37.97%	56.58%
PRODEUR-R33-2025-ROS-IS-03	Construcción de Baños (10) en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	Construcciones CYLCOM S de R.L. de C.V.	1,500,699.20	1,493,730.84	0.00	1,493,730.84	1,493,730.84	1,074,963.16	1,493,730.84	0.00	59.95%	71.96%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-06	Construcción de Piso Firme (335.05 M²) en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	GAG Proyectos e Ingeniería de Baja California S. de R.L. de C.V.	444,963.15	443,957.60	0.00	443,957.60	443,957.60	443,957.60	443,957.60	0.00	100.00%	100.00%
PRODEUR-R33-2025-ROS-LP-03	Construcción de la red de agua potable en la colonia Cumbres de Popotla, del municipio Playas de Rosarito, B.C.	Constructora Sextin S de R.L. de C.V	6,622,414.54	6,110,188.95	512,225.59	6,622,414.54	6,622,414.54	1,833,056.69	6,622,414.54	0.00	0.00%	0.00%

CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA												
Contrato	Obra	contratista	Egresos								Avance físico	Avance financiero
			Aprobado	Contratado	Convenio	Modificado	Devengado	Pagado	Según registro Presupuestal	Diferencias		
			1	2	3	4=(2+3)			5	6		
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-03	Construcción de la red de agua potable en la calle Lepus, de la colonia Colinas del Sol, del municipio de Playas de Rosarito, B.C.	Servicios y Obras Civiles Estrella	609,118.80	586,659.70	0.00	586,659.70	586,659.70	396,044.42	586,659.70	0.00	53.58%	67.51%
PRODEUR-R33-2025-ROS-IS-06	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle la Bajada y Alameda, desde la Calle Alameda hasta Av. Ladera y entre las Calles, Calle la Bajada hasta Calle Laderas; Colonia Lomas de Rosarito, Delegación Plan Libertador Playas de Rosarito, B.C.	Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V.	5,631,876.61	5,627,405.29	0.00	5,627,405.29	5,627,405.29	1,688,221.59	5,627,405.29	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-07	Construcción de Cubierta en Explanada Civica y piso firme en acceso principal en CAM Rosarito, Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C.	ADMOBRA S.A. DE C.V.	1,335,161.36	1,181,371.36	153,790.00	1,335,161.36	1,335,161.36	354,411.41	1,335,161.36	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-R33-2025-ROS-IS-07	Pavimentación con Carpetas Asfálticas de la Calle Volcán Semeru y Calle Volcán Santa Helena desde la Calle Volcán Krakatoa hasta Volcan Semeru y Calle Volcan Santa Elena hasta Volcán Iztaccihuatl, Colonia Colinas del Volcán, Delegación Primo Tapia Playas de Rosarito, B.C.	Infraestructura Pública y Obra Civil S.A de C.V.	4,843,254.46	4,649,636.80	193,617.66	4,843,254.46	4,843,254.46	0.00	4,843,254.46	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-IS-01	"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Culiacán (Poliducto PEMEX) entre Calle Sonora y Calle Chilpancingo Col. Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	Urbanizado y Pavimentación de Baja California S.A. de C.V.	4,253,242.50	3,825,309.62	427,932.88	4,253,242.50	4,253,242.50	3,576,631.74	4,253,242.50	0.00	90.71%	90.71%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-AD-05	Reposición de Losa de Concreto Hidráulico en la Av. José Házroz Aguilar, entre Blvd. Artículo 27 y Calle Artículo 3ro en la Colonia Villa Turística, Delegación Zona Centro en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C	Juan Bernardo Garcia Rojas	279,720.00	275,427.72	0.00	275,427.72	275,427.72	0.00	275,427.72	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-IS-02	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Chilpancingo, entre Calle Balbino Obeso y Cañón, Ampliación Lucio Blanco, Municipio de Playas de Rosarito, B.C	Supervisión Proyectos DRI S. de R.L. de C.V	2,539,957.50	2,527,389.60	0.00	2,527,389.60	2,527,389.60	0.00	2,527,389.60	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-AD-03	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calle Roble entre Av. Bosque De Rosarito y Calle Nogal y Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calle Nogal entre Calle Roble y Nogal, Fraccionamiento Real de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.	Juan Bernardo Garcia Rojas	1,076,422.50	982,691.62	93,730.88	1,076,422.50	1,076,422.50	0.00	1,076,422.50	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-AD-04	Bacheo con mezcla asfáltica en la Calle Nogal entre Calle Roble hasta Calle Fresno, Fraccionamiento Real de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.	Juan Bernardo Garcia Rojas	217,282.50	198,466.65	18,815.85	217,282.50	217,282.50	0.00	217,282.50	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-SEDATU-2025-ROS-LP-01	"Adecuación para la conclusión del Centro de Desarrollo Comunitario Parque Cocina Central, en el Municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California"	FATPAD PROYECTOS SA. DE C.V	40,062,005.28	39,255,853.14	806,152.14	40,062,005.28	40,062,005.28	11,776,755.94	40,062,005.28	0.00	0.00%	0.00%
PRODEUR-SEDATU-2025-ROS-LP-02	"Adecuación para la conclusión del Circuito Cultural de Playas: Adecuación de Parque y Centro Cultural con Biblioteca Abelardo L. Rodríguez, en el Municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California"	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	45,427,035.98	41,021,767.15	4,405,268.83	45,427,035.98	45,427,035.98	12,306,530.15	45,427,035.98	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL DE INVERSION DE PROGAMA DE OBRA 2025			313,638,140.59	295,271,273.67	16,309,025.69	311,580,299.36	311,580,299.36	127,127,447.12	311,580,299.36	-		